

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v katastrálním území Rájec, části k.ú. Koldín a jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lhoty u Potštejna“

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 066675/2017 ze dne 10.2.2017 o prodloužení termínu plnění zakázky, a to konkrétně termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.1.2., 3.1.3. a 3.1.4. o 1 měsíc do 31.3.2017. Další termíny plnění nejsou navrženou změnou dotčeny. Objednatel přijal zdůvodnění navrženého posunu termínu, a to zejména potřeby některé práce provést až na konec zemědělského roku – po sklizni kukuřice, tedy na konec října a začátek listopadu. Teprve následně mohlo proběhnout zjišťování průběhu hranic pozemků za účasti pozvaných vlastníků a bylo možné doměřit vyšetřené hranice a dokončit podrobné měření polohopisu. Dalším důvodem odsouhlasení prodloužení termínu objednatelem je zpracovatelem deklarovaný stav prací na díle a zároveň i objednateli známý stav prací a probíhajících správních lhůt.

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Kopecký, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn.
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Karel Káda, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn.
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, vedoucí Společník
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Šilar
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: sfm77qh
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769
dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny ukončení uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

do 31.3.2017

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona; Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

do 31.3.2017

3.1.4. Upřesnění přidělu

do 31.3.2017

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 21.02.2017 V Hradci Králové dne 21.02.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Jiří Foltán
vedoucí Společník
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o.
a AGERIS s.r.o.