

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2019/13
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
 Zastoupená:	 xxxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxxx – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
b) technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900
Sídlem:	Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ:	64358844
DIČ:	CZ 64358844
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
Jednající:	xxxxxxxxxxxxx – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxx – jednatel
b) technických:	xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

Článek II.

Dne 13.11.2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2019/006233 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Stavební úpravy objektu Prostřední 48 v Plzni**“ a dne 12.10.2020 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 2019/006233/1. V průběhu realizace díla byly dále zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné vícepráce a méněpráce zhotovitel zpracoval a ocenil v Rekapitulaci objektů stavby a soupis prací. Zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dokončení stavby vzhledem k epidemiologickým problémům a vyhlášení nouzového stavu.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 2**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 25.7.2019 a Změnovým listem ZL1
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 25.7.2019 , Změnovým listem ZL1 a Rekapitulací objektů stavby a soupisem prací
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 31.1.2021. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 15.3.2021. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla.

3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 36 746 176,01 Kč

Slovy: třicet šest milionů sedm set čtyřicet šest tisíc sto sedmdesát šest korun českých jedna haléřů

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 36 600 961,13 Kč

Slovy: třicet šest milionů šest set tisíc devět set šedesát jedna koruna česká třináct haléřů

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 13.11.2019 upravené Dodatkem č. 1 ze dne 12.10.2020 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č. 1:

Rekapitulace objektů stavby a soupis prací a Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

V Plzni dne 28.1.2021

V Plzni dne 28.1.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 9.1.2019

.....
SILBA-Elstav s.r.o.
xxxxxxxxxxxxx
jednatel

