

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	2
Název stavby	Stavební úpravy objektu P 4 v areálu centra AdMaS pro projekt RICAIP	Sekce	
Smlouva	č. objednatele: 011458/2020/00 ze dne 27. 7. 2020	Název SO / PS	
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	Uchytil, s.r.o.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)			
Variace 2 - Snížení požadavku na chladicí výkon Z důvodu upřesnění parametrů osazeného přístrojového vybavení (nižší vývoj odpadního tepla) poklesly nároky na chladicí výkon ve vestavku pro přesná měření. Z ekologických a ekonomických důvodů byla proto zvolena chladicí jednotka se sníženým výkonem. Konkrétní parametry přístrojového vybavení budoucího centra vzejdou z příslušných zadávacích řízení, které probíhají souběžně s výstavbou a některé jejich parametry se zpřesňují až v průběhu provádění stavebních prací. Aby bylo možno dokončit systém chlazení v této části stavby, je nutno na nové požadavky reagovat uvedenou úpravou. Technické řešení změny je podrobněji popsáno v rozpočtu.		126 621,00	-154 741,50
Dny navíc	0		
Přílohy	Položkový rozpočet		
Variace 3 - Změna řešení nárazového odvětrání vybraných pracovišť Z důvodu upřesnění přístrojového vybavení v JZ části haly bylo nezbytné provést úpravy nárazového odvětrání dotčených pracovišť. Tato změna má kromě profese VZT dopad i do dalších souvisejících profesí jako MaR, elektro, ale i ASŘ. Technické řešení změny je podrobněji popsáno ve výkresových schématech a rozpočtech.		413 222,59	-252 874,62
Dny navíc	0		
Přílohy	Položkové rozpočty, výkresová schemata		
Změny s označením Variace 2 a 3 reprezentují dodatečné dodávky a stavební práce, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení díla v souladu se zamýšleným předmětem a účelem. Dodatečné práce věcně i časově souvisí s původním předmětem díla, protože jsou jeho součástí. Provedení prací tedy není možné, ohledem na jejich charakter, zadat jinému zhotoviteli. Variace byly oceněny v souladu s Pod-článkem 10-2 Smlouvy o dílo.			
Dny navíc celkem	0	Celkem Kč za ZL	539 843,59
Datum	1. 2. 2021	Celkem finanční bilance	132 227,47
Za Zhotovitele	Ing. Martin Hublík		
Za TDI	Ing. Petr Komínek		
Za autorský dozor / generálního projektanta	Ing. Jiří Ell		
Za uživatele	Antonín Adam		
Osoba pověřená objednatelem	Ing. Jiří Kudla		