



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2016

MUZ/415/2016

Smluvní strany

Muzeum hlavního města Prahy,

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou muzea

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2001010031/6000

dále jen „**objednatel**“, na straně jedné,

a

AKANT ART, v.o.s.

Se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

IČO: 25686763

DIČ: CZ25686763

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. A, vložka č. 27994

Jednající: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 246503329/0800

dále jen „**zhotovitel**“, na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3 :

Za první:

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je prodloužení termínu dokončení prací v interiéru věže a zvýšení celkové smluvní ceny díla o odpočty méněprací a přípočty víceprací, jak následuje.

Za druhé:

- 1) **Původní termín dokončení stavebních a restaurátorských prací v interiéru věže (27.2.2017 – viz dodatek č. 2) se prodlužuje** a na základě toho se mění a doplňuje ustanovení čl. 4.2.3. základní smlouvy ze dne 30.8.2016 (dále jen „smlouva“), které nově zní takto:

„4.2.3.

*Dokončení stavebních a restaurátorských prací v interiéru věže a jejich předání bez vad a nedodělků objednateli k datu **8.3.2017.**“*

- 2) **Důvodem pro prodloužení termínu** jsou klimatické podmínky ve vazbě na technologicky řádné provádění mokrých procesů v interiéru věže.
- 3) Termín dokončení stavebních a restaurátorských prací **na obvodovém plášti** a předání kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli **zůstává původní, tj. 31.3.2017** (viz dodatek č. 2).

Za třetí:

- 1) **Zvyšuje se celková smluvní cena o odpočty méněprací a přípočty víceprací.** Předmětné méně- a vícepráce, jejich důvody a ocenění jsou popsány v příslušných změnových listech. Nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří Celkový přehled změnových listů. Jednotlivé změnové listy tvoří volnou přílohu č. 2. Změny obsažené ve změnových listech jsou z hlediska památkové péče odsouhlaseny k dnešnímu datu a) Rozhodnutím Odboru památkové péče MHMP ze dne 16.12. 2016, b) Rozhodnutím Odboru památkové péče MHMP ze dne 13.2.2017 a Odborným vyjádřením NPÚ ze dne 3.2.2017. Uvedené dokumenty jsou volnou přílohou č.3 a po obdržení Rozhodnutí k dokumentu ad c) bude součástí volné přílohy č. 3 i toto Rozhodnutí.

- 2) **Úhrn odpočtů** vyplývající z méněprací je 1 027 257 Kč bez DPH.

Úhrn přípočtů vyplývající z víceprací je 2 147 124 Kč bez DPH.

Saldo přípočty – odpočty: 1 119 867,- Kč bez DPH

Dopad do ceny: + 1 119 867,- Kč bez DPH

Za čtvrté:

Na základě uvedeného se **ruší původní znění článku 5.2. smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 a nahrazuje se novým zněním takto:**

„5.2. *Cena díla*

Celková cena díla činí:

Původní cena		Nová cena	
dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 ze dne 26.1.2017:		po zvýšení o přípočty a odpočty dle tohoto dodatku č. 3:	
Bez DPH:	18,800.495,48	Bez DPH:	19 920 362,48
DPH 21%:	3,948.104,05	DPH 21%:	4 183 276,12
Včetně DPH:	22,748.599,53	Včetně DPH:	24 103 638,60

Za páté:

Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 30.8.2016 ve znění dodatků č. 1 ze dne 10.11.2016 a č. 2. ze dne 26.1.2017 nezměněna.

Za šesté:

- 1) Tento dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a na podkladě výše citovaných a oboustranně odsouhlasených změnových listů.
- 2) Tento dodatek č. 3 je dán ve čtyřech vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou oboustranně podepsaných exemplářích.

Seznam příloh dodatku č. 3:

Příloha č. 1: Přehled změnových listů


Příloha č. 2: Změnové listy – ZL 01-doplnění, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05, ZL 06, ZL 07, ZL 08, ZL 09, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16 (volná příloha)

Příloha č. 3: 2 x Rozhodnutí odboru památkové péče MHMP ad a) a b), Odborné vyjádření NPÚ ad c) a Rozhodnutí OPP MHMP ad c) dle části smlouvy „Za třetí“, bod 1) (volné přílohy).


V Praze dne 22. 2. 2017

V Praze dne 22. 2. 2017

AKANT ART, v.o.s.
Celníční 238, 198 00 Praha 9
Tel./Fax.: 266 610 291
IČO: 25686763, DIČ: CZ25636763



Zhotovitel:
AKANT ART, v.o.s.
Miroslav Hlava
společník (obchodní vedoucí)



Objednatel:
Muzeum hl. m. Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka



Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě Muz/415/2016 : Přehled změnových listů

Částky jsou u vedeny v Kč bez DPH

ZL	Předmět změny	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl
01-doplnění	Montáž lešení	-162 655,00	0,00	-162 655
02	Kletované omítky 6NP	-26 416,00	293 170,66	266 755
03	Pokladna 1NP	-18 504,00	169 825,31	151 321
04	Vikýře a vazné trámy	-140 080,74	180 953,44	40 873
05	Barevnost schodiště	0,00	14 288,40	14 288
06	Okenice v expozicích	-60 400,00	42 637,74	-17 762
07	EPS v oknech na jižní straně	-34 647,50	176 793,48	142 146
08	Podlaha 6NP	-45 574,74	214 941,70	169 367
09	Dveře do expozic	0,00	40 242,25	40 242
10	Podlahy v expozicích	-31 115,56	183 851,05	152 735
11	Rozvaděč	-114 129,00	53 622,00	-60 507
12	Zázemí pro zaměstnance 1NP	-123 934,52	290 403,45	166 469
13	Navýšení ploch kamene	0,00	200 054,00	200 054
14	Silnoproud, slaboproud kabeláž	-25 650,00	25 250,00	-400
15	Strop 6NP	-101 150,00	58 390,44	-42 760
16	Sklo nadsvětlíku nad dveřmi	-143 000,00	202 700,00	59 700
		-1 027 257,06	2 147 123,92	1 119 867

AKANT ART, v.o.s.
Celníční 236, 198 00 Praha 9
Tel./fax: 266 610 291
IČO: 25686763, DIČ: CZ25636763