

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE VČETNĚ ZÁMĚRU PROJEKTU

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3669/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 6759/MP
ISPROFOND: 3273214901/5213520023, uzavřené dne 24.11.2015 (dále jen Smlouva) mezi:

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3669/2015/sij**

ISPROFOND: : **327 321 4901/521 352 0023**

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **6759/MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č.1 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č.1 Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č.objednatele E618-S-3669/2015/sij resp. č.zhotovitele 6759/MP), jehož předmětem je změna termínu 3.dílčího plnění z následujících důvodů:

V důsledku nabytí účinnosti nařízení vlády č.217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, je nutno revidovat zpracovanou dokumentaci z hlediska nových podmínek hodnocení chráněného venkovního prostoru staveb. Novelizace nařízení může u hraničních hodnot přinést zmírnění požadavků na rozsah protihlukových stěn a tím i investičních nákladů.

Na základě nového požadavku obce Třebešice ze dne 27.7.2016, je nutné navrhnout technické řešení pro umožnění přístupu těžké zemědělské techniky na pozemek parc. č. 75/2 k.ú. Třebešice po zrušení nechráněného železničního přejezdu s místní komunikací umístěnou na pozemcích parc. č. 484 a 77/2 k.ú. Třebešice.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu plnění. Nové znění přílohy č. 5 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3669/2015/Sij, č. sml. zhot.: 6759/MP, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží čtyři vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku č.1.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění přílohy č. 5 - Harmonogram plnění

V Praze dne

- 4 - 08 - 2016

V Praze dne

- 4 - 08 - 2016

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí termín</u>	do 120 dnů od podpisu Smlouvy o dílo (bez fakturace)	Koncepce stavby Návrh stabilizovaného GPK Geotechnický a stavebně technický průzkum Návrh dopravní technologie	Předávací protokol
2. <u>Dílčí termín</u>	do 210 dnů od podpisu Smlouvy o dílo (bez fakturace)	Technická dokumentace dle ZPT ve variantách k připomínkám včetně ekonomického hodnocení Průzkumy pro EIA (biologický, dendrologický..)	Předávací protokol
3. <u>Dílčí termín</u>	do 30.9.2016 (fakturace ceny ve výši 35 % celkové ceny díla)	Technická dokumentace po zapracování připomínek pro výběr varianty včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
4. <u>Dílčí termín</u>	Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty od podpisu smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 25 % celkové ceny díla)	Oznámení EIA Dokumentace pro změnu územních plánů obcí a kraje	Předávací protokol Předložení oznámení EIA na příslušný úřad

<p>5. <u>Dílčí termín</u></p>	<p>Do 270 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (bez fakturace)</p>	<p>Závazné stanovisko EIA Změna územního plánu kraje</p>	<p>Vydání závazného stanoviska EIA</p>
<p>6. <u>Dílčí termín</u></p>	<p>Do 330 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (fakturace ve výši 30% z celkové ceny díla)</p>	<p>Přípravná dokumentace se zpracováním požadavků EIA Záměr projektu pro vybranou variantu Dokladová a majetkoprávní část</p>	<p>Podání žádosti o územní rozhodnutí Předání ZP na CK</p>
<p>7. <u>Dílčí termín</u></p>	<p>Do 510 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (fakturace ve výši 10% z celkové ceny díla)</p>	<p>Územní rozhodnutí stavby</p>	<p>Územní rozhodnutí v právní moci</p>