

Dohoda o narovnání

k objednavce č. OBJ/1211/2019 k Rámcové smlouvě o dílo č. OLP/2231/2017

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48267210

DIČ: CZ48267210

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Petr Dobrovský, jednatel

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

číslo účtu: 4150000522/6800

evidence: zapsaná pod sp.z. C 4305 u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen "zhotovitel"

takto:

Článek I.

Předmět narovnání

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě objednávky č. OBJ/1211/2019 k Rámcové smlouvě o dílo č. OLP/2231/2017, kterou smluvní strany uzavřely dne

13. 8. 2019 (dále jen „smlouva“).
2. Dne 31. 3. 2020 zhotovitel předal objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci, čímž splnil Fázi III. (PROJEKČNÍ PRÁCE) díla. Následně dle smlouvy zahájil Fázi IV. díla.
 3. Zhotovitel měl ve lhůtách správních řízení (nejpozději do 31. 7. 2020) dokončit Fázi IV. (INŽENÝRING) díla, tj. zajistit potřebná povolení a stanoviska k projektu I. "Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku I." Náležitosti díla byly:
 - 2x tištěné paré projektové dokumentace vč. dokladové části;
 - elektronická verze projektové dokumentace na CD (event. na jiném vhodném nosiči).
 4. Dne 20. 7. 2020 zhotovitel informoval zástupce objednatele o tom, že vzhledem k okolnostem průběhu vodoprávního řízení již není schopen splnit původní termín 31. 7. 2020. Zástupci smluvních stran tedy konstatovali, že Fáze IV. díla bude předána bezprostředně po získání pravomocného stavebního povolení k akci. Stavební povolení s vyznačením doložky právní moci obdržel zhotovitel 5. 12. 2020, a téhož dne bylo dílo dokončeno a předáno zhotovitelem objednateli.
 5. Zhotovitel předložil objednateli kromě předávacího protokolu také zdůvodnění prodlevy získání příslušných souhlasů a povolení (viz. příloha této dohody o narovnání). Smluvní strany připouští, že se jedná o nepředvídatelné objektivní okolnosti, které nevznikly na straně zhotovitele.
 6. Mezi smluvními stranami tak vznikl spor o to, zda má objednatel za nedodržení termínu Fáze IV. díla, které bylo nepochybně způsobeno popsány objektivními okolnostmi (viz příloha této dohody o narovnání) a které vzal předem na vědomí, právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle článku X. smlouvy, a zda a jakým způsobem má být určen nový termín předání díla.

Článek II. **Narovnání**

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohody na níže uvedeném narovnání.
2. Vzhledem k tomu, že:
 - pro zhotovitele bylo objektivně nemožné splnit termín pro předání výstupů z Fáze IV. díla, a to i přes vynaložení veškeré snahy, kterou po něm bylo možné spravedlivě požadovat,
 - objednatel byl s těmito skutečnostmi seznámen a že sám souhlasil, že k uzavření této dohody dojde až po získání pravomocného stavebního povolení, přičemž byl srozuměn, že to bude až po uplynutí termínů ke splnění předmětných částí díla,se smluvní strany dohodly, že **objednatel nemá právo** požadovat po zhotoviteli žádnou smluvní pokutu za nepředání předmětných výstupů z Fáze IV. díla ve stanoveném termínu.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že za termín odevzdání Fáze IV. díla se považuje termín vydání pravomocného stavebního povolení, tj. 5. 12. 2020.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 81/21/RK ze dne 19. 1. 2021.

V Liberci dne 1. 2. 2021

V Liberci dne 25. 1. 2021

.....

Martin Půta
hejtman

.....

Ing. Petr Dobrovský
jednatel