

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ev. číslo objednatele 001/OVZ/20/OD, ev. číslo VZ OŘP- 11/20

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava		
Bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 43-65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod		
Sídlo:	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba		
IČ:	05264758	DIČ:	CZ683743702 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl A vložka 21539			
Jednající:	Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu		
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, 2113261417/2700		

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev. číslo objednatele 001/OVZ/20/63/OD, ev. číslo VZ OŘP-11/20, ze dne 24.9.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

I.

1. V článku III. – Termín plnění – se tímto dodatkem č. 2 mění ustanovení „Termín pro dokončení; předání a převzetí díla k řádnému užívání do 4 měsíců od předání staveniště“ a nově zní takto „**Termín pro dokončení; předání a převzetí díla do 15.3.2021**“.

II.

1. V článku V. – Cena a platební podmínky – se ustanovení odstavce 1 mění tímto dodatkem č. 2 a nově zní takto:

**Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:**

- Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze Souhrnného změnového list **SLZ 1** který je přílohou č. 1 a **změnových listů a rozpočtů č. 1-5**, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. Uvedený změnový list doplňuje, nahrazuje, případně vypouští příslušné položky souhrnného rozpočtu stavby, smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

	bez DPH	sazba DPH ve výši 21%	CELKEM vč. DPH
Cena dle uzavřené SOD	7 974 433,06 Kč	1 674 630,94 Kč	9 649 064,00 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1	45 225,64 Kč	9 497,38 Kč	54 732,02 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	285 262,74 Kč	59 905,18 Kč	345 167,92 Kč
<b>Celková cena</b>	<b>8 214 470,16 Kč</b>	<b>1 725 038,73 Kč</b>	<b>9 939 508,89 Kč</b>

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:**

- Příloha č. 1 – Souhrnný změnový list č.1  
Příloha č. 2 – Změnové listy a rozpočty č.1-5  
Příloha č. 3 – Aktualizovaný HMG prací

V Ostravě, dne

**MUDr. Jiří Havrlant** Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2021.02.05  
18:54:27 +01'00'

Fakultní nemocnice Ostrava  
MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel FN Ostrava

V Ostravě, dne 18.1.2021

**Ing. Daniel Rimel** Digitálně podpísal  
Ing. Daniel Rimel  
Datum: 2021.02.02  
09:51:28 +01'00'

Ing. Daniel Rimel  
vedoucí odštěpného závodu

**SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ LIST**

číslo SZL: 1

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o. odštěpný závod,  
Spojů 835/2,  
70800 Ostrava - Poruba

Investor:

Fakultní nemocnice Ostrava Datum:  
17. listopadu 1790/5,  
708 00 Ostrava PorubaNázev akce: **FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu**

SOD 001/OVZ/20/63-OD ze dne 24. 09. 2020

Způsob odeslání / předání  
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

ano

**Odkazy na**

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Změnové listy, rozpočet více a méně prací,  
na jinou část smlouvy: fotodokumentace**Předmět změny:****Popis a zdůvodnění změny:**

Viz samostatné ZL a rozpočty k jednotlivým VCP a MNP.

**Termín:**

Prodloužení doby realizace:

- 3 dny – ZL č.1 - realizace SDK podhledů
- 4 dny – ZL č.2 – úprava přípojného potrubí ÚT
- 5 dny – ZL č.3 - práce spojené s úpravou otvorů pro zárubně, technologické přestávky pro zrání jednotlivých vrstev v rámci úprav
- 4 dny – ZL č.4 – oškrábání stávajících omítek a technologické přestávky při realizaci nového souvrství
- 3 dny – ZL č.5 – delší časový úsek na vybourání většího rozsahu ŽB podlahy, nakládání a odvozy suti
- 14 dnů – prodleva z důvodu dodržování opatření proti šíření COVID, karanténních opatření, blokování nájezdů a ztížené zásobování u COVID Centra,

**Celkem prodloužení doby realizace o 33 dnů.**

Počet připojených listů specifikací: 5

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

**45 225,64 Kč****285 262,74 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**240 037,10 Kč****Prodloužení o 33 dnů**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Viz příloha č. 1 - Prohlášení k předkládanému návrhu – Změna závazku dle § 222 ZZVZ- doplní investor

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222


odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba



Miroslav Riedel  
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic



ing. Jindra Strakošova  
vedoucí odboru technicko-provozního



Ing. Marek Tabašek, PhD  
náměstek ředitele pro techniku a provoz  
FN Ostrava

**Stanovisko technického dozoru stavby:**



**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍ

**Stanovisko energetického specialisty:**


Příloha: rozpočet stavby VCP a MNP, fotodokumentace

## Oznámení o změnách akce č 1.

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/630D, OŘP-11/20 ze dne 24.09.2020	
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Adresa	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
<b>Oznámení vystavil:</b>	
Jiří Kolibač	
<b>Navrhované změny akce</b>	
SDK pohledy	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
<p>Po zahájení oprav štukových omítek stropů bylo zjištěno, že stávající štukové omítky nemají přilnavost k podkladu a při škrábání maleb odpadává celá štuková omítka. AD a TDI bylo rozhodnuto, že se v místnostech č. 0.07 – 0.19 provede SDK pohled s jednoduchou ocelovou konstrukcí v rozsahu 127,96 m<sup>2</sup>. Současně se odpočítává původní výměra oprav v rozsahu 127,96 m<sup>2</sup> z položek rozpočtu č. 11, 13, 56.</p>	
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
20 904,83 Kč	74 323,20 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	53 418,37 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	11 218,76 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	64 636,23 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
3 pracovní dny	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

  
Miroslav Riehel  
vedoucí odd. přípravy a realizace investic

...  
Ing. Jindra Strakošová  
vedoucí odboru technicko – provozního

Podpis zmocněnce zhotovitele:

KAMI PROFIT s.r.o., odštěpný závod  
Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava  
IČO: 05264758 DIČ: CZ683743702  
IBAN: CZ202700000002115261417

Stanovisko TDI:

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací
2. Fotodokumentace

FNO - využití suterénu budovy Internátu  
SOD 001/OVZ/20/63OD  
Změnový list č.1

VCP/MP SDK PODHLEDY

56	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	-127,960	7,99	-1 022,40
11	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	-127,960	69,53	-8 897,06
13	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-127,960	85,85	-10 985,37
		<b>CELKEM MP</b>					<b>-20 904,83</b>
			D+M SDK podhledu na jednoduchou konstrukci	m2	51,800	560,00	29 008,00
			m.č. 0.12(část 30m2), 0.17,				
			D+M SDK podhledu na jednoduchou konstrukci do vlhkého prostředí	m2	76,160	595,00	45 315,20
			m.č. 0.07-0.11, 0.13-0.16, 0.18, 0.19, 0.12 (část-15,18m2)				
		<b>CELKEM VCP</b>					<b>74 323,20</b>
		<b>ROZDÍL VCP/MP</b>					<b>53 418,37 Kč</b>
		DPH 21%					<b>11 217,86 Kč</b>
		<b>Celkem s DPH</b>					<b>64 636,23 Kč</b>

Za zhotovitele:

Autorský dozor:

Za objednatele:

## Oznámení o změnách akce č 2.

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/63OD, OŘP-11/20 ze dne 24. 09. 2020	
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Adresa	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
<b>Oznámení vystavil:</b>	
Jiří Kolibač	
<b>Navrhované změny akce</b>	
Ústřední vytápění	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
<p>1/ Z důvodu přizdívek ke stávajícímu zdivu bylo nutno provést úprava dosavadního připojení otopných těles, Úprava spočívá v zamrazení stoupacího potrubí, demontáži stávajícího připojovacího potrubí, vsazení nových ventilů a provedení nového připojovacího potrubí. Jedná se o 6ks radiátorů (x2 kompletní přípojné komponenty k radiátoru).</p> <p>2/ při plánovaných úpravách otopných těles bylo zjištěno nevyhovující litinové výpostné kohouty. Byla dohodnuta výměna za nové, aby se nemuselo v budoucnu řešit opětovné vypouštění vody z topného systému.</p>	
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
	21 969,60 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	21 969,60 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	4 613,62 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	26 583,22 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
4 pracovní dny	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava



Miroslav Riedel  
vedoucí odd. přípravy a realizace investic



Ing. Jindra Strakošová  
vedoucí odboru technicko – provozního

Podpis zmocněnce zhotovitele:

KAMI PROFIT s.r.o., odštěpný závod  
Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava  
IČO: 05264758 DIČ: CZ683743702  
IBAN: CZ2027000000002113261417



Stanovisko TDI:

—

Podpis TDI:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací
2. Fotodokumentace

FNO -využití suterénu budovy Internátu  
SOD 001/OVZ/20/630D  
Změnový list č.2

VCP ÚT

12	K	Pol12	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	32,000	24,04	769,12
10	K	Pol10	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 Cu	m	32,000	229,90	7 356,80
11	K	Pol11	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	16,000	150,48	2 407,68
	K	734292712	Kohout kulový R250D 3/8"	kus	16,000	218,00	3 488,00
			Svěrná spojka na přípojky-nemožnost svařování 1"	kus	8,000	315,00	2 520,00
			Svěrná spojka na přípojky-nemožnost svařování 5/4""	kus	2,000	352,00	704,00
17	K	Pol17	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/8 se zmrazením trubek funkčního systému rozvodu ÚT	kus	10,000	330,00	3 300,00
89	K		Výměna vypouštěcího ventilu u radiátoru	kus	8,000	178,00	1 424,00
		<b>CELKEM VCP</b>					<b>21 969,60</b>

		<b>CELKEM VCP</b>					<b>21 969,60 Kč</b>
		DPH 21%					4 613,62 Kč
		<b>Celkem s DPH</b>					<b>26 583,22 Kč</b>

Za zhotovitele:

Autorský dozor:

Za objednatele:

### Oznámení o změnách akce č 3.

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/630D, OŘP-11/20 ze dne 24. 09. 2020	
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Adresa	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
<b>Oznámení vystavil:</b>	
Jiří Kolibač	
<b>Navrhované změny akce</b>	
Záměna zárubní	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
<p>Po demontáži stávajících montovaných zárubní bylo zjištěno, že otvory v ŽB stěnách nejsou dostatečně velké pro montáž nových typů zárubní dle PD. AD byla navržena změna, že budou použity rohové zárubně, které budou osazeny a kotveny do přízdivek PORFIX – v případě dřevěných dveří přízdívka 75mm, v případě ocelových dveří přízdívka 125mm. U dveří v místnostech č. 0.25 a 0.26 bylo rozhodnuto o ponechání stávajících zárubní, které budou natřeny barvou v požadované RAL.</p> <p>Ostění v ŽB stěnách bude zednický upraveno lepidlem s perlíčkou a štukovou omítkou, každý roh bude osazen ochranným plastovým L profilem.</p>	
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
13 700,-Kč	57 775,03 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	44 075,03 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	9 225,76 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	53 330,79 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
5 pracovních dnů	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava




Miroslav Riedel  
vedoucí odd. přípravy a realizace investic



Ing. Jindra Strakošová  
vedoucí odboru technicko – provozního

Podpis zmocněnce zhotovitele:

KAMI PROFIT s.r.o., odštěpný závod  
Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava  
IČO: 05264758 DIČ: CZ683743702  
IBAN: CZ2027000000002113261417



Stanovisko TDI:

—

Podpis TDI:

—

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací
2. Fotodokumentace

FNO -využití suterénu budovy Internátu  
 SOD 001/OVZ/20/630D  
 Změnový list č.3

VCP/MP Záměna zárubní

		MP	rohová zárubeň rozdíl ceny	kus	12,000	-700,00	-8 400,00
			odpočet zárubeň - m.č.025, 0.26	kus	2,000	-2 650,00	-5 300,00
							-13 700,00
			Úprava ostění a nadpraží - změna zárubní	kus	12,000	1 640,00	19 680,00
		VCP	Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm, 16kotev - ostění pro D/1, D/2, omítkové rohové lišty, 5,3m,, vyřezání a vybourání stávající vyzdívky, úprava elektrozvodů,	kpl	5,000	2 380,00	11 900,00
126	K	767-Z/05	M+D Plastový ochranný roh na zeď dl. 1500mm vč. kotvení a povrchové úpravy - dle požadavku viz celý popis Z/5	kus	24,000	408,00	9 792,00
8	K	346272226	Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm	m <sup>2</sup>	25,960	474,30	12 312,83
			5,48(0.21)+2,36(0.22)+3,9(0.19)+5,48(0.17)+5,48(0.08)+3,9(0.07)+2,36(0.03)				
16	K	61214	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	60,000	32,30	1 938,00
17	M	553-LR	Omítkové rohové lišty - rohovníky	m	60,000	35,87	2 152,20
							57 775,03
		CELKEM VCP					44 075,03 Kč
		DPH 21%					9 255,76 Kč
		Celkem s DPH					53 330,79 Kč

Za zhotovitele:

Autorský dozor:

Za objednatele:

### Oznámení o změnách akce č 4.

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/63OD, OŘP-11/20 ze dne 24.09.2020	
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	KAMI PROFIT, s.r.o., odštepňý závod
Adresa	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
<b>Oznámení vystavil:</b>	
Jiří Kolibač	
<b>Navrhované změny akce</b>	
Omítky v m.č. 0.01	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
<p>Při škrábání malby a přípravě povrchů pro úpravy stěn se v plné míře odlupovala stávající štuková omítka. Bylo dohodnuto, že se kompletně odstraní nevyhovující štuková omítka a provede se přestěrkování lepidlem s perlínkou a vápenným štukem.</p> <p>Zároveň bylo rozhodnuto, že v m.č. 0.01 nebude pro nedostatek prostrou z důvodu kabelových a potrubních vedení provedena opava stropu dle PD, tento zůstane stávající.</p>	
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
10 620,81,-Kč	48 342,10Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	37 721,29 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	7 921,47 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	45 642,76 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
4 pracovní dny	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava



Miroslav Riedel  
vedoucí odd. přípravy a realizace investic



Ing. Jindra Strakošová  
vedoucí odboru technicko – provozního

Podpis zmocněnce zhotovitele:

KAMI PROFIT s.r.o., odštěpný závod  
Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava  
IČO: 05264758 DIČ: CZ683743702  
IBAN: CZ2027000000002113251417



Stanovisko TDI:

—

Podpis TDI:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací
2. Fotodokumentace

FNO -využití suterénu budovy internátu  
SOD 001/OVZ/20/630D  
Změnový list č.4

VCP/MP OMÍTKY m.č.0.01

		MP					
13	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% - m.č. 0.01	m2	-67,170	85,85	-5 766,54
180	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-191,000	25,42	-4 854,27
		VCP					
	K		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu 100 %	m2	191,000	81,40	15 547,40
18	K		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	191,000	171,70	32 794,70
							<b>48 342,10</b>
		<b>CELKEM VCP</b>					<b>37 721,29 Kč</b>
		DPH 21%					7 921,47 Kč
		<b>Celkem s DPH</b>					<b>45 642,76 Kč</b>

Za zhotovitele:

Autorský dozor

Za objednatele



### Oznámení o změnách akce č 5.

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu
SOD 001/OVZ/20/63OD, OŘP-11/20 ze dne 24.09.2020	
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Adresa	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
<b>Oznámení vystavil:</b>	
Jiří Kolibač	
<b>Navrhované změny akce</b>	
<b>Bourací práce, odpady</b>	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
1/ při bourání konstrukčních vrstev podlahy pro vnitřní kanalizaci bylo zjištěno, že konstrukční vrstva podlahy je cca 350-400mm (projektovaná do 150mm) 2/ po změření výšek podlah jednotlivých místností bylo rozhodnuto, že v místnostech č. 0.12-0.16, 0.18-0.19, částečně v m.č. 0.17 a 0.27 bude ubourána vrchní vrstva potěrového betonu v tl.cca 50mm. 3/ v důsledku předchozích opatření byl navýšen objem odvozu odpadů	
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
	82 852,81 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	82 852,81 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	17 399,09 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	100 251,90 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
3 pracovní dny	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava




Miroslav Riebel  
vedoucí odd. přípravy a realizace investic



Ing. Jindra Strakošová  
vedoucí odboru technicko – provozního

Podpis zmocněnce zhotovitele:

KAMI PROFIT s.r.o., odštěpný závod  
Spojů B35/2, Poruba, 708 00 Ostrava  
IČO: 05264758 DIČ: CZ683743702  
IBAN: CZ2027000000002113261417



Stanovisko TDI:

—

Podpis TDI:

—

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací
2. Fotodokumentace

FNO -využití suterénu budovy Internátu  
 SOD 001/OVZ/20/630D  
 Změnový list č.5

VCP BOURACÍ PRÁCE, ODPADY

44	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m.č. .12, 0(45,18), 0.14(6,59m2), 0.17(6m2), 0.19(5,0m2), 0.27 (29,25m2)=92,02*0,05	m3	4,601	2 048,50	9 425,15
	K		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 400 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,925	3 670,00	18 074,75
45	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	2,045	1 071,00	2 190,20
	K		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé	m2	235,910	13,50	3 184,79
68	K		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	21,140	638,61	13 500,11
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,140	203,15	4 294,59
70	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	722,800	8,84	6 389,55
71	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	17,430	969,00	16 889,67
			Poplatek za uložení stavebního dřevěného (17 02 01) a izolačního (17 03 02) odpadu na skládce	t	3,710	2 400,00	8 904,00
							<b>82 852,81</b>
			<b>CELKEM VCP</b>				<b>82 852,81 Kč</b>
			DPH 21%				17 399,09 Kč
			<b>Cellkem s DPH</b>				<b>100 251,90 Kč</b>

Za zhotovitele:

Autorský dozor:

Za objednatele:

„FN Ostrava – využití suterénu budovy Internátu“.

Činnost	měsíc / členění v týdnech					
	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021
Převzetí staveniště 9.10.2020	■					
Zařízení staveniště						
Bourací práce, odvoz odpadů						
Svislé a kompletní konstrukce						
Vodorovné konstrukce						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
Izolace tepelné						
Zdravotechnika - požární ochrana						
Konstrukce suché výstavby						
ZTI	■	■	■	■	■	■
ÚT	■	■	■	■	■	■
VZT	■	■	■	■	■	■
ELI	■	■	■	■	■	■
SLP	■	■	■	■	■	■
Konstrukce truhlářské						
Konstrukce zámečnické						
Betonové potěry VCP						
Podlahy z dlaždic						
Podlahy povlakové						
Dokončovací práce - obklady						
Dokončovací práce - nátěry						
Dokončovací práce - malby a tapety						
Interiér						
Předání díla 15.3.2021						■

Posun termínu:

ZL 1 SDK	3
ZL 2 ÚT	4
ZL3 Záměna zárubní	5
ZL4 Omítky m.č.0.01	4
ZL5 Bourací práce, odvoz odpadů	3
COVID opatření	14
<b>CELKEM k 4.1.2021</b>	<b>33</b>

04.01.2021

Jiří Kolibač