



DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 7573-2019-001

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 7573-2019-001 (dále jen „**Dodatek**“) je uzavřen mezi společnostmi:


- (1) **ČD Cargo, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, identifikační číslo 281 96 678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844
(dále jen „**Objednatel**“)
- (2) **DPOV, a.s.**, se sídlem na adrese Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52, identifikační číslo 277 86 331, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3147
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel také společně jako „**Strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 5. srpna 2019 Smlouvu o dílo č. 7573-2019-001 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provádění Instalace EMS do elektrických lokomotiv Objednatele; k řádnému splnění Smlouvy Zhotovitelem je nutná součinnost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace („**SŽDC**“), která zajišťuje dodávku antén, měřicích skříní (dále jen „**Komponenty SŽE**“) a finální aktivaci EMS;
- (B) Zhotovitel informoval Objednatele o aktuální situaci, kdy SŽDC, resp. Správa železniční energetiky (SŽE) není schopna dodávat Komponenty SŽE pro finalizaci instalace EMS s odůvodněním, že v současné době stále ještě probíhá zadávací řízení na dodavatele Komponent SŽE a do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem není možné stanovit termíny dodávek těchto komponent pro potřebné montáže na hnacích drážních vozidlech; a
- (C) zájmem obou Stran je zahájit provádění činností Zhotovitele směřujících ke splnění Smlouvy, a to i přes objektivní problémy s dodávkou Komponent SŽE,

JE DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘECHODNÉ OBDOBÍ

- (a) Strany stanoví přechodné období, čímž se rozumí  který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy;
- (b) Zhotovitel se zavazuje informovat neprodleně Objednatele o ukončení přechodného období a způsobilosti SŽDC zajistit dodávku Komponent SŽE;

2. ZMĚNY SMLOUVY

- (a) pro účely tohoto Dodatku Strany mění obsah pojmu „**Instalace EMS**“, jak je uveden v Článku I („**Předmět Smlouvy**“) odst. 1 Smlouvy, přičemž Instalací EMS v přechodném období Strany rozumí provedení veškerých prací a dodání veškerého materiálu, které jsou dle Smlouvy povinností Zhotovitele, a to bez dodávek a činností poskytovaných v součinnosti SŽDC;





- (b) pro účely tohoto Dodatku Strany definují nový pojem „**Finální instalace EMS**“, čímž rozumí dodávky a činnosti poskytované v součinnosti SŽDC, tj. dodání Komponent SŽE a finální aktivace zařízení;
- (c) v důsledku změn uvedených pod písm. (a) tohoto článku Dodatku dochází k navazujícím změnám Smlouvy, když na okamžik dokončení Instalace EMS Zhotovitelem jsou nově vázána tato práva a povinnosti Stran:
- a) *povinnost Objednatele ve smyslu Článku V. (Cena a platební podmínky“) odst. 1 a 2 Smlouvy zaplatit Zhotoviteli [redacted] v Příloze 1 Smlouvy jsou cenami Finální instalace EMS;*
 - b) *převzetí Díla po Instalaci EMS bude smluvními stranami potvrzeno podepsáním Protokolu o převzetí HDV, přičemž skutečnosti bránící řádnému užívání Díla způsobené nedostupností Komponent SŽE, které nebrání řádnému užívání HDV do doby jejich dostupnosti, v něm budou zaznamenány jako vady Díla nezpůsobené Objednatelem;*
 - c) *vlastnické právo k dílům namontovaným Zhotovitelem v rámci Instalace EMS a nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele v okamžiku převzetí Díla dle předchozího bodu tohoto článku;*
 - d) *povinnost Zhotovitele po dokončení Instalace EMS vyvinout veškeré úsilí k zajištění součinnosti SŽDC s cílem odstranění vad způsobených nedostupností Komponent SŽDC, zaznamenaných v Protokolu o převzetí HDV u všech HDV dle Smlouvy v termínu nejpozději [redacted] včetně předání dokladů, jak jsou popsány dále v tomto Dodatku;*
 - e) *lhůty stanovené v Příloze 2 Smlouvy Harmonogram Instalací EMS jsou lhůty pro provedení Instalace EMS ve smyslu tohoto Dodatku;*
- (d) v důsledku změn uvedených pod písm. (b) tohoto článku Dodatku dochází k navazujícím změnám Smlouvy, když na okamžik dokončení Finální instalace EMS jsou nově vázána tyto práva a povinnosti Stran:
- a) *povinnost Zhotovitele předat Objednateli kopii žádosti na Drážní úřad ČR pro zápis provedené změny do Průkazu způsobilosti příslušného HDV ve smyslu Článku IV. (Platební a přejímací podmínky“) odst. 1 písm. h) Smlouvy;*
 - b) *povinnost Zhotovitele v termínu [redacted] předat Objednateli Průkaz způsobilosti příslušného HDV se zapsanou změnou schváleného stavu v důsledku Finální instalace EMS a jeho uvedení do provozu. Dílo se považuje za řádně dokončené až odstraněním vad způsobených nedostupností Komponent SŽDC uvedených v Protokolu o převzetí HDV a předáním Objednateli Průkazu způsobilosti se zapsanou změnou, ve smyslu Článku IV. (Dodací a přejímací podmínky“) odst. 2 Smlouvy;*
 - c) *počátek běhu záruční doby poskytované Zhotovitelem a vznik odpovědnosti za vady Díla ve smyslu Článku VII („Záruka a odpovědnost za vady“) Smlouvy se vztahuje k datu podání žádosti o zápis provedené změny do Průkazu způsobilosti příslušného HDV na Drážní úřad ČR, přičemž od tohoto data zároveň musí být Dílo na příslušném HDV plně funkční a veškeré komponenty aktivované;*



- d) povinnost Zhotovitele řádně dokončit Finální instalaci EMS na [redacted] předat Objednateli Průkazy způsobilosti [redacted] se zapsanou změnou schváleného stavu v důsledku Finální instalace EMS a jeho uvedení do provozu, v termínu nejpozději [redacted]
- e) v případě prodlení s termínem pro dokončení Finální instalace EMS dle předchozího odstavce tohoto Dodatku, povinnost Zhotovitele uhradit Objednatel [redacted] ká Zhotovitel prostřednictvím písemného potvrzení od SZDC příp. SŽE prokáže, že pro řádné Finální instalace EMS nebyly dodány a instalovány veškeré Komponenty SŽE.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (a) Tento Dodatek modifikuje práva a povinnosti Stran dle Smlouvy pouze pro přechodné období. V době řádného náběhu dodávek Komponent SŽE v souladu s Harmonogramem Instalací EMS platí beze změny ustanovení Smlouvy.
- (b) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále nezměněná a v platnosti.
- (c) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

V Praze dne

29. 8. 2019

ČD Cargo, a.s.

[redacted signature]

předseda představenstva

[redacted signature]

člen představenstva

v PŘEROVĚ dne 30-08-2019

DPOV, a.s.

[redacted signature]

člen představenstva

[redacted signature]

člen představenstva