

**Dodatek č. 6 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku s názvem**  
**„Silnice III/28724 Frýdštejn -Jílové, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2018258/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**objednatel**“)

**Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

zapsaná u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/28724 Frýdštejn -Jílové, rekonstrukce silnice“ a dne 6. 6. 2019 Dodatek č. 1, dne 8. 1. 2020 Dodatek č. 2, dne 7. 5. 2020 Dodatek č. 3, dne 4. 8. 2020 Dodatek č. 4 a dne 2. 11. 2020 Dodatek č. 5 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 930 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 22. 1. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 22. 1. 2021 o posun smluvního termínu. Stavební povolení nabylo právní moci dne 18. 2. 2020, nicméně v rámci majetkoprávního vypořádání stále nebylo dosaženo uzavření smlouvy o právu provést stavby se všemi soukromými

vlastníky. Jedná se o pozemky v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou – p. č. 164, 156, 155/2, 1581, 1549, 1648.

- Majiteli pozemků p. č. 164, 156 a 155/2 byla 1. 12. 2020 na základě schůzky, která proběhla 18. 9. 2020, zaslána upravená projektová dokumentace. Dne 3. 1. 2021 majitelé pozemků zaslali připomínky k další úpravě PD. Dne 19. 1. 2021 byla projektová dokumentace odsouhlasena a zaslána k vyjádření orgánům státní správy. V tuto chvíli zbývá dořešit smluvní vypořádání s majiteli pozemku.
  - Vlastník pozemků p. č. 1581, 1549, 1648 řeší vypořádání svých pozemků vůči SPÚ, teprve poté bude moci být uzavřena kupní smlouva mezi ním a investorem stavby.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 1050 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne \_\_\_\_\_

Hradec Králové dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **Dopravně inženýrskou**  
**Kancelář, s.r.o.**

Ing. Miloš Burianec  
jednatel