

**DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO č. 4/2018/504203**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Vojta, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel.:	+420 725 801 386
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	+420 727 956 729
E-mail:	<a href="mailto:klatovy.pk@spucr.cz">klatovy.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOPOZEM CB, s.r.o.</b>
sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
IČO:	022 55 073
DIČ:	CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22184.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx  
(společně dále jako „smluvní strany“)

dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 4/2018/504203 ze dne 5.3. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Balkovy, Dolany u Klatov-část, Slatina u Chudenic-část**“.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Balkovy, Dolany u Klatov-část, Slatina u Chudenic-část.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně:

V hlavním celku **3.5. Návrhové práce** v dílčí části **3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** se mění počet měrných jednotek takto:

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy 17 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 19 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 2 MJ (1 MJ á 7 000,- Kč).

**Cena za více práce:** + 2 MJ x 7 000,- Kč = + 14 000,- Kč.

**Cena za celkem práce:** 19 MJ x 7 000,- Kč = **133 000,- Kč.**

## III. Odůvodnění změny

3.1 Zhotovitel prováděl podrobné zaměření situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dle skutečného stavu prací bylo vykázáno celkem 19 MJ, tedy o 2 MJ více, než uvádí smlouva o dílo.

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 4/2018/504203 ve znění dodatků č. 1 - 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 09. 02. 2021

V Českých Budějovicích dne 09. 02. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

**Ing. Miloslav Jodl**  
jednatel  
GEOPOZEM CB s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4, smlouvy o dílo - KoPÚ Balkovy, Dolany u Klatov - část a Slatina u Chudenic - část

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	5 000	45 000	31.5.2018
	Vícepráce - Revize stávajícího bodového pole (dodatek č. 1)	bod	4	5 000	20 000	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	66	3 000	198 000	30.9.2018
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	71	5 000	355 000	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	66	1 200	79 200	31.7.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	66	950	62 700	31.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>759 900</b>	<b>31.10.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	66	2 800	184 800	15.12.2020 (dod.č. 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	3 000	57 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	7 000	119 000	
	Vícepráce-Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dod.č. 5)	100 bm	2	7 000	14 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	66	3 200	211 200	30.9.2021 (dod.č.4)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč (dod.č. 5)</b>					<b>636 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	66	1 500	99 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>99 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	759 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	636 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 494 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	313 929 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 808 829 Kč</b>

V Klatovech dne 09. 02. 2021

V Českých Budějovicích dne 09. 02. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Zbyněk Weber  
 vedoucí Pobočky Klatovy  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Miloslav Jodl  
 jednatel  
 GEOPOZEM CB s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.