

Kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: TOKA, a.s.
se sídlem Štursova 9/5, 616 00 Brno
zastoupený: členem představenstva
IČO: 255 18 526, DIČ: CZ25518526

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele 03EU-000578 ze dne 8. 4. 2020
(dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8. 4. 2020 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 03EU-000578 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění dodávky a montáže vestavitelných prvků interiéru do prostor rekonstruovaných pracovišť ŘSD ČR v budově B areálu Šumavská, Brno.
Smluvní strany současně konstatují, že dne 3. 9. 2020 mezi sebou uzavřely Dodatek 1/2020 ke Smlouvě, jenž zejména řešil změnu doby pro dokončení, a to ve vazbě na stav stavební připravenosti prostor 10. až 16. NP budovy B areálu Šumavská 31, Brno, jež jsou dislokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR.
- 1.2. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ve vazbě na zaměření skutečného stavebního řešení prostor 10. NP, zahrnujícího dodatečné zřízení nových kancelářských prostor a dále i ve vazbě a zaměření opláštění překladů ve vybraných částech 11.NP až 16.NP, je nezbytné v souladu s ustanovením odstavce 2.4 Smlouvy provést úpravu v rozsahu dodávky vybraných prvků interiéru a podlahové krytiny, spočívající zejména ve vypuštění dodávky vestavěných skříní do úklidových místností a doplnění potřebného rozsahu kobercových čtverců do kanceláří a čistících zón do dotčených prostor a kancelářských místností v 10.NP až 16.NP.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci konstatují, že pro dosažení požadovaného předmětu plnění Smlouvy, je nezbytné prodloužit dobu pro dokončení, definovanou pod-článkem 1.1.9 obchodních podmínek Smlouvy o dílo.
- 1.4. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ve vazbě na zaměření skutečného stavebního řešení recepce v 10. NP, místnosti 11.19 a všech úklidových místností, je nezbytné provést úpravu v rozsahu dodávky vybraných interiérů, spočívající zejména ve vypuštění dodávky vestavěných skříní do úklidových místností a úpravu, resp. doplnění vybraných prvků do recepce a místnosti 11.19.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení specifikovaná tímto dodatkem a i změna rozsahu plnění je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**Článek 2.
Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení pod-článku 1.1.9 Přílohy, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jež nově zní:

<i>Doba pro dokončení</i>	<i>1.1.9</i>	<i>Do 7 měsíců od výzvy objednatele</i>
---------------------------	--------------	---

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně prvního odstavce Smlouvy, jež nově zní:

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dodávka a montáž vestavitelných prvků interiéru do rekonstruovaných pracovišť ŘSD v budově B areálu Šumavská, Brno, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5.689.246,-- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

<i>Název stavby</i>	<i>Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč</i>
	<i>(a)</i>	<i>(b) = DPH z částky (a)</i>	<i>(c) = (a) + (b)</i>
<i>Dodávka a montáž vestavitelných prvků interiéru do rekonstruovaných pracovišť ŘSD v budově B areálu Šumavská, Brno</i>	<i>5.689.246,--</i>	<i>1.194741,66</i>	<i>6.883.987,66</i>

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně oceněného soupisu prací, jehož nové znění je přílohou tohoto dodatku.

**Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.

- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Za objednatele:

V Brně dne 25 -01- 2021

Za zhotovitele:

V Brně dne 25 -01- 2021

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

člen představenstva
TOKA, a.s.