

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: 1986/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvizdal – jednatel, Ing. Martin Havlík – jednatel,
Ing. Petr Souček – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)

č. smlouvy: 18 247 00

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2018 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic - PD**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Článek 2.

Předmět Dodatku

V dokumentaci DÚR se počítalo s ochranou násoskového a svodného řadu PKV. Bohužel společnost PVK požaduje výměnu obou potrubí a tento požadavek nám byl sdělen ve dvou stanovisech se značným časovým odstupem. S tímto nebylo v zadávací dokumentaci počítáno, bylo počítáno pouze s přeložkami inženýrských sítí v souvislosti s jejich vymístěním mimo most, což není případ sítí PVK. Na základě požadavku PVK jsme museli do PD

zpracovat přeložku násoskového a svodného řadu, což nám způsobilo dodatečné náklady a značné zdržení.

Dalším problémem při projednání projektové dokumentace jsou pozemky soukromých vlastníků. Část vlastníků bohužel dosud nereagovala ani na opakované výzvy. U některých se bohužel objevilo úmrtí, které ovlivňuje vlastnické vztahy. To jsou skutečnosti, které nešlo při podání nabídky předpokládat a které výrazně prodlužují dobu plnění.

Dále se rozšíří předmět smlouvy o průzkumné práce vyplývající z požadavků pracovníků Národního památkového ústavu, vč. jejich požadavků na způsob provádění průzkumů, upraví smluvní termíny plnění zakázky takto:

- upravuje se čl. 5.1.3

„podání žádosti o ÚR“ na termín do 24 měsíců od dokončení průzkumů

- upravuje se soupis prací za poskytování služeb takto:

- doplňuje se položka „přeložka potrubí PVK“ v celkové výši 140.000,- Kč bez DPH

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
- 3.5. Přílohy – oceněný soupis prací.

V Říčanech dne _____

V Praze dne 28.01.2021

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje. příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

Pontex, spol. s r. o.

Ing. Václav Hvizdal, jednatel

II/610, Most ev. č.610 020 přes inundaci Jizery u Předměřic - PD

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Stanovení zatížitelnosti	70 000,00
Prohlídka mostu, místní šetření	25 000,00
Diagnostický průzkum mostu	165 000,00
Geologický průzkum	60 000,00
IGP - stavebně technický průzkum pilířů	95 000,00
Geodetické zaměření mostu	23 500,00
Hydrotechnické posouzení Q100	25 000,00
Ověření inženýrských sítí	12 500,00
Záborový elaborát	20 000,00
Průzkumy celkem	496 000,00
DŮR	
Průvodní zpráva	12 500,00
Výkresová část	185 000,00
Dokladová část	65 000,00
DŮR celkem	262 500,00
DSP	
Průvodní zpráva	15 000,00
Souhrnné technické řešení	40 000,00
Stavební část	300 000,00
DIO	25 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	40 000,00
Přeložka potrubí PVK	140 000,00
BOZP	15 000,00
DSP celkem	575 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	85 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	15 000,00
IČ celkem	120 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	100 000,00
majetkoprávní podklady	30 000,00
podání žádosti bez poplatků	15 000,00
IČ celkem	145 000,00
PDPS	
Technická zpráva	12 500,00
Výkresová část	250 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	45 000,00
PDPS celkem	317 500,00
I.HMP, Mostní list	35 000,00
celkem bez DPH	1 951 000,00

dodatek č. 1

dodatek č. 1

dodatek č. 2

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	725,00	60	43 500,00

celkem bez DPH	1 994 500,00
21 %DPH	418 845,00
celková cena včetně DPH	2 413 345,00

V Praze, dne 21.1.2021

Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

