

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2020 na „Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla PS 03, ul. 1. máje, Frýdek-Místek“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**  
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: [redacted] předsedou představenstva  
IČ: 65138091  
DIČ: CZ65138091  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]  
email: [redacted]  
ID: 2yfdqnk

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC)**  
se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba  
zastoupena: [redacted] ředitelem VEC  
IČ: 619 89 100  
DIČ: CZ 61989100  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]  
email: [redacted]  
ID: d3kj88v

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného MŠMT, v seznamu vysokých škol

(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2020 na „Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla PS 03, ul. 1. máje, Frýdek-Místek“.

Z důvodu zásahu vyšší moci – COVID-19 a v důsledku Usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. 9. 2020 o vyhlášení nouzového stavu, prodloužený usnesením vlády ze dne 30. 10. 2020 č. 1108, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1195, dále prodlouženým usnesením vlády ze dne 10. 12. 2020 č. 1294, prodloužený usnesením vlády ze dne 23. 12. 2020 č. 1373 a na toto usnesení navazující usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1375, o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a nařízení omezení pohybu na veřejně přístupných místech, dále usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1379, o uložení orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, dále usnesení vlády o změně krizových opatření ze dne 7. 1. 2021 č. 12, a dále prodloužený usnesením vlády ze dne 22. 1. 2021 č. 55 a navazující usnesení vlády o změně krizových opatření ze dne 22. 1. 2021 č. 56 a dále navazující usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 22. 1. 2021 č. 57 se mění:

### Původní text v článku **III. Termíny plnění**

#### Zahájení prací

1. Projektová dokumentace – po podpisu smlouvy o dílo.
2. Autorský dozor – od zahájení realizace stavby – předpoklad 2021.

#### Ukončení prací

1. Zhotovení projektové dokumentace vč. všech požadovaných příloh – nejpozději do 31. 1. 2021.
2. Skutečné provedení stavby – do 14 dnů od ukončení realizace stavby.
3. Autorský dozor – po dokončení realizace stavby.

### **se nahrazuje textem**

#### Zahájení prací

1. Projektová dokumentace – po podpisu smlouvy o dílo.
2. Autorský dozor – od zahájení realizace stavby – předpoklad 2021.

#### Ukončení prací

1. Zhotovení projektové dokumentace vč. všech požadovaných příloh – nejpozději do 14. 2. 2021
2. Skutečné provedení stavby – do 14 dnů od ukončení realizace stavby.
3. Autorský dozor – po dokončení realizace stavby.

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

V Ostravě dne 29 -01- 2021

Ve Frýdku-Místku dne 29 -01- 2021




Za zhotovitele



Za objednatele

 ředitel VEC

 předseda představenstva

