




DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a čl. V odst. 5 smlouvy (dále jen „dodatek č. 5“)

Č.j. objednatele : 62-2-6339/2019

Č.j. zhotovitele : 19nb55





Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 183 
Fax: 950 630 207

(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě – oddíl B, vl. 340
sídlo: Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: +420 572 552 326
Dat. schránka: pyeegm8

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 5

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 4. 2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6339/2019, ev. č. zhotovitele 19nb55, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2019, dodatku č. 2 ze dne 28. 2. 2020, dodatku č. 3 ze dne 27. 4. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 18. 5. 2020 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany objednatele není reálné posouzení a schválení posledního stupně předávané projektové dokumentace, tj. „Projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby dle upraveného zadání“ do 15. 2. 2021, a to zejména s ohledem na nutnost posouzení ze strany řídicího orgánu, i s ohledem na rozsah a financování stavby a s ohledem na situaci v oblasti veřejného zdraví (pandemie viru SARSCoV-2 a s tím spojená omezená funkčnost dotčených orgánů vč. objednatele a možnost pohybu osob), je nutné prodloužit termín plnění u „Projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby dle upraveného zadání“. V návaznosti na výše uvedené a čl. V odst. 5 smlouvy se mění čl. II odst. 1 smlouvy, a to tak, že se termín plnění celkově i pro realizaci části

předmětu plnění „Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby dle upraveného zadání“ posouvá takto:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do 15. 3. 2021:

<i>Dokumentace bouracích prací</i>	do 31. 5. 2019
<i>Projektová dokumentace pro územní řízení</i>	do 31. 5. 2019
<i>Projektová dokumentace pro stavební povolení</i>	do 31. 10. 2019
<i>Dokumentace pro provádění stavby</i>	do 30. 6. 2020
<i>Projektová dokumentace pro územní řízení dle upraveného zadání</i>	do 30. 8. 2020
<i>Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby dle upraveného zadání</i>	do 15. 3. 2021“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.


II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 5 je uzavřen elektronicky dle § 211 odst. 3 ZZVZ. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 5.

Frýdek-Místek 8.2.2021

Brno

Za zhotovitele:



Za objednatele:



plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje

