

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2016

(dle § 2586 a násl. NOZ)

Firma Ing. Oldřich Kovařík
zastoupená Ing. Oldřich Kovařík
IČ 12866971
DIČ CZ5801130522
se sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Škola Vyšší odborná škola, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Domažlice
zastoupená Mgr. Věrou Prantlovou, ředitelka školy
IČ 48342939
DIČ CZ48342939
se sídlem Erbenova 184, 344 01 Domažlice

(dále jen „**objednatel**“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

II.

Doba provádění díla

(1) Staveniště (provozovnu) předá objednatel zhotoviteli 11. 11. 2016. V případě, že objednatel nepředá staveniště v uvedeném termínu, pokud nebude dohodnuto něco jiného, prodlužuje se termín dokončení rekonstrukce podle odstavce 2 o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednavatele. Jestliže by toto prodlení přesáhlo dobu 15 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

(3) Rekonstrukce bude dokončena a zhotovené dílo předáno objednateli nejpozději dne 15. 5. 2017. Důvodem prodloužení doby realizace stavby jsou nepříznivé povětrnostní podmínky během měsíce ledna a února 2017. Při nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za každý den prodlení.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Domažlicích dne 27. 2. 2017

.....
objednatel

.....
zhotovitel