

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. ORM/18/2020/PI z 26.03.2020 na akci

„Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy“
část 5: Generel zeleně

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy

Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ : 00255661

DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení :



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: , vedoucí odboru životního prostředí, e-mail:

tel.:

a

Zhotovitel : Atregia s.r.o

Sídlo : Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina

IČ : 02017342

DIČ : CZ02017342

Bankovní spojení :

Číslo účtu :



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl oddíl C, vložka 79922.

Zastoupen : ve věcech smluvních: Ing. Martina Vokřálová Trnková,

e-mail: tel.:

ve věcech technických: tel.:

e-mail: tel.:

Plátce DPH : ANO

2. Na základě čl. VII., bod 2 Smlouvy o dílo, který byl změněn Dodatkem č. 1 z 20.08.2020 se obě strany, v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ, dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se upravují dílčí termíny plnění. Důvodem pro jejich změnu, resp. pro posunutí termínu 1. veřejného projednání a termínu zahájení 2. části plnění, je ten fakt, že 21.01.2021 došlo kvůli pandemii COVID-19 k prodloužení nouzového stavu v ČR do 14.02.2021. Objednatel tak nemohl z důvodu vládních nařízení omezujících pohyb a setkávání osob uskutečnit plánované 1. veřejné projednání v avizovaném termínu 25.01.2021 v původně zamýšlené podobě za fyzické účasti veřejnosti a byl tedy nucen termín posunout na únor 2021.

Předmětem dodatku č. 2 je tedy změna doby plnění díla (pouze dílčí termíny plnění).

Původní znění čl. II Smlouvy o dílo:

II. Doba plnění díla a předání díla

1. Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele v těchto termínech:
zahájení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy, předpokládaný termín 01.04.2020.
úplné dokončení plnění veřejné zakázky: 30.10.2021.

Dílčí termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

- I. etapa (**analytická část**): **do cca 8 měsíců od zahájení plnění (tj. 4/2020 až 12/2020, 01/2021 veřejné projednání)**
- II. etapa (**návrhová část**): do cca 4 měsíců od předání podkladů I. etapy a upřesnění objednatele zhotoviteli z prvního veřejného projednání, **(tj. 01/2021 až 05/2021, 06/2021 veřejné projednání)**
- III. etapa (**schvalovací proces**):
do cca 2 měsíců od předání podkladů II. etapy a upřesnění objednatele zhotoviteli z druhého veřejného projednání **(tj. 06 až 08/2021),**
schválení konečné podoby dokumentu zastupitelstvem města a zveřejnění na webových stránkách zadavatele **(nejpozději do 30.10.2021).**

Dílo či dílčí plnění díla v rámci etapy se považuje za dokončené dnem jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků v sídle objednatele, v případě III. etapy po předání ve formě a počtu vyhotovení dle čl. I. odstavce 7 této smlouvy. Podmínkou splnění povinnosti celkového dokončení díla je schválení dokončeného díla Zastupitelstvem města Klatov.

Termíny veřejného projednání budou stanoveny na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zadavatelem v průběhu realizace plnění na společných koordinačních schůzkách.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a předáním objednateli ve formě a počtu vyhotovení dle čl. I. odstavce 7 této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele. Podmínkou splnění povinnosti celkového dokončení díla je jeho schválení Zastupitelstvem města Klatov, jehož termín není součástí harmonogramu dle odst. 1 tohoto článku.
3. Před protokolárním předáním díla je objednatel povinen dílo prohlédnout a případně zjištěné zjevné vady uvést v zápise o předání díla.

Nové znění čl. II Smlouvy o dílo:

II. Doba plnění díla a předání díla

1. Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele v těchto termínech:

zahájení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy, předpokládaný termín 01.04.2020.

úplné dokončení plnění veřejné zakázky: 30.10.2021.

Díličí termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

I. etapa (analytická část): **4/2020 až 12/2020, 02/2021 veřejné projednání**

II. etapa (návrhová část): **02/2021 až 05/2021, 06/2021 veřejné projednání**

III. etapa (schvalovací proces): **07/2021 až 08/2021** dopracování konečné podoby dokumentu na základě všech přijatých připomínek, **09/2021 až 10/2021** schválení konečné podoby dokumentu, předložení zastupitelstvu města, schválení zastupitelstvem města a zveřejnění na webových stránkách objednatele (**nejpozději do 30.10.2021**).

Závazným termínem je datum stanovený pro úplné dokončení zakázky (tj. 30.10.2021). Díličí termíny plnění stanovené pro jednotlivé etapy i v jejich rámci jsou pouze orientační a lze je dohodou smluvních stran upravovat, neboť je nutné reflektovat aktuální situaci v ČR (omezení pohybu osob z důvodu nouzového stavu v důsledku pandemie COVID-19) a nelze pevně stanovit předem termíny veřejných projednání a v návaznosti na to ani další díličí termíny.

Další ujednání článku II. zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/14/2020/PI z 26.03.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Tento právní úkon byl schválen Radou města Klatov dne 02.02.2021, usnesením č. 3/2021.

za objednatele:

za zhotovitele:

**Rudolf
Salvetr**
Digitálně podepsal Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf, sn=Salvetr,
c=CZ, o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA - 10473968
Datum: 2021.02.10 13:13:06
+01'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

**Ing. Martina
Vokřálová
Trnková**
Digitálně podepsal Ing.
Martina Vokřálová Trnková
Datum: 2021.02.10 11:48:08
+01'00'

Ing. Martina Vokřálová Trnková
jednatelka