

## DODATEK č. 2

číslo smlouvy objednatele: 317 940 /01 / 2020

číslo smlouvy zhotovitele: 20/064

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele  
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **Multiaqua s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 5596

jejímž jménem jedná: Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti

IČO: 60113111  
DIČ: CZ60113111  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 75508511/0100  
telefon: 498 500 359  
fax: není  
e-mail: info@multiaqua.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele  
jednat a podepisovat:

Ing. Lubor Dítě, jednatel společnosti

Jiří Myslík, Dis.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě B) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujícího důvodu:

Majitelé nemovitosti v ulici U Plováren se obrátili na Statutární město Hradec Králové s žádostí, zda by při příležitosti obnovy kanalizačního řadu Statutární město Hradec Králové financoval výstavbu nového vodovodního řadu, který se v ulici nenachází a kvalita vody ve studních u nemovitostí v ulici je nevyhovující. Statutární město Hradec Králové tuto možnost zvažuje a v případě kladného rozhodnutí by mohlo dojít ke změně předmětu plnění této SOD. Objednatel zatím čeká na rozhodnutí Statutárního města Hradec Králové. Po vydání rozhodnutí oznámí objednatel zhotoviteli projektové dokumentace, jakým způsobem bude pokračováno v plnění SOD. Toto bude provedeno nejpozději do 1. 2. 2022.

Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla a jeho předání objednateli upravuje následovně:

Původní termín:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30. 11. 2020

Termín dle dodatku č. 1:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30. 4. 2021

Nový termín dle dodatku č. 2:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30. 4. 2022

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne .....2021

V Hradci Králové .....2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Marcela Pavlíčková  
jednatel společnosti  
Multiaqua s.r.o.

