



MC22P004LM82

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:02-O-3167-5338/16

MC22-SD-ORS-10/2021

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves – zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem, tel.: 271 071 730, fax:
271 071 819, email: jiri.rosler@praha22.cz
a panem Miroslavem Šáškem, tel.: 271 071 832, email: miroslav.sasek@praha22.cz
[redacted]
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06
vedoucí projektu: Ing. Libor Pěkný, vedoucí projektového týmu Hydrotechnika
tel: 257 110 291, e-mail: pekny@vrv.cz
[redacted]
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven z důvodu vleklých jednání s vlastníky dotčených pozemků a orgány státní správy, které bylo způsobeno vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky a z něho plynoucích mimořádných opatření a omezení. Z uvedených důvodů není možné splnit smluvní termín pro podání žádosti o zahájení územního řízení (do 6.1.2021).

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením Dodatku č. 6. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 schválila dne 13.1.2021 Rada městské části Praha 22 usnesením č. UR-5-1/21.

VII. Doba plnění

V článku VII. se vypouští text v odstavci č. 7 a nahrazuje následujícím textem:

7. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli upravenou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v jednom vyhotovení k odsouhlasení objednatelem **do 60 dní od podpisu dodatku č. 6 této smlouvy.**

Zhotovitel zapracuje připomínky objednatele, podmínky dotčených orgánů státní správy (DOSS) a případných požadavků vlastníků dotčených pozemků k dokumentaci pro územní rozhodnutí a podá žádost o zahájení územního řízení **do 14 dní od získání všech souhlasů vlastníků pozemků, dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací (předpoklad do 31.3.2021).**

K tomuto termínu předá objednateli konečnou verzi projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 5 zbývajících vyhotoveních v listinné podobě. Lhůta je stanovena za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.

Zbývající neuvedené odstavce článku VII. zůstávají beze změn.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.


Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku smlouvy své vlastnoruční podpisy.

09-02-2021

V Uhřetíněsi dne

Objednatel:




Vojtěch Zelenka
starosta MČ Praha 22

-3. 02. 2021

V Praze dne.....

Zhotovitel:



Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-32-