

Čj. SPH 2018/2020  
ZČ 306.004.00.108.1  
ID RS smlouvy 11082560  
ID RS dodatku č. 2

## **D o d a t e k   č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 10.3.2020, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1698/2020 ze dne 9.11.2020 k akci „Lány č.p. 108 – stavební úpravy objektu“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **SP spol. s r.o.**

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence  
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8  
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem  
IČO: 63669480  
DIČ: CZ63669480  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 37741  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 10.3.2020, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 1698/2020 ze dne 9.11.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 2. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v úpravách šíře okapových chodníků a pěších komunikací s ohledem na stávající řešení, v úpravě povrchů a doplnění ohraničení obrubníky u pěších komunikací a v plošné úpravě a vysvahování okolního terénu. Méněpráce vyplývají ze změny v úpravě původně navržených povrchů pěších a okapových chodníků.“*

1.2. V článku II., odst. 1 Smlouvy se mění ustanovení „splnění díla“ následovně:

*„splnění díla: Doba splnění díla se prodlužuje do 31.5.2021, a to včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku probíhajícího po stanovenou dobu, kdy nesmí dojít k poruše či výpadkům. Provádění díla se řídí dle harmonogramu prací, který je nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.“*

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a současně neprovede práce a dodávky dle položkového rozpočtu méněprací, rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí bez DPH 640.209,23 Kč  
(slovy: šestsetčtyřicettisícdvěstědevět korun českých a dvacetři haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí bez DPH 114.559,64 Kč  
(slovy: stočtrnácttisícpěťsetpadesátdevět korun českých a šedesátčtyři haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 27.357.436,47 Kč  
(slovy: dvacetsedmmilionůtřístapadesátšedmtisícčtyřistatřicetšest korun českých a čtyřicet sedm haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 činí bez DPH 27.883.086,00 Kč  
(slovy: dvacetsedmmiliónůosmsetosmdesátřítisíc osmdesátšest korun českých)*

*Výše daně 15 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 4.182.462,90 Kč  
(slovy: čtyřmiliónystoosmdesátdvatisícčtyřistašedesátdva korun českých a devadesát haléřů).“*

1.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti Dodatku č. 2 předložit objednateli bankovní záruku, případně dodatek, k již předložené bankovní záruce, ze které bude vyplývat dodržení podmínky platnosti bankovní záruky stanovené v článku VIII., odst. 4 smlouvy.

**Článek II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy a tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 10.3.2020, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1698/2020 ze dne 9.11.2020.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací  
č. 2 – harmonogram prací

V Praze dne:

V Praze dne:

Josef Šindelář  
jednatel  
SP spol. s r.o.  
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele