

Číslo smlouvy objednatele: 0578D2/2021/OI  
Identifikátor veřejné zakázky ( IVZ ) : P19V00165779

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0578/2020/OI/VZKÚ

### Smluvní strany


---


#### Statutární město Ostrava


Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou  
náměstkyní primátora


#### BYSTRONĚ Group a.s.

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Michalem Bystroněm,  
členem představenstva

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

IČO: 27800466  
DIČ: CZ27800466  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS  
v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### č.II.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 0578/2020/OI/VZKÚ ze dne 7. 2. 2020, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 10. 2. 2020 (dále jen „*smlouva*“).
2. V souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 (dále také jen „*dodatek*“ nebo „*tento dodatek*“) ke smlouvě, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat stavbu „**M – Ostrava -Sportovní hala Nová Bělá**“, v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava ( dále jen stavba nebo dílo ), a to z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
3. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavce 17, který zní:  
*V souladu s ustanovením odstavce 7), 8), 9), 10) tohoto článku zhotovitel provede vícepráce a neprovede méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby č. ZL č.8. (tvůřící přílohu č. 5 této smlouvy), odsouhlaseném zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odstavce 10 tohoto článku.*

4. Příloha č.1 - smlouvy o dílo - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č.1 - Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 5 - změnový list č. ZL č.8, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
6. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:  
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“

|  | <i>Cena bez DPH v Kč</i> | <i>DPH v Kč</i>     | <i>Cena vč. DPH v Kč</i> |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>SOD</b>                                     | <b>40 773 061,64</b>     | <b>8 562 342,94</b> | <b>49 335 404,58</b>     |
| <b>ZL č.1</b>                                  | <b>82 737,58</b>         | <b>17 374,89</b>    | <b>100 112,47</b>        |
| <b>ZLč.2</b>                                   | <b>25 294,90</b>         | <b>5 311, 93</b>    | <b>30 606, 83</b>        |
| <b>ZL č.3</b>                                  | <b>431 754,45</b>        | <b>90 668,43</b>    | <b>522 422,88</b>        |
| <b>ZL č.4</b>                                  | <b>92 395,29</b>         | <b>19 403,01</b>    | <b>111 798,30</b>        |
| <b>ZL č.5</b>                                  | <b>- 164 544,74</b>      | <b>-34 554,40</b>   | <b>- 199 099,14</b>      |
| <b>ZL č.6</b>                                  | <b>89 087,50</b>         | <b>18 708,38</b>    | <b>107 795,88</b>        |
| <b>ZL č.7</b>                                  | <b>- 25 554,46</b>       | <b>-5 366,44</b>    | <b>-30 920,90</b>        |
| <b>Celkem Dodatek č. 1</b>                     | <b>531 170,5</b>         | <b>111 545,80</b>   | <b>642 716,32</b>        |
| <b>Cena celkem SoD, vč. Dodatku č. 1</b>       | <b>41 304 232,16</b>     | <b>8 673 888,74</b> | <b>49 978 120,90</b>     |
| <b>ZL č.8</b>                                  | <b>- 53 973,88</b>       | <b>- 11 334,51</b>  | <b>- 65 308,39</b>       |
| <b>Cena celkem SoD, vč. Dodatku č. 1 a č.2</b> | <b>41 250 258,28</b>     | <b>8 662 554,23</b> | <b>49 912 812,51</b>     |

## čl.II.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0578/2020/OI/VZKÚ ze dne 7.2. 2020 tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 2 smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 05845/RM1822/88 ze dne 9.2.2021, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné zakázce označené „M – Ostrava - Sportovní hala Nová Bělá“, poř. č. 203/2019.

3. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
5. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Přílohou tohoto dodatku je :
  - Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
  - Příloha č. 2 – Změnový list č.8

**Za objednatele**

Datum: . 2020

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Zuzana Bajgarová  
Datum: 2021.02.15  
08:35:11 +01'00'

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Za zhotovitele**

Datum: .2020

Místo: Ostrava

**Michal Bystroň**  
Digitálně podepsal  
Michal Bystroň  
Datum: 2021.02.11  
15:06:45 +01'00'

**Michal Bystroň**  
člen představenstva

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Nová Bělá

Nová Bělá

#

Statutární město Ostrava, MO Nová Bělá

| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>41 250 258,28</b> | <b>49 912 812,51</b> |
| VON                       | Vedlejší a ostatní náklady stavby                             | 287 000,00           | 347 270,00           |
| D1                        | SO 01 Příprava území  | 304 774,43           | 368 777,06           |
| D2                        | SO 02 Sportovní hala  | 34 986 931,02        | 42 334 186,53        |
| D2.1-2                    | Architektonicko-stavební, stavebně konstrukční řešení         | 29 361 098,85        | 35 526 929,61        |
| D2.3                      | Požárně bezpečnostní řešení                                   | 18 942,00            | 22 919,82            |
| D2.4                      | Technika prostředí staveb                                     | 5 604 823,77         | 6 781 836,76         |
| D2.4.1                    | Zdravotně technické instalace                                 | 1 271 796,61         | 1 538 873,90         |
| D2.4.2                    | Vzduchotechnika a chlazení                                    | 1 116 539,96         | 1 351 013,35         |
| D2.4.3                    | Vytápění  | 1 416 654,79         | 1 714 152,30         |
| D2.4.4                    | Plynoinstalace  | 65 072,64            | 78 737,89            |
| D2.4.5                    | Silnoproudá elektrotechnika                                   | 1 083 911,25         | 1 311 532,61         |
| D2.4.6                    | Slaboproudá instalace a elektronické komunikace               | 650 848,52           | 787 526,71           |
|                           | SK SK - Strukturovaná kabeláž                                 | 64 858,18            | 78 478,40            |
|                           | DT DT - Domovní telefony                                      | 17 905,98            | 21 666,24            |
|                           | STA STA - Společná televizní anténa                           | 13 520,72            | 16 360,07            |
|                           | PZTS PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém         | 222 252,45           | 268 925,46           |
|                           | CCTV CCTV - Kamerový monitorovací systém                      | 144 791,06           | 175 197,18           |
|                           | MR MR - Místní rozhlas  | 18 851,00            | 22 809,71            |
|                           | KT KT - Kabelové trasy a společné ostatní náklady             | 144 508,51           | 174 855,30           |
|                           | Ochrana a Cetin Ochrana Cetin                                 | 24 160,62            | 29 234,35            |
| D3                        | SO 03 Parkoviště a zpevněné plochy                            | 1 926 829,87         | 2 331 464,14         |
| D5                        | SO 05 Vodovodní přípojka                                      | 870 811,40           | 1 053 681,79         |
| D6                        | SO 06 Splašková kanalizace                                    | 152 494,30           | 184 518,10           |
| D7a                       | SO 07 Dešťová kanalizace - SO 07a Přeložka dešťové kanalizace | 335 193,71           | 405 584,39           |
| D7b                       | SO 07 Dešťová kanalizace - SO 07b Dešťová kanalizace          | 874 784,67           | 1 058 489,45         |
| D8                        | SO 08 Přípojka NN   | 34 927,89            | 42 262,75            |
| D10                       | SO 10 Přípojka plynu  | 35 071,86            | 42 436,95            |
| D11                       | SO 11 Terénní a sadové úpravy                                 | 714 444,57           | 864 477,93           |
| D12                       | SO 12 Veřejné osvětlení                                       | 148 319,96           | 179 467,15           |
| I                         | Projekt interieru   | 580 741,00           | 702 696,61           |

**ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ**

Změna číslo:

č. 8

|                |  |
|----------------|--|
| Název projektu | „ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “ |
|----------------|--|

**Popis změny projektu – ZL 8 – Odečet neprováděných prací**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zdůvodnění změny projektu | S ohledem na skutečné provedení stavby dochází k odečtení daných prací. |
|---------------------------|---|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Má změna vliv na změny v rozpočtu?<br>(ANO/NE) | <b>ANO – 53 973,88 Kč bez DPH</b> |
|--|-----------------------------------|

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

|   |           |
|---|-----------|
| Má změna vliv na dobu výstavby?<br>(ANO/NE) | <b>NE</b> |
|---|-----------|

**Změna je vyžadována kým:**

| Organizace           | Jméno | Podpis |
|----------------------|-------|--------|
| MMO-odbor investiční |       |        |
| GP                   |       |        |
| TDS                  |       |        |

**Za zhotovitele:**

| Organizace         | Jméno | Podpis |
|--------------------|-------|--------|
| BYSTROŇ Group a.s. |       |        |
|                    |       |        |
|                    |       |        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Datum předání změnového formuláře: | 17.12.2020 |
|------------------------------------|------------|

ZL 8 - ROZPOČET

| D  | HSV | Práce a dodávky HSV  |     |        |           |  |            |
|----|-----|--|-----|--------|-----------|--|------------|
| D  | 8   | Trubní vedení  |     |        |           |  | -47 853,68 |
| 48 | K   | Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm              | kus | -4,000 | 3 874,50  |  | -15 498,00 |
| 49 | K   | Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury                 | kus | -4,000 | 107,45    |  | -429,80    |
| 50 | K   | Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem | kus | -3,000 | 10 641,96 |  | -31 925,88 |

|   |         |   |    |         |       |  |           |
|---|---------|---|----|---------|-------|--|-----------|
| D | Ostatní | Ostatní                                 |    |         |       |  | -2 066,40 |
| D | OST-01  | Požárně bezpečnostní řešení             |    |         |       |  | -2 066,40 |
| 1 | K       | D+M Bezpečnostní a informativní tabulky | ks | -24,000 | 86,10 |  | -2 066,40 |

| D  | HSV | Práce a dodávky HSV   |   |        |        |  |           |
|----|-----|---|---|--------|--------|--|-----------|
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |   |        |        |  | -4 053,80 |
| 53 | K   | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -8,000 | 350,14 |  | -2 801,12 |
| 54 | M   | obrubník betonový nájezdový 1000x150x150mm  | m | -8,800 | 142,35 |  | -1 252,68 |

|        |            |
|--------|------------|
| CELKEM | -53 973,88 |
|--------|------------|