

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 5. 1. 2016 podle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, který níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Slezská univerzita v Opavě


Sídlo: Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava


Zastoupení: **Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor SU**

Ve věcech smluvních: **Ing. Jana Poloková, pověřená zastupováním funkce kvestora na základě jmenovacího dekretu ze dne 11. 11. 2016**

Ve věcech technických: **Ing. Jiří Štefek, vedoucí oddělení investičního SU**

IČ / DIČ: 47813059 / CZ47813059

Tel. / Fax: 

Bankovní spojení / č. účtu: 

(dále jen jako „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: Metrostav a.s.


Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8


Zastoupení: Ing. Marek Veselý, ředitel oblasti Severomoravský region na základě plné moci


Ve věcech smluvních: Ing. Marek Veselý, ředitel divize 1 na základě plné moci


Ve věcech technických: Ing. Michal Rádek, stavbyvedoucí

IČ / DIČ: 00014915 / CZ00014915

Tel. / Fax: 

e-mail: 

Bankovní spojení: 

č. účtu: 

číslo smlouvy: DZ 15010645/Ve

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Preambule

S ohledem na rozsah stavebních prací dosud realizovaných zhotovitelem a nutnost zajistit v díle provedení rozvodů slaboproudu před provedením vnitřních omítek zhotovitelem a sjednaný termín provedení díla, dohodly se smluvní strany na změně uzavřené smlouvy o dílo ze dne 5.1.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.8.2016 a dodatku č. 2 ze dne 24.11.2016.

Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je doplnění výstroje silnoproudých elektro rozvaděčů a provedení rozvodů pro slaboproudé instalace, zejména instalace strukturované kabeláže, kamerového systému, elektronického zabezpečovacího a protipožárního systému, elektronického přístupového systému a audiovizuální techniky, které jsou vedeny v podlahách, podhledech a pod omítkou, tj. v místech, která budou po provedení překryty jinými konstrukčními vrstvami, a které není možné realizovat dodatečně bez destruktivních zásahů do již hotových konstrukcí. Hlavní rozvody budou vedeny v připravených kabelových trasách v podhledech jednotlivých místností, přípojky ke koncovým prvkům a zařízením budou vedeny v drážkách ve zdivu nebo v podkladních vrstvách podlah, a to v plastových kabelových chráničkách, vyvedených do instalačních krabic, případně volně pro přímé napojení prvků.

S ohledem na eliminaci destruktivních zásahů do již hotových konstrukcí a tím eliminaci navyšování nákladů a dalších negativních dopadů do provedení díla a zároveň v souvislosti s nutností dodržet administrativní postup a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které tyto změny provází, v souladu s ustanovením § 222 a článku 13.1 Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2, za účelem realizace **veřejné zakázky s názvem „SU – Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava – STAVEBNÍ PRÁCE“**, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2, kterým se mění odstavce 2.1., 2.2. a 2.3. ČLÁNKU 2 – PŘEDMĚT DÍLA, dále odstavec 3.1.ČLÁNKU 3 – CENA DÍLA a odst. 9.16 ČLÁNKU 9 – PROVÁDĚNÍ DÍLA takto:

ČLÁNEK 2 – PŘEDMĚT DÍLA

odst. 2.1. se ruší a nahrazuje:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době a dokumentací stanovené jakosti stavební Dílo s názvem:

SU – Stavební úpravy a přístavba objektu

Hauerova 4, Opava

STAVEBNÍ PRÁCE

Předmět díla provede Zhotovitel podle předané projektové dokumentace zak. č. 13-014-5/A001 vypracované OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava v únoru 2015 ve znění a včetně revizí architektonicko-stavebního řešení D701.1_R01 z května 2016, D701.1_R02 z června 2016 a D701.1_R03 z července 2016, revizí stavebně konstrukčního řešení D701.2_R01 z května 2016 a D701.2_R02 z června 2016 a revize SO 402 Přeložka VO – změna 1 z března 2016, a dále zak. č. 13-014-5/D701.6 Elektroinstalace – silnoproud z února 2015 ve znění a včetně revizí D701.6 REVIZE 1 z května 2016, a D701.6-003 REVIZE 2 z července 2016, a dodávku a instalaci kabeláže slaboproudých rozvodů podle projektové dokumentace zak. č. 13-014-5/D701.7 Elektroinstalace – slaboproud z února 2015 ve znění a včetně revize D701.7-001 změna 01 projektové dokumentace z června 2016. Součástí projektové dokumentace jsou i výkazy výměr a technické podmínky s popisy jednotlivých stavebních a řemeslných prací a dodávek.

odst. 2.2. se nově doplňuje o text:

- 2.2. Součástí předmětu Díla jsou i práce a dodávky obsažené ve změnových listech č. 6 a 8, které Zhotovitel předložil Objednateli na základě požadavku Objednatele na úpravu silnoproudých rozvaděčů podle projektové dokumentace zak. č. 13-014-5/D701.6 Elektroinstalace – silnoproud z února 2015 ve znění a včetně revizí D701.6 REVIZE 1 z května 2016, a D701.6-003 REVIZE 2 z července 2016, a dodávku a instalaci kabeláže slaboproudých rozvodů podle projektové dokumentace zak. č. 13-014-5/D701.7 Elektroinstalace – slaboproud z února 2015 ve znění a včetně revize D701.7-001 změna 01 projektové dokumentace z června 2016.

odst. 2.3. se ruší a nahrazuje:

- 2.3. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci předané ke dni podpisu této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat. To neplatí v případě, že Objednatelem postupně předávané revize projektové dokumentace a/nebo nově předané projektové dokumentace budou v nesouladu s projektovou dokumentací předanou ke dni podpisu této smlouvy a/nebo faktickým stavem rozestavěnosti Díla na staveništi.

ČLÁNEK 3 – CENA DÍLA

odst. 3.1. se ruší a nahrazuje:

- 3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 SB., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přístupná. Cena je stanovena podle projektové dokumentace a jejich revizí č. 01, 02 a 03, resp. změny 1, předané Objednatelem Zhotoviteli a podle výkazu výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

Sjednaná cena Díla činí celkem:

Cena bez DPH:	81.050.190,02 Kč
výše DPH 21%:	17.020.539,90 Kč
Cena včetně DPH:	98.070.729,92 Kč

Sjednaná cena Díla je součtem původní ceny Díla a ceny dodatečných stavebních prací a dodávek obsažených ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

Dříve sjednaná cena Díla:

Cena díla bez DPH	68.207.855,02 Kč
Výše DPH 21%:	14.323.649,55 Kč
Cena díla vč. DPH	82.531.504,57 Kč

Cena dodatečných stavebních prací a dodávek dodatečných stavebních prací a dodávek obsažených ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7:

Cena dodatečných prací a dodávek bez DPH	10.101.802,00 Kč
Výše DPH 21%:	2.121.378,42 Kč
Cena dodatečných prací a dodávek vč. DPH	12.223.180,42 Kč

Cena dodatečných stavebních prací a dodávek obsažených ve změnových listech č. 6 a 8:

Cena dodatečných prací a dodávek bez DPH	2.740.533,00 Kč
Výše DPH 21%:	575.511,93 Kč
Cena dodatečných prací a dodávek vč. DPH	3.316.044,93 Kč

ČLÁNEK 9 – PROVÁDĚNÍ DÍLA

odst. 9.16 se nově doplňuje

9.16. Zhotovitel v žádném případě nenese odpovědnost za navazující plnění provedené třetí osobou při osazování aktivních a pasivních prvků a objednatel s tímto výslovně souhlasí.

Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost projektové dokumentace mezi jednotlivými dodávkami silnoproudu, slaboproudu a AV techniky.

Závěrečná ustanovení

Příloha č. 1 Položkový rozpočet smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

V ostatních částech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech. Z nich Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Změnové listy č. 6 a 8

V Opavě dne 24 -01- 2017

Za Objednatele

pověřená zastupováním funkce kvestora

V Opavě dne

Za Zhotovitele

Ing. Marek Veselý,
ředitel oblasti Severomoravský region



Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 1
Název zakázky:	SU Hauerova 4, Opava
Číslo zak. obj.	-----
Číslo zak. zhot.	DZ15010645/Ve

ZMĚNOVÝ LIST č. 6 / 2016

ZMĚNA

NÁZEV DÍLA:	SU – Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava
PŘEDMĚT ZMĚNY:	Doplnění elektrorozvaděčů silnoproudu
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ	OSA projekt s.r.o., generální projektant stavby
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	Revidovaná dokumentace SO 701.6 – Elektroinstalace – silnoproud; Revize 3
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	Seznam revidované výkresové dokumentace pro provádění stavby

DŮVOD ZMĚNY:

[Redacted]

POPIS ZMĚNY:

[Redacted]

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY:

VLIV NA CENU: Ne: Ano: X navrhovaná hodnota celkového zvýšení ceny: **140 000,- Kč bez DPH**

VLIV NA TERMÍN: Vliv na harmonogram prací (milníky): Ne: Ano: X
Vliv na datum dokončení a předání díla: Ne: Ano:

PŘEDAL:	Metrostav a.s.	DATUM VYSTAVENÍ:	20. 12. 2016	Podpis: [Redacted]
	Ing. Michal Rádek			
PŘEVZAL:	Slezská univerzita v Opavě	DATUM PŘEVZETI:	23. 12. 2016	Podpis: [Redacted]
	Ing. Jiří Štefek			

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR: Ing. Jiří Štefek Slezská univerzita v Opavě, vedoucí investičního oddělení SU

Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

24. 1. 2017

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: Podpis odpovědné osoby

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE TDS (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Ing. Vladislav Varmuža Ing. Jan Kubesa	Flagro a.s., technický dozor stavebníka
---------------	---	---

- Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: 23. 12. 2016

Podpis odpovědné osoby

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE GP (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Ing. Magdalena Stoimenovova	OSA projekt s.r.o., generální projektant stavby
---------------	-----------------------------	---

- Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: 23. 12. 2016

Podpis odpovědné osoby

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Ing. Marek Veselý, Ing. Michal Rádek	Metrostav a.s., generální dodavatel stavby
---------------	--------------------------------------	--

- Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

180 00

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: 23. 12. 2016

Podpis odpovědné osoby

POZNÁMKY

PODPISEM STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN SE TENTO ZMĚNOVÝ LIST STÁVÁ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

PŘÍLOHY



Příloha č. 1 Seznam revidované dokumentace SO 701.6 R03

METROSTAV

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 1
Název zakázky:	SU Hauerova 4, Opava
Číslo zak. obj.	-----
Číslo zak. zhot.	DZ15010645/Ve

ZMĚNOVÝ LIST / ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU DÍLA**č. 8 / 2016****ZMĚNA**

NÁZEV DÍLA:	SU – Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava
PŘEDMĚT ZMĚNY:	Kabeláže slaboproudé elektroinstalace, resp. AVT
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ	Slezská univerzita v Opavě, objednatel
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	Projektová dokumentace SO 701.7 – Slaboproud (D701.7 A, D701.7 B), PD AVT
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	Rozpočet, Seznam revidované výkresové dokumentace pro provádění stavby

POPIS ZMĚNY:**DŮVOD ZMĚNY:****POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY:** Zápis ve SD ze dne 30.11.2016**VLIV NA CENU:** Ne: Ano: X navrhovaná hodnota celkového zvýšení ceny: **2 600 533,- Kč bez DPH**

VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací (milníky):	Ne:	Ano: X
	Vliv na datum dokončení a předání díla:	Ne:	Ano:

PŘEDAL:	Metrostav a.s.	DATUM VYSTAVENÍ:	20. 12. 2016	Podpis:
	Ing. Michal Rádek			

PŘEVZAL:	Slezská univerzita v Opavě	DATUM PREVZETI:	23. 12. 2016	Podpis:
	Ing. Jiří Štefek			

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)**AUTOR:** Ing. Jiří Štefek Slezská univerzita v Opavě, vedoucí investičního oddělení SU

- Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

24.1.2017

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:

Podpis odpovědné osoby

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE TDS (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR: Ing. Vladislav Varmuža, Ing. Jan Kubesa | Flagro a.s., technický dozor stavebníka

- Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: 23. 12. 2016

Podpis odpovědné osoby

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE GP (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR: Ing. Magdalena Stoimenovová | OSA projekt s.r.o., generální projektant stavby

- Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: 23. 12. 2016

Podpis odpovědné osoby

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR: Ing. Marek Veselý, Ing. Michal Rádek | Metrostav a.s., generální dodavatel stavby

- Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: 23. 12. 2016

Podpis odpovědné osoby

POZNÁMKY

Zhotovitel: Ve vztahu k této dodávce a prověření technologie dílčích oddílů a jejich návazností, upozorňujeme objednatele, že dodávky jednotlivých funkčních celků, musí obsahovat minimálně koncové pasivní prvky, v opačném případě by nebylo možné po provedení hrubých instalací provést kontrolu a měření kabelových tras a zkontrolovat jejich funkčnost, pro zajištění garance provedených instalací.

PODPISEM STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN SE TENTO ZMĚNOVÝ LIST STÁVÁ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Rozpočet

Příloha č. 2 Seznam dokumentace SO 701.7 – Elektroinstalace slaboproud, AVT