

CES

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov

Dodatek č. 1

k CES 1393/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

zapsaná u Krajského soudu : v Brně, oddíl C, vložka 91727

zastoupená : Ing. Martin Žagan, jednatel

Ing. Petr Myška, jednatel

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 04753747

DIČ : CZ04753747

bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800

telefon : [REDACTED]

fax : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací [REDACTED]

Společník č.2: BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem : Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00

zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336

zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 28402758

DIČ : CZ28402758

bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100, 115-2541840247/0100

telefon : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.3: HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 26212706
DIČ : CZ26212706
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800
telefon : ██████████
fax : ██████████

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ██████████
██████████

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH – Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020.

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje z důvodu nepředvídatelných víceprací.

JN008360 – Jablonec n.N., Kokonín – převedení OV na ČOV Rychnov

- předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provedení finálního krytu vozovky nad rýhou v materiálu ACL16 tl. 50 mm v celé délce zásahu do komunikace ve správě KSSLK Liberec, tj. 2 477,5m.

JN029059 – Rychnov u Jablonce n. N., ČOV – rozšíření

- předmětem změny jsou vícepráce spočívající v úpravě základové spáry objektu „IO 03, 04, 05 Lapák písku, aktivací nádrže, dosazovací nádrže

Cena za dílo (dle SoD čl. IV, odst 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

Původní cena dle Sod odst 4.2.1:	72 525 985,79 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	0,- Kč (bez DPH)
Původní cena dle Sod odst 4.2.2:	30 499 344,67 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	986 540,50 Kč (bez DPH)
Původní cena dle Sod odst 4.2.3:	26 553 019,54 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	565 660,96 Kč (bez DPH)
Cena dle SoD a dodatku č. 1	131 130 551,46 Kč (bez DPH)

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. XI. (Záruční podmínky). Záruční podmínky se upravují takto: U stavební akce JN008360 – Jablonec n.N., Kokonín – převedení OV na ČOV Rychnov se záruční doba na provizorní povrchy stanovuje do 31.12.2022.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Jihlavě dne:

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

15/02/2021

Ing. Martin Žagan
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Petr Mýska
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice Přitkovská 1589
IC 49099469, DIC CZ49099469

Ing. Radek Mrázek, MBA.
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

Ing. Petr Hellmich
jednatel společnosti
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2020	
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“		Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Na Hranici 14, 586 01 JIHLAVA			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28. 10. 2020			
Název akce: Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov Stavební akce: JN 029059 Rychnov u Jablonce n.N., ČOV - rozšíření					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 28. 10. 2020	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Zápisy geologa v SD 16.9., 5.10.2020, 7.10., AD 6.10.2020			
		na výkresy: Změna PD			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 01			
		na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v úpravě základové spáry objektu „IO 03,04,05 Lapák písku, aktivací nádrže, dosazovací nádrže“.					
Po vyhloubení jámy na předepsanou úroveň byly zjištěny pod základovou spárou nevhodné zeminy – neúnosné stlačitelné jíly včetně organických příměsí. Po provedení kopaných sond a dynamických zkoušek byla geologem navržena a autorským dozorem potvrzena úprava spočívající v odstranění nevhodných organických partií a nahrazení makadamem a nestardardem.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 565 660,96 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla			
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	(číslem/slovy):			
Nově navržená cena díla: bez DPH	130 144 010,96	0		kalendářních dnů	
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení-rozpočtu o částku: 565 660,96 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 565 660,96 Kč bez DPH, tj. 0,44 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 565 660,96 Kč bez DPH, tj. 0,44 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis		Datum ... 28.11.2020	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **565 660,96 Kč, tj. 0,44 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **565 660,96 Kč tj. 0,44 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum *26.11.2020*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum *26.11.2020*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

..... Datum *27.1.2021*

..... Datum *1.2.2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jsou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2020	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Na Hranici 14, 586 01 JIHLAVA				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 12. 11. 2020	
Název akce:	Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov Stavební akce: JN 008 360 Jablonec n. N., Kokonín, převedení OV na ČOV Rychnov				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 12. 11. 2020	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Dohoda s KSSLK z 19.11.2020			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 02			
	na jinou část smlouvy:	odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provedení finálního krytu vozovky nad rýhou v materiálu ACL16 tl. 50 mm v celé délce zásahu do komunikace ve správě KSSLK Liberec, tj. 2477,5 m. Provedení finálního krytu nebylo předmětem zadání, protože mělo být součástí obnovy krytu v celé šířce vozovky v rámci bezprostředně navazující rekonstrukce komunikace – akce KSSLK. Tato akce je ze strany KSSLK časově odsunuta a provedení obnovy povrchu nad rýhou požaduje správce komunikace až do úrovně původní nivelety vozovky s omezenou životností (zárukou) do 31.12.2022.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 986 540,50 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
Nově navržená cena díla: bez DPH	131 130 551,46				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 986 540,50 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 986 540,50 Kč bez DPH, tj. 0,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 552 201,46 Kč bez DPH, tj. 1,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.): Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum ... <u>26.11.2020</u>	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **1 552 201,46 Kč, tj. 1,20 % ceny** sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1 552 201,46 Kč, tj. 1,20 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum *7.12.2020*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

..... Datum *26.11.2020*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

..... Datum *27.1.2021*

..... Datum *J.L. Kolář*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.