

SES / 302 / 21 / 16179

SVS/TP : - 725 / 21

DC007300 Děčín, Za Sadem – rekonstrukce vodovodu

Č. smlouvy zhotovitele: 20080288

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu: 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8, a Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecká kraj, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 2.6.2020 (dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy: 20080288

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Čl. IV. Cena za dílo odst. 4.1. Tímto dodatkem se mění cena díla a snižuje se o méněpráce ve výši -7.185,03 Kč bez DPH, dle Změnového listu číslo 1. a zvyšuje se o vícepráce ve výši 6.163,36 Kč bez DPH, dle Změnového listu č. 2.
- Konečný rozsah díla je upraven o méněpráce a je určen cenovou kalkulací zpracovanou na základě úpravy položkového rozpočtu zhotovitele. Položky víceprací a méněprací jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.
- 1.2.2. Cena celkem SOD 2.089.734,82 Kč (bez DPH)
- Cena dodatku č.1 - 1.021,67 Kč (bez DPH)**
- Změnový list č. 1 - 7.185,03 Kč (bez DPH)
- Změnový list č. 2 6.163,36 Kč (bez DPH)
- Cena SOD včetně dodatků 2.088.713,15 Kč (bez DPH)**
- 1.2.3. ČL. III. Čas plnění odst. 3.2 se prodlužuje o **231 kalendářních dnů**. (Tj. 31.8.2021)
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem 14.12.2020.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a 2
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

V Praze dne 14.12.2020



Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel


Severočeská vodárenská společnost a. s.

15-12-2021

Ing. Josef Špryňar

ředitel divize 8

Metrostav a.s.



Ing. Petr Ort

oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8

Metrostav a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2020	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 07.09.2020	
Název akce: DC007300 Děčín, Za Sadem – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 7.9.2020		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:		oceněný soupis prací – příloha č. 1 SoD				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
Zhotovitel navrhuje v rámci realizace stavby použít trubní materiál vyráběný společností Plastika PIPE GERODUR MPM, SRN.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem - 7 185,03 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 082 549,79 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 7 185,03 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 7 185,03 Kč bez DPH, tj. 0,34 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 7 185,03 Kč bez DPH, tj. 0,34 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
				datum 7.9.2020		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Jedná se o časově příznivější podmínky dodávky.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 1.9.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

1.9.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Po

datum 1.9.2020

Po

datum 1.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / ~~neoprávnující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 02.12.2020	
Název akce: DC007300 Děčín, Za Sadem – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		Výsledky rozborů zkoušek zemin			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		oceněný soupis prací – příloha č. 1 SoD			
na jinou část smlouvy:		III. Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny:					
IO 01 - Vodovod ul. Za Sadem HDPE 100 Rc+ DN/OD 90					
V rámci rozboru výkopku bylo zjištěno, že část výkopku nesplňuje požadavky pro uložení na běžnou skládku dle tab. 10.1 a 10.2 a je nutno uložit na skládku se zvýšenými limity pro přijetí odpadu.					
01.2 - IO 02 - Vodovod bezejmenná ul. HDPE 100 Rc+ DN/OD 90					
V rámci realizace bylo potřeba provést přípojky pro objekty čp. 111, 110, 54 a DDM nad rámec PD a VV.					
Odpočet za již provedenou část vodovodu v ulici Českolipská					
02.2 - Obnova povrchů, bezejmenná ul.					
Odpočet za již provedenou část obnovy povrchů v ulici Českolipská					
Prodloužení termínu dokončení					
Vzhledem k situaci, kdy nám objednatel (MM Děčín) souběžné stavby „Revitalizace panelového sídliště Březiny IV. Etapa“ po dokončení vodovodu pozastaví realizaci rekonstrukce komunikací (12/2020) nemůže zhotovitel dokončit objekty obnovy povrchů. Rekonstrukce komunikací bude zastavena z důvodu překládky nadzemního vedení ČEZ, které má být na jaře roku 2021 uloženo v souběhu s budovaným vodovodem. Dále jsou již ve fázi schvalování připravované nové stoky a přípojky splaškové kanalizace, které pro MM Děčín budeme v příštím roce provádět.					
Na základě výše uvedeného zhotovitel navrhuje termín dokončení obnovy povrchů a kompletního díla do 31.8.2021.					
Důvod vícepráce/ méněpráce X	záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 6 163,36 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): dvěstětřicet jedna		
2 088 713,15 bez DPH			231 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 6 163,36 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 56 132,53 Kč bez DPH, tj. 2,69 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 49 969,17 Kč bez DPH, tj. 2,39 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 180 114,89 Kč bez DPH, tj. 8,62 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 181 136,56 Kč bez DPH, tj. 8,67 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
180 000 Po			Datum 4.12.2020		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Oceněný soupis prací vychází v případě uložení kontaminované zeminy ze skutečných cen zhotovitele a cena za materiál nebo práce je ve vztahu k soupisu prací, který je přílohou SoD stejná.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

7.12.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

17.12.2020

Podpis

Datum

14.12.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.