



## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S-2606/DOP/2019

číslo smlouvy dodavatele: S20-073-0021

na veřejnou zakázku s názvem:

**„II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD - Stavba“**

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupený:

Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO:70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení:

PPF banka, a.s.,

Číslo účtu



dále jen „objednatel“

**a**

Dodavatel

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská třída 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, sp.zn. 8032

zastoupený: Ing. Michalem Beřou, ředitelem závodu MOSTY, na základě plné moci a Petrem Moudrým, obchodním ředitelem závodu MOSTY, na základě plné moci (viz. Příloha č. 3)

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Bankovní spojení:

Raiffeisen BANK a.s.

číslo účtu:



dále jen „dodavatel“

(objednatel a dodavatel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)



uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.08.2019**

## Článek I.

### Předmět dodatku

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15.08.2019 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-2606/DOP/2019, číslo smlouvy dodavatele S20-073-0021, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD - Stavba**“ (dále jen „**Smlouva**“).

1. V rámci samotné realizace díla dodavatel zjistil nové skutečnosti, které neumožňují provést dílo původně dohodnutým způsobem dle Smlouvy. Jedná se o skutečnosti, které neumožňují provést výstavbu díla po etapách v souladu se zadávací dokumentací.

Na základě žádosti zhotovitele o povolení částečné uzavírky etap E2, E4 a E5 v souladu se smluvním termínem realizace, zamítnul MěÚ Rakovník, odbor dopravy tuto žádost z důvodu souběhu se stavbou silnice II/606 Nové Strašecí – Průtah. Tato stavba již z dřívějšího rozhodnutí odboru dopravy využívala rekonstruovanou komunikaci k obslužnosti objízdných tras. Částečná uzavírka výše uvedených etap byla tedy MěÚ Rakovník, odborem dopravy povolena v návaznosti na skončení úplné uzavírky silnice II/606 Nové Strašecí – Průtah s podmínkou, že nedojde k faktickému překrývání obou uzavírek. Uvedené změny způsobily posunutí termínu dokončení celé stavby.

2. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy
  - a) změně termínu pro dokončení realizace díla uvedeného v čl. II odst. 2.1 Smlouvy;
  - b) nahrazení Přílohy č. 7 Smlouvy (Finanční a časový harmonogram plnění) novou Přílohou č. 7 (Aktualizovaný finanční a časový harmonogram plnění), která tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku;

## Článek II.

### Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - a) **V Článku II. Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla, odstavci 2.1** se text v rozsahu:



*„Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu do **9 měsíců** ode dne doručení výzvy dle odst. 2.2 Smlouvy a v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2023.“*

nahrazuje textem:

*„Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu **do 9 měsíců a 48 dnů** ode dne doručení výzvy dle odst. 2.2 Smlouvy a v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014–2023.“*

b) **V článku XV. Závěrečná ustanovení, odstavci 15.12**, se nahrazují slova:

„Příloha č. 7: „Finanční a časový harmonogram plnění“

slovy:

„Příloha č. 7: „Aktualizovaný finanční a časový harmonogram plnění“

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je povinen zajistit Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 007-04/2021/RK ze dne 28.1.2021.



5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 Přerušování stavebních prací - zimní údržba

Příloha č. 2 Aktualizovaný finanční a časový harmonogram plnění

Příloha č. 3 Plná moc k zastupování a podepisování za dodavatele

V Praze dne.....

V Praze dne .....

Dodavatel

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Michal** Digitálně podepsal  
Michal Beľa  
Datum: 2021.02.03  
08:48:56 +01'00'

**Beľa**

.....  
Ing. Michal Beľa

ředitel závodu MOSTY

na základě plné moci

**Petr** Digitálně podepsal  
Petr Moudrý  
Datum: 2021.02.04  
09:12:37 +01'00'

**Moudrý**

.....  
Petr Moudrý

Obchodní ředitel závodu MOSTY

na základě plné moci

Objednatel

**Středočeský kraj**

**Libor** Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2021.02.08  
15:44:13 +01'00'

**Lesák**

.....  
Libor Lesák

radní pro oblast investic,

majetku a

veřejných zakázek

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**Pražská tř. 495**  
**370 04 České Budějovice**

**Věc: II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD**

Stavba/Dílo: II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD  
Smlouva o dílo: číslo smlouvy objednatele S-2606/DOP/2019 (dále jen „Smlouva“)

Vážený zhotoviteli,

tímto Vás vyzýváme k přerušení stavebních prací na akci „II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD“ k datu **31.10.2020** z důvodu bezproblémového zajištění řádné zimní údržby správcem komunikace v zimním období (1.11.2020 – 31.3.2021). Dalším důvodem je obtížná predikce klimatických podmínek v zimních měsících, kdy by vlivem nevhodných klimatických podmínek nebylo možné dokončit rekonstrukci vozovky (etapa 2 a 5) navrženou technologií recyklace za studena a mohlo by tak dojít k nežádoucímu přerušení prací například po vyfrézování stávající vozovky.

V Říčanech dne



**Krajská správa a údržba silnic**  
**Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel





**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04  
 IČO: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599  
 Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
 Zastoupená jednatelem: Ing. Walterem Spitalerem a Ing. Jiřím Kozlem

uděluje tímto

panu Ing. Michalovi Beřovi, nar. [redacted] byten [redacted], SR  
 a  
 panu Petru Moudrému, nar. [redacted]

### plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

### **50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocnění.

Tato plná moc je platná do 31.3.2021

V Českých Budějovicích dne 9.11.2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Digitálně podepsal  
 Jiří Kozel  
 Datum: 2020.11.10  
 08:23:18 +01'00'  
 Ing. Jiří Kozel  
 jednatel

Digitálně podepsal  
 Walter Spitaler  
 Datum: 2020.11.09  
 14:52:58 +01'00'  
 Ing. Walter Spitaler  
 jednatel