



MC22P004LM06

MC22-SD-ORS00009/2020

Dodatek č. 2

ke Kupní smlouvě

číslo smlouvy kupujícího: MC22-SD-ORS-00043/2020

číslo smlouvy prodávajícího: č. 30-0-0000248

na dodávku zboží „Dodávka gastro zařízení školní jídelny“

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

mezi:

Kupující

Městská část Praha 22

Se sídlem:

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha - Uhřetěves

IČ/DIČ:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

[REDACTED]

Zastoupený:

Vojtěch Zelenka, starosta

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Prodávající

HOSPIMED, spol. s r.o.

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, Sp. zn. C/480

Se sídlem:

Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

ČSOB, [REDACTED]

Zastoupený:

Mgr. Jana Doubravová, jednatelka

(dále jen „prodávající“) na straně druhé.

Kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“:

Obě výše uvedené strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě:

1 Předmět dodatku a změna doby plnění

- 1.1 Tímto Dodatkem č. 2 se sjednává nepodstatná změna v rozsahu závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je provedení dodatečných dodávek v celkové výši **137 240,00 Kč bez DPH**.
- 1.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále snížení rozsahu prováděných dodávek, které oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu nebudou prováděny, přičemž se jedná o dodávky v celkové výši **38 884,00 Kč bez DPH**.
- 1.4 Část sjednaných nepodstatných změn (dle § 222 odst. 6 ZZVZ) zahrnuje neprovedené dodávky ve výši **38 884,00 Kč bez DPH**, které jsou uvedeny ve Změnových listech č. 25 a 26 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Jedná se o nepodstatné změny, které kupující nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 1.5 Část sjednaných nepodstatných změn (dle § 222 odst. 5 ZZVZ) zahrnuje dodatečné dodávky ve výši **137 240,00 Kč** bez DPH, které jsou uvedeny ve Změnových listech č. 18 – 24 a 27-28, odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Jedná se o nepodstatné změny, které zahrnují dodatečné dodávky, které jsou nezbytné pro dokončení předmětu plnění.
- 1.6 Termín předání dodatečných dodávek dle Dodatku č. 2 se stanoví do 30.1.2021.

2 Rozsah a cena dodatečných dodávek

- 2.1 Rozsah výše uvedených změn ze závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnových listech č. 18 – 28, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 2.
- 2.2 Cena předmětu smlouvy, sjednaná v Části 5. odst. 1 Smlouvy se **zvyšuje** o částku ve výši **98 356,00 Kč** bez DPH a nově činí:

Celkem bez DPH	2 789 125,50 Kč
DPH 21%	585 716,40 Kč
Celkem vč. DPH	3 374 841,90 Kč

3 Ostatní ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují své podpisy.
- 3.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila dne 22.12.2020 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-533-35/20.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho přílohy
Příloha č. 1: Změnové listy č. 18-28.

V Praze, dne <u>6.1.2021</u> 2020	V Praze, dne <u>23.12.</u> 2020
	
Za Kupujícího Vojtěch Zelenka starosta Městská část Praha 22	Za Prodávajícího Mgr. Jana Doubravová jednatelka HOSPIMED, spol. s r.o.

DODATEK Č. 2 - ZMĚNOVÉ LISTY 18 - 28

MÍSTNOST	POZ.	ETAPA	ZAŘÍZENÍ	ROZMĚR š x h x v	POČET ks	poznámky	jednotková cena (Kč bez DPH)	CENA CELKEM (Kč bez DPH)	Dodatečné dodávky	Neprovedené dodávky
změnový list 18			úprava jídelní linky - 6x sklo kalené čiré, jako nové horní sídlo nástupby, přesun zadních krytů		1		10 848,00	10 848,00	10 848,00	
změnový list 19			úprava jídelní linky - 6x přesun stávajícího skladu na t.vanami jako čelní sklo, vč. 4 ks úchytů a nezor opláštění spodní hrady skla		1		11 400,00	11 400,00	11 400,00	
změnový list 20			nerozový pracovní stůl se spodní polici, dřez vlevo, vč. ukončení pracovní desky přetažením v tl. Plechu		1		23 674,00	23 674,00	23 674,00	
změnový list 21			Krabička jako doplnění mezi stoly a stěnou, lemy okolo zdí		1		3 648,00	3 648,00	3 648,00	
změnový list 22			Doplnění 2 ks nohou v místě zúžené části dopravníku		1		1 920,00	1 920,00	1 920,00	
změnový list 23			Pracovní deska s otvorem pro tlakovou sprchu na pravé straně stolů, záslepka stávajícího otvoru		1		725,00	725,00	725,00	
změnový list 24			Doprava + montáž zařízení dle ZL 18 - 23		1		13 800,00	13 800,00	13 800,00	
Změnový list 25			Pojízdný stojan na přístroje a podnosy, s krytem z plexiskla na přístroje	752 x 630 x 1300	-2		13 156,50	-26 313,00		-26 313,00
Změnový list 26	7		ZÁSObNÍK MOBIlnÍ NA PODNOSY Konstrukce z nerez oceli AISI304. Jedna spodní a jedna horní police. Automatický pružinový zvedací mechanismus s možností nastavení dle váhy. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou), prům.125mm. Vhodný pro použití na konci dopravníku pro stolování podnosů. Rohy s gumovými nárazníky. Velikost police 538x385mm. Vykládací výška 800-900mm.	438 x 643 x 900	-1		12 571,00	-12 571,00		-12 571,00
změnový list 27			stůl třídící válečkový, mléká vana s odtokem vlevo, napojení na stávající odpad drtiče, ve spodní části vlevo a vpravo vsuny na 5 košů 50x500, uprostřed sp. prostor volný, bez lemu		1		43 705,00	43 705,00	43 705,00	
změnový list 28			Doplnění 2 ks skleněných polic do stávajících otevřených vitrin, bez osvětlení, nové atyp.dvojitě konzole, demontáž a opětovná montáž stávajících polic vč. LED osvětlení, 2 ks nových skleněných polic		1		27 520,00	27 520,00	27 520,00	
Cena celkem (Kč bez DPH)								98 356,00	137 240,00	-38 884,00

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL č. 18	
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves	
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha [redacted]	
Projektant:	2Vprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČO [redacted]	
Úprava jídelní linky - 6x sklo kalené číré, jako nové horní sklo nástavby, přesun zadních úchytů		
Výdej jídel		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení:		
6x Sklo kalené číré, tl. 8mm, sražené a leštěné hrany, jako nové horní sklo nástavby (vč. přesunutí zadních úchytů ve směru od zákazníka před LED osvětlení) Rozměry: 1140/1087x220x8mm		
Zdůvodnění změny:		
DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Ano		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		10 848,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		10 848,00 Kč
DPH 21%		2 278,08 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		13 126,08 Kč
Za zhotovitele:	[redacted]	Za Kupujícího:
HOSPIMED, spol. s r.o.	[redacted]	pověřený vedoucí DPS - PRAHA 22
Tomáš BUMBÁ	[redacted]	[redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	Datum: 23.11.2020
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
Datum:		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL č. 19
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves	
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3	
Projektant:	2Vprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČO	
Úprava jídelní linky - 6x přesun stávajícího skla nad t.vanami jako čelní sklo, vč. 4 ks úchytů a nerez opláštění spodní hrany skla.		
Výdej jídla		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení: 6x Přesun stávajícího horního skla nad teplými vanami jako čelní sklo, vč. 4 ks nových úchytů a nerez U-profilu jako ochrany sp. hrany skla před uštípnutím, sp. hrana skla 200mm nad úrovní výdeje Rozměry: 1140/1087x8x400mm		
Zdůvodnění změny:		
DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Ano		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	11 400,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	11 400,00 Kč	
DPH 21%	2 394,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	13 794,00 Kč	
Za zhotovitele:		Za Kupujícího:
HOSPIMED, spol. s r.o.		pověřený
Tomáš BUMBA		
Datum:		Datum: 23.11.2020
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
Datum:		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL č. 20
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, [REDACTED]
Projektant:	2Vprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČO: 26966556
Nerzový pracovní stůl se spodní policí, dřez vlevo, vč. ukončení prac. desky přetažením v tl. plechu	
Výdej jídel	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Nové řešení:	
Pracovní stůl otevřený, vlevo dřez 400x400x250mm, otvor pro baterii, spodní police, zadní a levý lem, vpravo speciální úprava podnoží a ukončení prac. desky přetažením 40mm přes konstrukci pouze v tl. plechu (bude položeno na stávající stůl poz. 7.3), součástí je i odříznutí části zadního lemu u stolu poz. 7.3 Rozměry: cca 1700(+40)x575x850mm	
Zdůvodnění změny:	
DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Ano	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: Ano	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	23 674,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	23 674,00 Kč
DPH 21%	4 971,54 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	28 645,54 Kč
Za zhotovitele:	Za Kupujícího:
HOSPIMED [REDACTED]	[REDACTED]
Tomáš B. [REDACTED]	[REDACTED]
Datum:	Datum: 23.11. 2020
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:	
Datum:	

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL č. 21
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves	
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha [redacted]	
Projektant:	2Vprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČ [redacted]	
Krabička jako doplechování mezi stoly a stěnou, lemy okolo zdí		
Přípravná masa		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení:		
Krabička jako doplechování mezi stoly a stěnou, lemy okolo zdí Rozměry: cca 2150x150x40mm		
Zdůvodnění změny:		
DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Ano		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		3 648,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		3 648,00 Kč
DPH 21%		766,08 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		4 414,08 Kč
Za zhotovitele:		Za Kupujícího:
HOSPIMED spol. s r.o. [redacted]		[redacted]
Datum:		Datum: 20.11.2020 -35-
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
Datum:		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL č. 22
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves	
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3 [redacted]	
Projektant:	2Vprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČO: 26566556	
Doplnění 2 ks nohou v místě zúžené části dopravníku		
Mytí stoného nádobí 2		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení:		
Doplnění 2 ks nohou v místě zúžené části dopravníku		
Zdůvodnění změny:		
DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Ano		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 920,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 920,00 Kč
DPH 21%		403,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		2 323,20 Kč
Za zhotovitele:	[redacted] HOSPIMED spol. s r.o. Tomáš [redacted]	Za Kupujícího:
Datum:	[redacted]	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
Datum:		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL č. 23
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3
Projektant:	ZVprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČO
Pracovní deska s otvorem pro tlakovou sprchu na pravé straně stolu, záslepka stávajícího otvoru;	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Nové řešení:	
Pracovní deska s otvorem pro tlakovou sprchu na pravé straně stolu, záslepka stávajícího otvoru, Rozměry: 300x80x40mm	
Zdůvodnění změny:	
DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: Ano	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	725,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	725,00 Kč
DPH 21%	152,25 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	877,25 Kč
Za zhotovitele:	Za Kupujícího:
HOSPIMED spol. s r.o.	pověřený ved.
Tomáš	Rösler Jiří
Datum:	Datum: 23.
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:	
Datum:	

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL č. 24
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves	
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, [REDACTED]	
Projektant:	2Vprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČO: 28368556	
Doprava + Montáž zařízení, dle ZL_18 - ZL_23		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení:		
Doprava + Instalace zařízení		
Zdůvodnění změny:		
DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Ano		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	13 800,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	13 800,00 Kč	
DPH 21%	2 898,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	16 698,00 Kč	
Za zhotovitele:	[REDACTED] spol. s r.o.	Za Kupujícího:
HOSPIMED, spol. s r.o.		nověřený vedením [REDACTED]
Tomáš BUMBÁ		Městská část PRAHA 22
Datum:	[REDACTED]	
Úplnost změnového listu za zhotovitele kontroloval:		
Datum:		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL č. 25
Identifikace akce:	
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, [REDACTED]
Projektant:	2Vprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČO: 26369396
Předmět změnového listu:	
Pojízdný stojan na příbory a podnosy, s krytem z plexiskla na příbory	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
dodávka 2ks do Mytí 2	
Nové řešení:	
nedodávat	
Zdůvodnění změny:	
DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: Ano	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	26 313,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 26 313,00 Kč
DPH 21%	- 5 525,73 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 31 838,73 Kč
Za zhotovitele:	Za Městskou část PRAHA 22
HOSPIMED [REDACTED]	[REDACTED]
Tomáš [REDACTED]	[REDACTED]
Datum: [REDACTED]	Datum: 0.12.2020
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:	
Datum:	

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL č. 26
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾:	
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, [REDACTED]
Projektant:	2Vprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČO: 26860000
Průběh změnového listu	
ZÁSOBNÍK MOBILNÍ NA PODNOSY	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
dodávka 2ks do výdeje	
Nové řešení:	
nedodávat 1ks	
Zdůvodnění změny:	
DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: Ano	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	12 571,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 12 571,00 Kč
DPH 21%	- 2 639,91 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 15 210,91 Kč
Za zhotovitele:	[REDACTED]
HOSPIMED,	[REDACTED]
Tomáš B	[REDACTED]
Datum:	[REDACTED]
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:	
Datum:	

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL č. 27										
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“										
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :											
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves										
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3										
Projektant:	2Vprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČO: [redacted]										
Stůl třídicí válečkový, mělká vana s odtokem vlevo, napojení na stáv.odpad drtiče, ve spodní části vlevo a vpravo vsuny na 5košů 500x500, uprostřed sp.prostor volný, bez lemu											
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : nebylo požadováno Nové řešení: dodat 1ks Zdůvodnění změny: DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Ne Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Vliv na termín: Ano Vliv na kvalitu díla: ne Vliv na cenu: ano <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Přípočty k ceně díla bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">43 705,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">43 705,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">9 178,05 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</td> <td style="text-align: right;">52 883,05 Kč</td> </tr> </table> Za zhotovitele: [redacted] HO [redacted] Datum: [redacted] Datum: [redacted] Datum: 9.12.2020 Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval: Datum:		Přípočty k ceně díla bez DPH:	43 705,00 Kč	Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	43 705,00 Kč	DPH 21%	9 178,05 Kč	Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	52 883,05 Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH:	43 705,00 Kč										
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč										
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	43 705,00 Kč										
DPH 21%	9 178,05 Kč										
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	52 883,05 Kč										

Dodatek č. 2

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL č. 28
Název akce:	„Dodávka gastro zařízení školní jídelny“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Kupující:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves	
Prodávající:	HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO: 25276258	
Projektant:	2Vprojekt, Milevská 1113/30, 140 00 Praha 4, IČO: 25276258	
Doplnění 2ks skleněných polic do stávajících otevřených vitrin, bez osvětlení, nové atyp.dvojitě konzole, demontáž a opětovná montáž stávajících polic vč. LED osvětlení, 2ks nových skleněných polic)		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
nebylo požadováno		
Nové řešení:		
dodat 1ks		
Zdůvodnění změny:		
DODATEČNÝ POŽADAVEK INVESTORA - zvýšení kapacity		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Ano		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	27 520,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	27 520,00 Kč	
DPH 21%	5 779,20 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	33 299,20 Kč	
Za zhotovitele:	HOSPIMED spol. s r.o.	Za Kupujícího: Městská část Praha 22
Datum: 22. 11. 2017		
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
Datum:		