

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2020 na zhotovení stavby

**„Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor - Písek“**

**„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v traťovém úseku Božejovice - Milevsko“**

**„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov“**

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

číslo smlouvy: E618-S-2577/2020/FLO

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **První SaZ Plzeň a.s.**

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921 DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni ,

spisová značka B 915

bank. spojení: ■

zastoupena: **Janem Rychterou**, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: A1 035 20

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem tohoto dodatku č. 1 je **prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací o dva měsíce a zároveň i lhůty pro dokončení celého díla též o dva měsíce.**
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že nebylo možné přidělit výluky pro stavbu „Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor - Písek“ na dopravním rameni Tábor – Ražice v předpokládaném termínu aktivace, neboť na tomto rameni již v danou chvíli probíhala výluka v úseku Božejovice – Milevsko. Zároveň je potřeba aktivaci zkoordinovat s opravnými pracemi OŘ Plzeň v žst. Bálkova Lhota, pro které je již přidělena výluka v dubnu 2021.

## II.

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2020, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2577/2020/FLO, č. smlouvy Zhotovitele: A1 035 20 (dále též „Smlouva“), dohodly na úpravě a doplnění předmětné Smlouvy, takto:

### **1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající text odst. 3.7. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **12 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **9 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## **2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP\_P+R\_22-19 národní zdroje

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky - VTP\_P+R\_04-18\_národní\_zdroje
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## **3) Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací**

- ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti (5) vyhotoveních**, z nichž Objednatel obdrží **tři (3) vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě (2) vyhotovení**.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

**Příloha č. 1** (zároveň příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

10-02-2021

V Praze dne .....

25-01-2021

V Plzni dne .....

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Jan Rychtera**  
prokurista společnosti  
První SaZ Plzeň a.s.

---

**Příloha č. 1**  
(Příloha č. 5 Smlouvy)  
**Harmonogram postupu prací**

Do přílohy Dodatku č. 1 bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací).



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1360749

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1f90be4a-f7e1-4fe1-af06-38d6a58391bc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.02.2021 14:54:01



8961d8e3-1793-484c-bbd2-c5206ed413e1