

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání 2. dílčího plnění Díla.

Důvodem pro prodloužení termínu odevzdání 2. dílčího plnění Díla je skutečnost, že v rámci provozně technické studie je nezbytné vypracovat separátní simulaci jižního zhlaví ŽST Praha hl. n., kterou zpracovává odborná složka Objednatele (O 11 GR - odbor řízení provozu). Z kapacitních možností Odboru řízení provozu však může dojít k vypracování simulace nejdříve po 15.01.2021. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání 2. dílčího plnění o jeden měsíc.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že u shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2691/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 198 205, uzavřenou dne 28.07.2020, takto:

1) ČI. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) ČI. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP+DUR/14/20
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP/04/20
 - c) Zvláštní technické podmínky – ZTP Provozně technická studie zajištění provozu osmivozových osobních vlaků v okolí Prahy ze 6.5.2020
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2691/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 198 205, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 5
Smlouvy):

Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 28 -01- 2021

Za Zhotovitele:

V Praze dne 15.01.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Rozsah plnění</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Fakturace</u>	<u>Podklad k fakturaci</u>
Zahájení prací	Ihned po účinnosti smlouvy	-	-
1. dílčí plnění (koncept studie k připomínkám)	Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo	fakturace ceny ve výši 50 % z celkové ceny díla	Předávací protokol
2. dílčí plnění (konečné plnění)	Do 7 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo	fakturace ceny ve výši 50 % z celkové ceny díla	Protokol o provedení Díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1360760

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1d81b9ed-f1dc-43f5-bf45-dc702c51362c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.02.2021 15:04:01



f7eaf8d7-c1f3-4098-a5c0-a44cf32949f9