

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**Nemocnice Písek, a.s.**, se sídlem Karla Čapka 589, 397 01 Písek  
jednající MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva a  
Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva  
IČ: 260 95 190 DIČ: CZ699005400  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vložka 1462  
(dále jen „objednatel“ na jedné straně)

a

### **Schindler CZ, a.s.**

se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 1558 00 Praha 8  
jednající

IČ: 271 27 010 DIČ: CZ27127010  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9174  
bankovní spojení  
číslo účtu  
(dále jen „zhotovitel“ na druhé straně)

tímto uzavírají dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 12. 2020, jejímž předmětem je  
„Rekonstrukce výtahu budovy L“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

### **I. Předmět dodatku**

V průběhu provádění díla nastaly nepředvídatelné okolnosti na straně objednatele, bránící objednateli v poskytnutí dostatečné řádné součinnosti pro provedení díla. V důsledku těchto okolností se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo upravující termín plnění a způsobu úhrady ceny díla.

1.1 Ustanovení čl II. Místo a termín plnění, předání díla, kontrola provádění díla odst. 2. 3. se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.3. Část díla spočívající v dodání a uskladnění výtahového zařízení u objednatele je zhotovitel povinen provést nejpozději do 31. 03. 2021. Realizaci části díla spočívající v demontáži starého výtahu a montáži nového zařízení výtahu v rozsahu dle technické specifikaci uvedené v příloze Smlouvy je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 20 kalendářních dní od obdržení písemné výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli do 8 týdnů od obdržení výzvy dle předchozí věty, nejpozději **do 31. 12. 2021**. O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat příslušný předávací protokol, který musí být též oběma

smluvními stranami či jimi písemně pověřenými či zmocněnými osobami podepsán. V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně a včas odstranit. Lhůta k odstranění se sjednává na 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně v uvedeném předávacím protokolu jinak. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného a včasného odstranění zhotovitelem. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ust. čl. IV. této smlouvy není ust. tohoto odstavce dotčeno.

1.2 Ustanovení č. III Cena díla odst. 3.3 se mění a nahrazuje tímto zněním:


3.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zálohovou platbu ve výši 1.059.600,- Kč bez DPH na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání výtahového zařízení a jejím uskladnění u objednatele. Zbývající část ceny díla ve výši 706.400,- Kč bez DPH se zavazuje zhotovitel uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném protokolárním bezvadném předání a převzetí celého díla dle smlouvy.

## **II. Závěrečná ujednání**

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž každá smluvní strana svým podpisem současně potvrzuje i převzetí jednoho vyhotovení.

V Písku dne 08. 02. 2021



Za objednatele:  
MUDr. Jirí Holan, MBA  
předseda představenstva  
Nemocnice Písek, a.s.

Ing. Dana Čagánková  
člen představenstva  
Nemocnice Písek, a.s.

V Praze dne 05. 02. 2021



Za zhotovitele:  
Schindler CZ, a.s.

