

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní firma/jméno: **JosPok s.r.o.**
se sídlem: Hoření 2435/11, Ústí nad Labem
IČO/dat. nar.: 08027013
DIČ: CZ08027013
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43388
zastoupen(á): Josef Pokštefl

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

2. PREAMBULE

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 10. 12. 2020 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu: Odvodnění podlahy kolem 1. montážní jámy, přípojky elektroinstalace a tlakového vzduchu do 1. a 2. montážní jámy a oprava 2ks schodiště do 1. montážní jámy v areálu vozovny trolejbusů ve Všebořicích (hala údržby trolejbusů, stopa č. 2, výjezd), která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 2.2. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce zjištěné po odstranění betonové podlahy, kdy podkladní konstrukce byla oproti předpokladu výrazně nerovná. Dále při opravě schodišťových stupňů do montážní jámy došlo k uvolnění stávajícího keramického obkladu nesoudržného s podkladem.

- 2.3. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce, je uvedeno v aktualizované cenové nabídce ze dne 20. 01. 2021. Tato cenová nabídka tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento Dodatek č. 1, kterým mění rozsah předmětu díla, termín dokončení díla, jakož i výše fakturace jeho ceny.

3. ZMĚNY SMLOUVY

- 3.1. Bod 3.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dílo do 15. 02. 2021“

- 3.2. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

<i>Cena díla (bez rozšíření) bez DPH:</i>	464.766,97 Kč
<i>Cena rozšíření díla bez DPH:</i>	48.334,50 Kč
<i>Celková cena díla po rozšíření bez DPH:</i>	513.101,47 Kč
<i>DPH z celkové ceny díla po rozšíření:</i>	107.751,31 Kč
<i>Celková cena díla po rozšíření včetně DPH:</i>	620.852,78 Kč

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

Cenová nabídka dohodnutých víceprací a méněprací ze dne 20. 01. 2021 v rozsahu:

- Položkový rozpočet – Odvodnění prostoru podlahy kolem montážní jámy - Vícepráce
- Krycí list soupisu prací - Pojezdová jáma – Oprava schodiště do montážní jámy - Vícepráce
- Rekapitulace členění soupisu prací - Pojezdová jáma – Oprava schodiště do montážní jámy – Vícepráce
- Soupis prací - Pojezdová jáma – Oprava schodiště do montážní jámy – Vícepráce

- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- 4.3. Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.

V Ústí nad Labem dne _____

V Ústí nad Labem dne _____

**Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.**

Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti

JosPok s.r.o.

Pokštefl Josef