

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2016/019
ze dne 8.9.2016

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a MANAX s.r.o. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „Centrum lesní pedagogiky a environmentálního vzdělávání KŘ Brno“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora, se mění rozsah prací. Přesný rozsah prací odsouhlasených projektantem stavby, je uveden ve stavebním deníku.

Vícepráce	86 335,73 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>- 49 567,08 Kč</u>
Celkem	36 768,65 Kč

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 8.9.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2016/019 ze dne 8.9.2016, byla stanovena cena za vícepráce na **36 768,65,- Kč bez DPH**.

3. Konstatuji, že dle S916/2016/019 ze dne 8.9.2016 je termín plnění stanoven v čl.III na 1.8.2016 - 30.9.2016. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 20.9.2016, tudíž se s odkazem na odst.3, čl.III uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací 20.9.2016, a termín pro řádné dokončení díla 2.11.2016.
4. Na základě požadovaných víceprací se rovněž tímto dodatkem posouvá termín pro dokončení díla na **16.12.2016**.
5. Ostatní články smlouvy o dílo č S916/2016/019 ze dne 8.9.2016 zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2016/019 ze dne 8.9.2016.

Přílohy: položkový rozpočet víceprací a méněprací 2 listy

V Brně dne 13.1.2016

Ve Zlíně dne

30.11.2016



ROZPOČET

Stavba: ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ LESNÍ PEDAGOGIKY

Objekt: ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ LESNÍ PEDAGOGIKY

Vícepráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. - KŘ Brno

Zhotovitel: Manax s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				576,54
1	346244313R00	Obezdivky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	0,20000	553,90	110,78
2	346244315R00	Obezdivky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	0,66000	705,70	465,76
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				73 107,36
3	632441014R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm	m2	58,10000	372,80	21 648,06
		58,1		58,10000		0,00
4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	58,10000	13,40	778,54
5	632411115RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 15 mm, samonivelační anhydritový potěr	m2	84,60000	230,00	19 458,00
		78,75+5,85		84,60000		0,00
6	630900020RAA	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 5 cm	m2	142,70000	218,80	31 222,76
		58,1+78,75+5,85		142,70000		0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 761,63
7	979990103R00	Poplatek za skládku suší - beton	t	15,70000	175,90	2 761,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 938,75
8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,25000	235,00	1 938,75
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 165,20
9	725640801R00	Demontáž článkových otopných těles	ks	4,00000	83,70	334,80
10	725640911R00	Zpětná montáž plyn. otopných těles, bez úprav	ks	4,000	207,60	830,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 786,24
11	612420016Ra0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková Zednické zapravení za radiátory, omítka vnitřní	m2	4,000	310,00	1 240,00
12	R	Obklad stěn SDK, nalepení na stěnu v m.č. 109 nad obklad, nad umyvadlo, přetmelení a spárování	m2	2,000	488,60	977,20
13	784191101R00	Penetrace podkladu disperzní, jednonásobná	m2	4,000	12,30	49,20
14	784195412R00	Malby z malířských směsí, otěruvzdorné, bělost 2%, dvojnásobné	m2	4,000	40,10	160,40
15	R	Obklad stěny PVC, m.č. 101 5,,5 * 3,15	m2	17,320	251,70	4 359,44

Celkem vícepráce bez DPH

86 335,73

ROZPOČET

Stavba: ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ LESNÍ PEDAGOGIKY

Objekt: ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ LESNÍ PEDAGOGIKY

Měněpráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. - KŘ Brno

Zhotovitel: Manax s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				15 000,00
1	11-01R	Sonda a stav průzkum nosné kce.nadpraží, nad navrhovanými otvory-podrobněji viz.statika	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 706,08
2	317940911RA	Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, dodávka profilů	t	0,10800	44 520,00	4 808,16
3	317234410RT	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,14400	5 860,00	843,84
4	346244381RT	Přentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,44000	732,00	1 054,08
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 767,00
5	96-01R	Odstranění lité podlahy brokováním	m2	57,00000	475,00	27 075,00
6	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,40000	204,00	81,60
7	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,40000	253,00	101,20
8	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,00000	14,60	29,20
9	979990102R0	Poplatek za skládku sutí - směr	t	0,40000	1 200,00	480,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				94,00
10	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,40000	235,00	94,00

Celkem měněpráce bez DPH

49 567,08