



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 204 03

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany


1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel

(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **Agrostav Pardubice a.s.**
sídlo: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
zastoupený : Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel společnosti
IČO : 46506063
DIČ : CZ46506063



dále jen zhotovitel

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy a dodatku č. 1

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) - 1.část – Zpevněné plochy, osvětlení, garáž**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je navýšení ceny díla a změna termínu ukončení plnění předmětu smlouvy. Důvodem pro navýšení ceny jsou práce, které nebyly



předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné pro zdárné dokončení díla. Důvodem pro změnu termínu ukončení plnění předmětu smlouvy jsou práce dle předchozí věty a omezení vyplývající ze současné pandemické situace.

IV.

Doba a místo plnění

Z důvodu změn v projektové dokumentaci a též s ohledem na současnou pandemickou situaci a z ní vyplývajících omezení a nedostatku pracovních kapacit se po vzájemné dohodě smluvních stran upravuje termín ukončení předmětu smlouvy následovně:

Termín ukončení plnění: 31.1.2021

(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

V.

Cena díla

Cena díla se z důvodu změn v projektové dokumentaci tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena za původní SoD:

Cena bez DPH	2 883 280,79 Kč
DPH 21 %	605 488,97 Kč
Cena vč. DPH	3 488 769,76 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena bez DPH	564.406,98 Kč
--------------	---------------

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	3.447.687,77 Kč
DPH 21%	724.014,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.171.702,20 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 59/7/2021/I. ze dne 8.2.2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne

V Pardubicích dne.....

.....

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

.....

Dipl. Ing. Petr Žirovnický
ředitel Agrostavu Pardubice a.s.

Příloha:

Položkový rozpočet víceprací a méněprací