

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0194/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

SILNICE II/493, II/495: HRÁDEK NA VLÁRSKÉ DRÁZE, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Ing. Kamil Prokůpek

Sídlo: Jetelova 677, 763 14 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: č.j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3
IČO: 72318481
DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
Zastoupení: Ing. Kamil Prokůpek
K jednání o technických věcech pověřen(a): Ing. Kamil Prokůpek
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 05.04.2019 uzavřely „Smlouvu č. SML/0194/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 25. 11. 2019 uzavřely dodatek č. 1, dne 19. 05. 2020 dodatek č. 2 a dne 21. 10. 2020 dodatek č. 3 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů dílčích částí plnění Smlouvy. Důvodem jsou dlouhodobé průtahy a nečinnost stavebního úřadu. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána na příslušný stavební úřad dostatečně včas dne 27. 04. 2020. Stavební řízení bylo zahájeno dne 26. 10. 2020. Následně byl vznesen požadavek na doložení studie měření hluku, která byla doložena dne 21. 12. 2020. Stavební povolení nebylo vydáno do dnešního dne ani po mnoha urgencích. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 – 4.3,** ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
 - 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 15. 04. 2021.*
 - 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 15. 04. 2021.*

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčena tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 27.01.2021

Ve Zlíně dne: 31.01.2021

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Kamil Prokůpek