

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Louny -
Obrnice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: **Ing. Martin Kašpar**, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PŠČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E650-S-4261/2020**

a

Egneza s.r.o.

se sídlem: Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most
IČO: 07274564, DIČ: CZ07274564
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 41988
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Michalem Bernátem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18E53**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Louny - Obrnice – projektová dokumentace**“, evid. č. **65020209** uzavřely dne 10. 11. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 5., odstavec 5.3 Smlouvy se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 4 Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“), který je součástí Změnového listu a zároveň mění přílohu č. 4 Smlouvy.

Zdůvodnění:

Důvodem změny lhůty dokončení celkové lhůty pro dokončení Díla 2. dílčí etapy je složitá situace ve státní správě vlivem vládních opatření a koordinaci jednotlivých dotčených orgánů v rámci Městského úřadu Louny. Předmětný záměr se nachází na pozemcích ve státních správních územích dvou obcí s rozšířenou působností Most a Louny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **2** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění - příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 15. 02. 2021

V Mostě dne 10. 02. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Michal Bernát

jednatel společnosti
Egneza s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)**Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 18. 12. 2020	Geodetická dokumentace, stávající stav mostních objektů a návrh technického řešení projektů k připomínkovému řízení zadavateli, nový stav mostních objektů, projednání návrhu s OR Ůstí n. L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN, statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu, hydrotechnický výpočet u propustků, soupisy prací (výkazy výměr) a dodání 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	Předávací protokol (pro část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 04. 2021	Zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ pro následnou realizaci opravy mostních objektů ve výlukách 12N v 04/2021, 2x12N v 05/2021 a 25N v 10-11/2021.	Předávací protokol
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 30. 04. 2021</u>	-	-

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1363598

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cf89b5ed-710d-42db-95af-372c9ee2588b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.02.2021 09:58:01



68b16d52-e9c0-462a-a186-5402219c9bb7