

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlčnov uzavřené dne 12. 9. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 01 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Roman Hák, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
Adresa:	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon:	x x x x x x x x x, +420 727 956 372
E-mail :	d.baumrukrova@spucr.cz, r.hak@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku :	Mgr. Kateřina Odložilíková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO / DIČ:	26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vlčnov“ (dále jen „smlouva“). Dne 14. 8. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Zhotovitel požádal o úpravu termínů plnění dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) a dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z následujících důvodů. Vlivem pandemie způsobené koronavirem SARS CoV-2, kterou byla v roce 2020 obec Vlčnov významně zasažena, se zpozdilo projednávání plánu společných zařízení ve sboru zástupců vlastníků, a dále smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu jako podkladu pro zpracování PSZ je uzavřena s termínem plnění 30. 4. 2021. V důsledku těchto skutečností dochází ke zpoždění prací na dílčí části 3.5.1. Upravené termíny plnění odrážejí nutnost projednání PSZ v RDK a schválení zastupitelstvem obce.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla:

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín ukončení: 15. 10. 2021

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín ukončení: 15. 10. 2022

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2018, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s.r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Ve Zlíně dne 17. 2. 2021

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vičnov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	70			15.12.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1680			15.12.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	140			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	195			15.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1820			15.12.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1799			15.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 906 371	15.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1799			15.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	350			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1799			15.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 823 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	1799			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					359 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						3 906 371,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						3 823 100,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						359 800,00 Kč

Celková cena bez DPH v Kč	8 089 271,00 Kč
DPH 21% v Kč	1 698 746,91 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	9 788 017,91 Kč