

## **Dodatek č. 6**

ke smlouvě o dílo č.obj.: **E617-S-557/2019**; č. zhot.: **19-041.250** uzavřené dne 06. 03. 2019  
(dále též „Smlouva“) mezi:

### **Objednatelem:**

**Správa železnic, státní organizace,**  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc – organizační jednotka  
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

### **Zhotovitelem:**

**Společníci Společnosti „SP + SEU\_Pardubice – Stéblová\_DSP“ založené Smlouvou  
o společnosti ze dne 27. 11. 2018, se sídlem na adrese Společníka 1**

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088  
bank. spojení: xxx  
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva  
**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové  
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové  
jako „Správce“ a „Společník 1“

**a**

#### **SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 21645  
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**  
Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
jako „Společník 2“  
zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ:  
25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 27. 11. 2018  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci  
stavby:

**„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění  
Pardubice-Rosice nad Labem -Stéblová“**

**ISPROFOND: 5533520003**

**PREAMBULE**

Na žádost objednatele vzhledem k vývoji cen stavebních zakázek v důsledku narůstající cenové hladiny prací a materiálů ve stavebnictví je nutné dodatečné prověření ekonomické efektivity stavby.

Na základě dohody smluvních stran bude ekonomická efektivita stavby prověřena formou aktualizace ekonomického hodnocení v následujících bodech:

- aktualizace IN (dle získaných podkladů),
- aktualizace PN infrastruktury ve variantě bez projektu a ve variantě s projektem.

**I.**

Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s ust. §222 ZZVZ dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na změně a doplnění Smlouvy č. obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 takto:

1. V Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se zrušuje stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit  
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy vč. dodatků č. 1-5 bez DPH:	<b>58 746 000,00 Kč</b>
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 6 Smlouvy, bez DPH	<b>96 000,00 Kč</b>
Celková Cena Díla včetně prací dle dodatku č. 6 Smlouvy bez DPH:	<b>58 842 000,00 Kč</b>

**slovy: padesátosmmilionůosmsetčtyřicetdvatisíckorun českých**

2. V příloze č.1 Smlouvy - Specifikace Díla se za doplňuje bod „zpracování aktualizace ekonomického hodnocení ve fázi 3 za účelem zvýšení rezervy stavby“.
3. V Příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla se vkládá v části 2 Dodatečné služby nová položka č.27. Cena těchto dodatečných služeb je ve výši **96 000 Kč bez DPH**, o tuto cenu dodatečných služeb se navyšuje cena „Celkem za dodatečné služby“ a dále se pak v části „Cena díla“ se zvyšuje Cena díla (bez DPH) a Cena za zpracování Projektu o cenu dodatečných služeb dle tohoto dodatku.
4. V Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění se vkládá nová dílčí etapa s označením „6a“, jejímž obsahem je aktualizace ekonomického hodnocení ve fázi 3 s dobou plnění do 16.2.2021. Stávající 6. dílčí etapa se nově označuje jako 6b.dílčí etapa, v této souvislosti se v řádku „Termín dokončení Díla“ upravuje označení 6.Dílčí etapy na 6b.Dílčí etapy.

5. V návaznosti na vložení nové 6a.dílčí etapy a změnu označení stávající 6.dílčí etapy na 6b.dílčí etapu dochází v Příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru“ k vložení položky „6a.dílčí etapa“ , cenu 6a. dílčí etapy tvoří cena za zpracování položky č. 27 Dodatečných služeb.  
Cena 6. dílčí etapy, nově označená jako 6b. dílčí etapa, se nemění.  
V části přílohy č.4, označené „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru“, se mění cena „Celkem“ o cenu dodatečných služeb dle tohoto Dodatku.
6. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla  
**znění ke dni podpisu dodatku č. 6**
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DSP/14/18
- Příloha č. 3: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby VTP/DSP/09/18  
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 6. 9. 2018
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla  
**znění ke dni podpisu dodatku č. 6**
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění  
**nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6**
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů  
**znění ke dni podpisu dodatku č. 1**
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 nedotčená Dodatkem č. 6 se nemění.
- Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Přílohou Dodatku č. 6 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:  
Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy) : Specifikace díla  
**nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6**  
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
**nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6**

Příloha č.3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

V Praze dne 16.2.2021

V Praze dne

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze  
dne 27.11.2018  
SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze  
dne 27.11.2018  
SUDOP EU a.s.

## **Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSŽ
- návrh ochranného plotu cca od km 8,2 do km 8,5 u obce Stéblová
- úprava kolejového řešení z důvodu koordinace s opravnými pracemi Oblastního ředitelství Hradec Králové na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L ( úprava napojení do nového stavu kolejí č.7,9 a 11)
- doplnění kolejiště o výhybku č.11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L z důvodu koordinace s připravovanou stavbou vlečky Pardubického spolku historie železniční dopravy
- prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232) a jeho náhrada objízdou komunikací
- aktualizace seznamu pozemků dotčených stavbou a časově omezených vyjádření dokladové části DÚR;
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;
- zpracování aktualizace ekonomického hodnocení ve fázi 3 za účelem zvýšení rezervy stavby

**Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy)  
 Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování DSP**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
<b>Celkem za základní služby:</b>				<b>44 400 000</b>	

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**2. Dodatečné služby na zpracování DSP**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Zajištění mapových podkladů				
9	Geodetické práce				
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				

13	Analýza a vyhodnocení rizik				
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
15	Koordinátor BOZP v přípravě				
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
18	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
19	Vizualizace				
20	Průkaz dopravně technologického a kapacitního charakteru pro připravované traťové úseky				
21	aktualizace seznamu pozemků dotčených stavbou a časově omezených vyjádření dokladové části DÚR				
22	prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232)				
23	úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSŽ				
24	ochranný plot u obce Stěblová od km 8,2 do 8,5				
25	koordinace s opravnými pracemi OŘ na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L				
26	doplnění kolejiště o výhybku č 11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L				
27	Aktualizace ekonomického hodnocení ve fázi 3				
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>		<b>12 582 000</b>			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
28	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				1 860 000
<b>Celkem za AD:</b>		<b>1 860 000</b>			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad „31“ měsíců) v celkovém počtu

1 550 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>58 842 000,00 Kč</b>	<b>12 356 820,00 Kč</b>	<b>71 198 820,00 Kč</b>
<b>Z toho</b>		
<b>Cena za zpracování Projektu</b>	-	-
<b>56 982 000,00 Kč</b>	<b>11 966 220,00 Kč</b>	<b>68 948 220,00 Kč</b>
<b>Cena za výkon autorského dozoru</b>	-	-
<b>1 860 000,00 Kč</b>	<b>390 600,00 Kč</b>	<b>2 250 600,00 Kč</b>

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<b>10 831 200,00 Kč</b>	<b>13 105 752,00 Kč</b>
<b>1b. Dílčí etapa</b>	<b>582 000,00 Kč</b>	<b>704 220,00 Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>18 394 800,00 Kč</b>	<b>22 257 708,00 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>10 831 200,00 Kč</b>	<b>13 105 752,00 Kč</b>
<b>4a. Dílčí etapa</b>	<b>12 865 440,00 Kč</b>	<b>15 567 182,40 Kč</b>
<b>4b. Dílčí etapa</b>	<b>132 000,00 Kč</b>	<b>159 720,00 Kč</b>
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>3 249 360,00 Kč</b>	<b>3 931 725,60 Kč</b>
<b>6a. Dílčí etapa</b>	<b>96 000,00 Kč</b>	<b>116 160,00 Kč</b>
<b>6b. Výkon autorského dozoru</b>	<b>1 860 000,00 Kč</b>	<b>2 250 600,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>58 842 000,00 Kč</b>	<b>71 198 820,00 Kč</b>



**Příloha č.3 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b><u>1a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 6měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 20% ceny DSP	Předání doplňujících průzkumů	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>1b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 8 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 1 a dle Dodatku č. 2	Aktualizace dokladové části DÚR prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 12 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 30% ceny DSP a 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 3	DSP k připomínkovému řízení dle VTP, Průkaz dopravně technologického a kapacitního charakteru pro připravované traťové úseky	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 15 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 20% ceny DSP	DSP se zpracovanými připomínkami dle VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>4a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 19 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace cca 23,756 % ceny DSP	Definitivní předání DSP (mimo žádost o spolufinancování) s dokladovou částí pro stavební povolení se zpracovanými připomínkami z projednání, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby a podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b><u>4b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2 měsíců</b> od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací na tomto dílčím plnění Fakturace cca 0,244 % ceny DSP	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	Předávací protokol
<b><u>5. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 20 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 6 % ceny DSP	Definitivní předání kompletní dokladové části – majetkové vypořádání	Předávací protokol

<b><u>6a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 16.2.2021</b> Fakturace 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 6	Aktualizace ekonomického hodnocení ve fázi 3	Předávací protokol
<b><u>6b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31 měsíců</b> (předpoklad 2/2021-8/2023) Fakturace AD s čtvrtletním plněním dle harmonogramu provádění stavby.	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 31měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 31. 8. 2023</u></b> (v závislosti na zahájení 6b. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1363813

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ec591abf-e6e2-4d33-904e-92428f0bd702

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.02.2021 11:10:01



c0c57a3a-ba29-4c0a-b47a-de8e0eb9c4e3