

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

"Lautnerova 1, Šumperk - zateplení objektu"

PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Převzetí staveniště (příprava stavby na zahájení prací):

20.01.2021

Samotné zahájení stavebních prací

21.01.2021

	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	
ZATEPLENÍ FASÁDY										
Zemní práce								45 289,50 Kč		45 289,50 Kč
Svislé konstrukce					28 961,38 Kč					28 961,38 Kč
Vodorovné konstrukce					1 531,46 Kč					1 531,46 Kč
Komunikace								35 914,61 Kč	5 000,00 Kč	40 914,61 Kč
Úpravy povrchu					35 855,00 Kč	35 855,00 Kč	35 855,00 Kč	17 928,98 Kč		125 493,98 Kč
Omítky vnější					665 562,00 Kč	665 562,00 Kč	665 562,00 Kč	332 781,15 Kč		2 329 467,15 Kč
Ostatní konstrukce a práce						45 150,00 Kč	45 150,67 Kč			90 300,67 Kč
Lešení					94 047,00 Kč	94 047,00 Kč	94 047,00 Kč	47 025,54 Kč		329 166,54 Kč
Bourání konstrukcí, demolice					42 335,00 Kč	40 336,73 Kč				82 671,73 Kč
Přesun hmot HSV					29 598,00 Kč	29 599,64 Kč	29 599,00 Kč	14 799,00 Kč		103 595,64 Kč
Izolace tepelné						661,93 Kč				661,93 Kč
Konstrukce klempířské					47 954,00 Kč	47 954,00 Kč	47 954,00 Kč	23 977,27 Kč		167 839,27 Kč
Krytiny tvrdé							5 490,00 Kč	5 490,36 Kč		10 980,36 Kč
Konstrukce zámečnické							43 953,00 Kč	21 976,97 Kč		65 929,97 Kč
Nátěry							28 882,24 Kč	20 000,00 Kč	8 500,00 Kč	57 382,24 Kč
Malby							67 064,80 Kč	33 532,40 Kč		100 597,20 Kč
VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ										
Svislé konstrukce			1 084,11 Kč	1 085,10 Kč						2 169,21 Kč
Úprava povrchu			150 039,51 Kč	150 039,51 Kč						300 079,02 Kč
Bourání konstrukcí, demolice			62 921,36 Kč	62 921,35 Kč						125 842,71 Kč
Přesun hmot HSV			7 997,56 Kč	7 997,56 Kč						15 995,12 Kč
Konstrukce truhlářské			85 582,88 Kč	85 582,87 Kč						171 165,75 Kč
Výplně otvorů vnější			241 456,00 Kč	241 456,29 Kč						482 912,29 Kč
Konstrukce zámečnické			11 165,00 Kč	11 165,45 Kč						22 330,45 Kč
Vnější žaluzie			24 145,94 Kč	24 146,00 Kč						48 291,94 Kč
Vnitřní žaluzie			55 241,22 Kč	55 240,00 Kč						110 481,22 Kč
Zasklívaní			107 508,00 Kč	107 508,00 Kč	80 631,13 Kč					295 647,13 Kč
ZATEPLENÍ PODLAHY 1. NP										
Zemní práce		63 724,49 Kč	63 724,49 Kč	63 724,49 Kč						191 173,47 Kč
Úpravy povrchu		3 219,20 Kč	3 219,20 Kč	3 219,20 Kč						9 657,60 Kč
Úpravy povrchu - podlahy		87 355,00 Kč	87 356,48 Kč	87 355,00 Kč						262 066,48 Kč
Ostatní konstrukce a práce		7 582,00 Kč	7 582,60 Kč	7 582,00 Kč						22 746,60 Kč

			359 418,48 Kč	359 418,48 Kč						718 836,96 Kč
BYT DOMOVNÍKA										
Zemní práce									17 433,51 Kč	17 433,51 Kč
Vodorovné konstrukce					15 598,15 Kč					15 598,15 Kč
Komunikace									14 808,16 Kč	14 808,16 Kč
Úpavy povrchu					5 782,20 Kč	5 782,20 Kč	5 782,20 Kč	2 891,16 Kč		20 237,76 Kč
Omítky vnější					87 898,85 Kč	87 898,85 Kč	87 898,30 Kč	43 950,06 Kč		307 646,06 Kč
Ostatní konstrukce a práce						5 064,00 Kč	5 064,98 Kč			10 128,98 Kč
Lešení					8 533,04 Kč	8 533,04 Kč	8 533,04 Kč	2 266,52 Kč	2 000,00 Kč	29 865,64 Kč
Bourání konstrukcí a demolice					24 500,00 Kč	21 243,48 Kč				45 743,48 Kč
Přesun hmot HSV					8 307,00 Kč	8 307,00 Kč	8 310,00 Kč	4 153,05 Kč		29 077,05 Kč
Povlakové krytiny							126 138,47 Kč			126 138,47 Kč
Izolace tepelné						63 240,74 Kč				63 240,74 Kč
Konstrukce tesařské					6 009,00 Kč	12 020,95 Kč				18 029,95 Kč
Konstrukce klempířské					27 157,00 Kč	27 157,00 Kč	27 155,00 Kč	13 578,90 Kč		95 047,90 Kč
Konstrukce truhlářské		4 882,87 Kč	4 882,87 Kč							9 765,74 Kč
Výplně otvorů vnější		9 081,16 Kč	9 081,16 Kč							18 162,32 Kč
Nátěry							2 926,00 Kč	1 463,01 Kč		4 389,01 Kč
Malby							16 441,00 Kč	8 221,40 Kč		24 662,40 Kč
Vnitřní žaluzie		3 885,40 Kč	3 885,40 Kč							7 770,80 Kč
Zasklívání		13 247,00 Kč	13 247,00 Kč	9 935,83 Kč						36 429,83 Kč
Elektroinstalace a slaboproud							27 189,11 Kč			27 189,11 Kč
VRN	10 000,00 Kč	21 337,50 Kč	21 337,50 Kč	21 337,50 Kč	21 337,50 Kč	21 337,50 Kč	21 337,50 Kč	21 337,50 Kč	11 337,50 Kč	170 700,00 Kč
SUMA	42 689,05 Kč	741 633,40 Kč	1 910 671,72 Kč	2 015 608,59 Kč	1 793 472,74 Kč	2 152 103,26 Kč	1 414 966,04 Kč	728 819,05 Kč	26 837,50 Kč	10 826 801,37

Dokončení prací v 1. NP uvnitř včetně vnitřních prostor celého objektu
Předání díla

30.05.2021
8.9.2021

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora