

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

č. 2023/2020/OI



### Smluvní strany



#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

#### PTD Muchová, s.r.o.

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava  
zastoupena jednatelem společnosti  
Ing. Alenou Muchovou  
Zapsána v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č.  
41367

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČO: 27767931  
DIČ: CZ27767931  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s částí D čl. V odst. 16 smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2023/2020/OI ze dne 15.07.2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na zpracování projektových dokumentací stavby „Rekonstrukce VO oblast DK Poklad“ z důvodu vzniklých víceprací během projekční přípravy a výkonu inženýrské činnosti v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:  
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“
- Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 – Popis změn, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- Část B, čl. III. Cena díla se mění a nově zní:  
„Cena za splnění díla dle části B, čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Projektová dokumentace – 1. etapa</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
„Rekonstrukce VO oblast DK Poklad“ - DÚR	56 880,00	11 944,80	68 824,80
„Rekonstrukce VO oblast DK Poklad“ - DPS	37 900,00	7 959,00	45 859,00
<b>Projektová dokumentace – 2. etapa</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
„Rekonstrukce VO oblast DK Poklad“ - DÚR	55 300,00	11 613,00	66 913,00
„Rekonstrukce VO oblast DK Poklad“ - DPS	55 100,00	11 571,00	66 671,00
<b>CENA CELKEM</b>	<b>205 180,00</b>	<b>43 087,80</b>	<b>248 267,80</b>

- V část C, čl. I. Předmět díla se odstavec 1. doplňuje o text: „Příkazník se zavazuje provést inženýrskou



- *za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „Rekonstrukce VO oblast DK Poklad – 1. etapa“ příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.*
- *za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „Rekonstrukce VO oblast DK Poklad – 2. etapa“ příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.“*

## **čl. II.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 05906/RM1822/89 ze dne 16.02.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2023/2020/OI ze dne 15.07.2020 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Zdůvodnění změn

Za objednatele

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Zuzana Bajgarová  
Datum: 2021.02.18  
12:53:18 +01'00'  
**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

*„elektronicky podepsáno“*

Za zhotovitele

**Ing. Alena Muchová**  
Digitálně podepsal Ing. Alena  
Muchová  
Datum: 2021.02.16 13:21:47  
+01'00'  
**Ing. Alena Muchová**  
jednatel společnosti

*„elektronicky podepsáno“*

## **Zdůvodnění změn**

Předmětem smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2023/2020/OI uzavřené se zhotovitelem PTD Muchová, s.r.o. je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby. Zájmové území stavby zahrnuje 2 parky u DK Poklad a dále pak zpevněné plochy před DK Poklad u ul. Matěje Kopeckého.

V rámci zpracovávání DÚR byla připravovaná stavba rekonstrukce VO koordinována s plánovanou revitalizací parků u DK Poklad (investor MO Poruba, zpracovatel ZAKA 22) a s projektovou dokumentací „Parkovací objekty DK Poklad“ (investor SMO, zpracovatel Kania, a.s.).

Projektová dokumentace pro stupeň DÚR byla předložena dotčeným orgánům státní správy k vydání stanovisek. V průběhu výkonu inženýrské činnosti bylo vydáno odborem ochrany životního prostředí magistrátu města Ostravy stanovisko č. KS 2277/2020 k dokumentaci stavby „Rekonstrukce VO oblast DK Poklad“. V části B tohoto stanoviska bylo vydáno záporné závazné stanovisko se zdůvodněním, že stavba nacházející se na pozemku, který je součástí registrovaného významného krajinného prvku č. 133 „Park u kulturního domu Poklad“, byla projekčně koordinována se zpracovanou studií „Návrhová studie parků u DK Poklad“, avšak tato návrhová studie nebyla MMO OŽP předložena k vydání závazného stanoviska dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Investor revitalizace parků byl osloven k dopřesnění časového harmonogramu další projekční přípravy revitalizace parků, tak aby bylo možno plynule pokračovat v projekční přípravě stavby rekonstrukce veřejného osvětlení. Z informací investičního odboru ÚMOB Poruba vyplývá, že s dalšími projekčními pracemi bude započato v průběhu roku 2021, s předpokládanou realizací v roce 2022. Na základě tohoto časového předpokladu není možné v současné době podat žádost o vydání územního rozhodnutí pro celý rozsah stavby, neboť by zhotovitel PD neměl k dispozici doklady vyžadované pro vydání územního rozhodnutí.

Aby nedošlo k průtahům v časové ose přípravy a realizace stavby „Rekonstrukce VO oblast DK Poklad“ je navržena etapizace této stavby, která bude rozdělena na 2 etapy.

**Etapa 1** bude zahrnovat část stavby před DK Poklad – tato část není vázána na koordinaci s návrhovou studií parků, je tedy možno pokračovat v inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a následně stavbu realizovat. Předpoklad realizace 08-10/2021.

**Etapa 2** bude zahrnovat část stavby nutnou ke koordinaci s revitalizací parků u DK Poklad – tato část bude i nadále koordinována s revitalizací parků a to jak prostorově, tak časově. Projektová dokumentace bude zpracována až době, kdy bude zahájena projektová příprava a inženýrská činnost na stavbě revitalizace parků u DK Poklad. Realizace proběhne v časové koordinaci s realizací revitalizace parků.

Vzhledem k výše uvedenému bude zhotovitelem pro stavbu „Rekonstrukce VO oblast DK Poklad“, oproti původnímu předmětu smlouvy o dílo a smlouvy příkazní, vypracována DÚR a DSP pro každou etapu stavby zvlášť, bude zajištěn výkon inženýrské činnosti pro každou z etap samostatně a zajištěno vydání 2 územních rozhodnutí (samostatně pro etapu 1 a etapu 2).