

DODATEK č. 6

SMLOUVY O DÍLO č. 1342-2017-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx – Ing. Krامل xxx – Ing. Horáková
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz e.horakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGERIS s. r. o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti Ing. Ivo Podrackým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143 / 0300
IČO:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 21.9.2017 upravují smluvní podmínky následujícím způsobem:

I.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín se mění z 28.2.2021 na **30.7.2021**.

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Termín se mění z 28.2.2021 na **30.7.2021**.

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 28.2.2021 na **30.7.2021**.

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 28.2.2021 na **30.7.2021**.

Důvodem změny termínů je skutečnost, že Město Bučovice v průběhu roku 2019 a 2020 projednávalo se značným zpožděním nový územní plán sídelního útvaru Bučovice, do kterého z hlediska působnosti spadá i katastrální území Vícemilice. Konečná podoba nového územního plánu po připomínkovém řízení byla schválena na zastupitelstvu konaném dne 7.10.2020 a nový územní plán tak nabyl účinnosti k 26.10.2020. V prosinci 2020 informoval Odbor územního plánování MěÚ Bučovice o soukromém developerském záměru v lokalitě Přední padělky. Záměr zcela zásadně zasahuje do řešení vodohospodářských poměrů celé lokality v rámci PSZ. Záměr vyvolá změnu obvodu KoPÚ, přeřešení návrhu PSZ a jeho nové projednání se sborem zástupců. Podklady pro změnu obvodu KoPÚ jsou v současné době připravovány a budou předloženy Městu Bučovice, které je bude projednávat na zastupitelstvu. Již nyní je však nutné zohlednit časové narušení postupu prací posunem termínů, které však nebylo zaviněno postupem zhotovitele.

II.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

III.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností (obsahuje obchodní tajemství)

V Brně dne: 18.2.2021

V Brně dne: 18.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Za správnost vyhotovení : Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	110	2 000		11/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	2 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	396	1 200		02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	1 500		
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	2 850		06/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			---
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000		---
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	428	200		11/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	428	600		11/2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 525 550	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	428	1 200		30.7.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	52	1 100		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	106	1 250		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	1 500		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	428	1 250		06/2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 275 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	428	600		do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					256 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	88	750		do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					66 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 525 550,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 275 300,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	256 800,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	66 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 123 650,00 Kč
DPH 21 % v Kč	655 966,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 779 616,50 Kč