

DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO č. 28/2019/I/Pr
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města
[REDAKCE] místostarosta města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic a
údržby majetku města, tel.: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

a

2. Zhotovitel: **APC SILNICE s.r.o.**
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE], jednatel společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ60705981
IČO: 60705981
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 15132.
(dále jen *zhotovitel*)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 28/2019/I/Pr k realizaci díla: zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s názvem „**Rekonstrukce místních komunikací na ulicích Tkalcovská a Příkopní v Bílovcích, včetně chodníkových těles a parkovacích míst**“, (dále jen „Smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně textu Smlouvy o dílo, článku III. Doba plnění, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 15.1.2021. Důvodem úpravy původního termínu plnění předmětu díla je skutečnost, že objednatel musí dořešit

majetkoprávní vztahy k pozemku dotčenému stavbou, požadavek společnosti SmVaK a.s., týkající se koordinace s projektem na rekonstrukci řádu v jejím vlastnictví a dalším důvodem je vyhlášení nouzového stavu v ČR vlivem výskytu koronaviru SARS CoV-2 a s tím spojených karanténních opatření.

Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) – původní text se vypouští a nahrazuje se novým textem takto:

- a. Projektová dokumentace pro společné povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

do 5-ti měsíců od doručení kladného vyjádření k projektové dokumentaci společnosti SmVaK Ostrava a.s. a od doručení souhlasu vlastníka pozemku p.č.625/5 v k.ú. Bílovec-město. Uvedená lhůta počne běžet od doručení pozdějšího vyjádření/souhlasu.

- 2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne: 18. 02. 2021

Za objednatele:



starostka města

V Brně dne: 12. 2. 2021

Za zhotovitele



jednatel