

## SILNICE III/42825: MORKOVICE

### DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0832/19

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

#### **Ing. Jiří Škrabal**

Sídlo: xxxxxxxxxxxx  
Živnostenský list: ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/7-F, vydal OÚ Zlín, ref. Okresní živnostenský Úřad dne 8.4.1997  
IČO: 48476684  
DIČ: xxxxxxxxxxxx  
Zastoupení: Ing. Jiří Škrabal  
K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Škrabal  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

### **Článek I.**

#### **Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29. 11. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0832/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění dílčích částí závazku Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem jsou průtahy během zajišťování podkladů ke stavebnímu řízení a během samotného stavebního řízení. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána na příslušný stavební úřad počátkem prosince 2020. Stavební řízení bylo zahájeno dne 20.1.2021. V závislosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-COV-2 lze předpokládat také zdržení v nabytí právní moci stavebního povolení a předání projektové dokumentace potvrzené příslušným stavebním úřadem. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

### **Článek II.**

#### **Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2, 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 31.05.2021**.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději **do 31.05.2021**.

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 22.01.2021

V Želechovicích nad Dřevnicí, dne: 25.01.2021

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Škrabal