

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodatek“)

### Objednatel:

**Město Valašské Meziříčí**

zastoupený:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č.účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

00 304 387

CZ00304387

### Zhotovitel:

**Designtec s.r.o.**

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

tel.:

e-mail:

bank.spojení:

číslo účtu:

zapsaný:

43802 dne 16. ledna 2009

Náklo 66, 783 32 Náklo

Ing. Radkem Šiškou, jednatel společnosti

285 72 327

CZ285 72 327

v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Osoba oprávněná k jednání:

ve věcech technických: Ing. Radek Šiška

dále jen „zhotovitel“

## I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování:

- A. **projektová dokumentace – technická pomoc v podrobnostech pro provádění stavby – údržbové práce (dále též část A)**
- B. **projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby - rekonstrukce (dále též část B)**
- C. **položkový rozpočet, výkaz výměr a inženýrská činnost – rekonstrukce (dále též část C)**

vše pro stavbu „Lávka pro pěší u Přístavu“ (dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“). V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy.

Úprava závazku ze smlouvy o dílo spočívá:

- V rámci projednávání návrhu s dotčenými orgány a správci sítí došlo k průtahům z důvodu epidemiologické situace. V dokladové části je potřebné ještě stanovisko Povodí Moravy a

Koordinované stanovisko. Bez stanoviska Povodí Moravy je obtížné dopracovat položkový rozpočet stavby.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1.**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo **takto**:

Článek V. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zahájení díla (obou částí): do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení a předání díla:

Část A. : do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Část B. : do sedmi měsíců od účinnosti smlouvy

Část C. : do patnácti měsíců od účinnosti smlouvy

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0062/2020/OKS ze dne 24. 3. 2020 se nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb, MěÚ Valašské Meziříčí, na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/5.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne 17. 2. 2021

V Brně dne 9. 2. 2021

.....  
[redacted]  
vedoucí odboru komunálních služeb

- objednatel-

.....  
Ing. Radek Šiška  
jednatel společnosti

- zhotovitel-