

## Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

### SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň

IČ: 66362717

Jednající: Ing. Luděk Šantora, ředitel

*Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel*

a

### DOZORSTAV s.r.o.

se sídlem: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 28382234

Jednající: Štěpán Robek, jednatel

*Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel*

*objednatel na straně jedné a zhotovitel na straně druhé dále též společně jako smluvní strany*

### 1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 5 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 30.6.2016 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2016/SITMP/0067), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP“.

Při dílčím převzetí díla dle čl. 2. 4. a) smlouvy, ve znění dodatku č. 1 smlouvy, ke dni 31. 12. 2016, bylo zjištěno, že u objektu, který měl být předmětem předání a to: „*druhá část haly, ve které se nachází Centrum robotiky (tzv. přístavek) p. č. 6376/1 k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba bez č.p.*“

**1.1.** Vystaly změny, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.)

V důsledku těchto změn je nutno

- o vytvořit architektonické a technologické řešení podkroví na kancelářské prostory (původní záměr, podkroví nevyužíváno)
- o provést realizaci víceprací spojených s využitím podkroví jako kanceláří

**1.2.** v průběhu realizace díla, vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací, a to především:

- o Technologické řešení drenáží
- o Technologické a statické řešení výměny nosných dřevěných sloupů (vazba na průchody vstupními dveřmi)
- o Technologické řešení schodiště a podlah (zajištění co nejvyšší podchodí výšky mezi podlahou a stropními trámy)
- o Technologické řešení příček 1.PP a rozsahu topného systému

které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací,

**1.3.** Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a termínu dodání níže uvedeným způsobem.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:

### 2.1. Dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací a změn

Smluvní strany se dohodly, že po přesném vymezení rozsahu a ceny víceprací a změn jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky bude rozsah a cena víceprací a změn stanoven dalším dodatkem smlouvy.

### 2.2. Změna termínu dodání (posunutí veškerých termínů v důsledku víceprací a změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky)

#### 2.2.1. **změna čl. 2.4. a) smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy a to tak, že původní text tohoto článku ve znění**

Rekonstrukce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací objektu druhá část haly, ve které se nachází Centrum robotiky (tzv. přístavek) p. č. 6376/1 k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba bez č.p., č.e., (celkově hotové včetně napojení na síť, vyjma plynu -zkoušky topení budou provedeny při celkovém předání díla) do 31.12.2016, (pozn. tento dílčí termín čl. 2.4.a) nemá vliv na fakturaci spojenou s článkem 2.4.smlouvy).

**se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem:**

Rekonstrukce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a tímto dodatkem - objektu druhá část haly, ve které se nachází Centrum robotiky (tzv. přístavek) p. č. 6376/1 k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba bez č.p., č.e., (celkově hotové včetně napojení na síť, vyjma plynu - zkoušky topení budou provedeny při celkovém předání díla) **do 20.2.2017**, (pozn. tento dílčí termín čl. 2.4.a) nemá vliv na fakturaci spojenou s článkem 2.4.smlouvy).

#### 2.2.2. **změna čl. 2.5. smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy a to tak, že původní text tohoto článku ve znění dodatku č. 1**

Celkové dokončení díla: „Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP“ tj. celkové dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami do 31.1.2017.

**se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem:**

Celkové dokončení díla: „Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP“ tj. celkové dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami do **20. 3. 2017**.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**3.1.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.

**3.2.** Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.

**3.3.** Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

V Plzni dne 2. 1. 2017

V Plzni dne 2. 1. 2017

.....  
**Ing. Luděk Šantora**  
ředitel

.....  
**Štěpán Robek**  
jednatel