



**Dodatek č. 2 – změna závazku ze Smlouvy o dílo č. 2016002093
na veřejnou zakázku
„Cyklostezka – trasa „E“ – etapa I“**

číslo smlouvy objednatele: 2016002093
číslo smlouvy zhotovitele: 16/3266
číslo veřejné zakázky: 16063

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
statutárního města České Budějovice,
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice

IČ: 002 44 732

DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice

č. účtu.: 4209522/0800

kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 211

dále jako **Objednatel**

1.2. K-BUILDING CB, a.s.

sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

zapsán u rejstříkového soudu: Krajský soud v Českých Budějovicích, B1516

IČ: 261 05 594

DIČ: CZ 26105594

zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

kontaktní údaje:

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jako **Zhotovitel**

2. Účel a Předmět dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 7.9.2016 uzavřely Smlouvu o dílo a následně, dne 24.1. 2017 Dodatek č. 1 (č. smlouvy v evidenci objednatele 2016002093), dále jen Smlouva, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Cyklostezka – trasa“E“ – etapa I“ a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16063, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon).
- 2.3. Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto dodatkem je změna závazku ze



Smlouvy

- a) dle ust. § 222 odst. 6 zákona dle Změnového listu č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6
- b) dle ust. § 222 odst. 7 zákona dle Změnového listu č. 1

Změnové listy č. 1 až 5 dle tohoto bodu tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 k této smlouvě.

Rekapitulace změny

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	4 635 884,00
Dodatek č. 2 - ZL 1	- 398 505,81
Dodatek č. 2 - ZL 2, 3, 4, 5,6	60 856,93
Konečná cena	4 298 235,12

- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 17.2. a 5.4. Smlouvy, tento Dodatek č. 2, jejímž předmětem je změna a doplnění bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky

5. Cenové podmínky

5.1. *Cena díla je určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. tohoto Dodatku č. 2:*

Cena díla bez DPH 4 298 235,12 Kč

(slovy: čtyřmilionydvěstědevadesátosmtisícdvěstětřicetpět korun českých a dvanáct haléřů)

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 2.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě



souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 2, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 20.2.2017, č. usnesení 208/2017
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list ZL 1 ze dne 15.2.2017
Příloha č. 2 - Změnový list ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6 ze dne 15. 2. 2017

V Českých Budějovicích, dne 28.2.2017

V Českých Budějovicích, dne 22.2.2017



Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutárního města České Budějovice






Martin Kačenka
předseda představenstva
K-BUILDING CB, a. s.



Odštěpný závod stavební a mechanizační



Stavba: Cyklostezka - trasa "E" - etapa I		č. smlouvy objednatele:	2016002093
Objekt: 02 Požadavky objednatele, SO 101 Komunikace - etapa I, SO 110 Dopravní značení - etapa I, SO 120 Dopravně-inženýrské opatření - etapa I, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 410 Úpravy SSZ		č. smlouvy zhotovitele:	16/3266
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	Ing. Iva Barabášová, IVBA spol.s r.o., Široká 430/7, 370 01 České Budějovice		
Projektant:	Ing. Jiří Hovorka, BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice		
Předmět změny: Neprovedené práce.			
Návrh ocenění:			
Cena celkem bez DPH		-398 505,81 Kč	
Podpis navrhovatele:			
		datum a podpis:	15.2.2017 
Odstěpný závod stavební a mechanizační			
Vyjádření:			
 <small>(3) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice</small>			
Objednatel:			
		datum a podpis:	24.2.2017 
TDS:			
		datum a podpis:	24.2.2017 IVBA spol. s r.o. Široká 430/7 370 01 České Budějovice IČ: 290 70 194 DIČ: CZ280701 www.ivba.cz
Projektant:			
		datum a podpis:	24.2.2017 BLAHOPROJEKT s.r.o. Čechova 727 370 01 České Budějovice IČ: 02451379 DIČ: CZ280701 www.blahoprojekt.cz
Přílohy: položkový rozpočet			

REKAPITULACE**Měněpráce****Stavba:14-037-2-1 - Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa I**

Objekt	Popis	Cena
002	Požadavky objednatele	- 20 250,00
101	Komunikace - etapa I	- 281 164,78
110	Dopravní značení - etapa I	- 61 539,00
120	Dopravní inženýrské opatření - etapa I	- 27 220,00
401	Veřejné osvětlení	-5 314,24
410	Úpravy SSZ	-3 017,79

CELKEM BEZ DPH**- 398 505,81**

Stavba 14-037-2-1
 číslo a r 002
 číslo a r 002
 Zatřídění 42.11

Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa I
 Požadavky objednatele
 Požadavky objednatele
 Silnice a dálnice a jejich výstavba

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
0			Všeobecné konstrukce a práce				
11	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč. osazení dle požadavku objednatele materiálové řešení bude odsouhlaseno objednatelem - 1x banner - 1 pamětní deska - 2x o stavbě	KČ	- 0,350	30 000,00	- 10 500,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 10 500,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	916814		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ oplocení staveniště maximální předpokládaná délka: 300=300,000 [A]	M	- 150,000	65,00	- 9 750,00
9			Ostatní konstrukce a práce				- 9 750,00
			Celkem				- 20 250,00

Stavba 14-037-2-1 Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa I

číslo a n 101

Komunikace - etapa I

číslo a n 101

Komunikace - etapa I

Zaříděn 42.11.2 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku	T	- 85,342	65,00	- 5 547,23
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 5 547,23
1			Zemní práce				
9	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku	M3	- 81,635	223,00	- 18 204,61
10	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku	M3	- 7,980	223,00	- 1 779,54
1			Zemní práce				- 19 984,15
5			Komunikace				
37	56330	01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa Ge 0/32	M3	- 44,540	620,00	- 27 614,80
40	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E, C60B5, 0,6kg/m2	M2	- 124,000	15,00	- 1 860,00
42	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E, C60B5, 0,35kg/m2	M2	- 232,000	10,80	- 2 505,60
45	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM ACO 8 CH 70/100 tl. 40mm	M2	- 124,000	158,00	- 19 592,00
52	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70	M2	- 124,000	218,00	- 27 032,00

56	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM DL I, vč. lože HDK 4/8 tl. 40mm, včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem 0/2 mm	M2	- 174,000	341,00	- 59 334,00	
58	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM červená barva, dlažba s výstupky DL I, vč. lože HDK 4/8 tl. 40mm, včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem 0/2 mm	M2	- 14,000	564,00	- 7 896,00	
60	582623		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC DL I, vč. lože M10, tl. 40mm, včetně vyplnění spár M10	M2	- 33,000	580,00	- 19 140,00	
5		Komunikace						- 164 974,40

8 Potrubí

68	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	- 1,000	5 606,00	- 5 606,00	
72	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	- 1,000	2 800,00	- 2 800,00	
8		Potrubí						- 8 406,00

9 Ostatní konstrukce a práce

77	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH osazení původních kamenných obrubníků do nové polohy vč. dovozu z mezideponie a veškeré manipulace vč. doplnění betonového lože C20/25nXF3, tl. 0,15m	M	- 59,400	410,00	- 24 354,00	
79	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání asfaltu před pokládkou zálivky	M	- 328,000	20,00	- 6 560,00	
81	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání stávajícího asf. povrchu	M	- 44,000	71,00	- 3 124,00	
83	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	- 328,000	60,00	- 19 680,00	
85	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Kompletní provedení liniové odvodnění - kompozitní žlab s ochranou hran tř. zatížení D400, kompozitní rošt tř. zatížení B, betonové lože C25/30nXF3, tl. min. 0,15m, vč. provedení napojení na okapy a vyvedení do kanalizace nebo na vozovku	M	- 13,000	2 195,00	- 28 535,00	
9		Ostatní konstrukce a práce						- 82 253,00

Celkem

- 281 164,78

Stavba 14-037-2-1

číslo a r 110

číslo a r 110

Zatřídění 42.11.2

Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa I

Dopravní značení - etapa I

Dopravní značení - etapa I

Poř. č.pol.	Kód položky	Variant a	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	3	4	5	6	7	8	9	
9			Ostatní konstrukce a práce					
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	- 5,000	1 050,00	- 5 250,00	
2	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	- 5,000	420,00	- 2 100,00	
7	914442		DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	- 1,000	420,00	- 420,00	
11	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -	KUS	- 19,000	1 496,00	- 28 424,00	
14	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	- 17,000	1 460,00	- 24 820,00	
	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	- 5,000	105,00	- 525,00	
9			Ostatní konstrukce a práce				- 61 539,00	
Celkem								- 61 539,00

Stavba 14-037-2-1

Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa I

číslo a n. 120

Dopravně inženýrské opatření - etapa I

číslo a n. 120

Dopravně inženýrské opatření - etapa I

Zaříděn 42.11.2 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěši a letištních drah

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
3	027421		PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ provizorni lávky pro zajištění bezbariérového průchodu vč. nákladů na přesun v rámci jednotlivých etap výstavby	M2	- 9,000	650,00	- 5 850,00
4	027423		PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ zpětný odvoz a likvidace	M2	- 9,000	150,00	- 1 350,00
10	916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	- 3,000	890,00	- 2 670,00
11	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	- 2,000	2 800,00	- 5 600,00
12	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	- 5,000	1 860,00	- 9 300,00
13	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	- 1,000	2 450,00	- 2 450,00

Celkem

- 27 220,00

MÉNĚPRÁCE SO 401

Stavba:

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení - etapa I

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-5 314,24
HSV - Práce a dodávky HSV	-404,65
1 - Zemní práce	-404,65
M - Práce a dodávky M	-4 909,59
21-M - Elektromontáže	-1 441,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-3 467,79

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

Křižovatka SSZ CB.17 Nádražní - Průmyslová

Investor : Statutární město České Budějovice





Předběžný rozpočet část technologie a montážní práce

E	Rozpočtové náklady - kabelové rozvody	
1	Materiál kabelové rozvody / silový /	-1 685,50
2	Montáž kabelové rozvody	-377,50
3	Zemní práce	-954,79
	součet	-3 017,79






Stavba : CB.17 Nádražní- Průmyslová				
Investor : Statutární město České Budějovice				
Soupis prací : Materiál kabelové rozvody				
Název prvku	m.j.	množství	cena/jedn.	celkem
24Jx1,5	m	-7	99	-693,00
19Jx1,5	m	-6,5	82	-533,00
12Jx1,5	m	-4	52	-208,00
koax. kabel R-75 / zemní /	m	-7	32	-224,00
výstražná folie š. 22cm červená	m	-2,5	3	-7,50
svorka SP	ks	-1	20	-20,00
součet				
podružný materiál 3%				
celkem				-1 685,50

Stavba : CB.17 Nádražní - Průmyslová				
Investor : Statutární město České Budějovice				
Soupis prací : montážní práce kabelové rozvody				
Název prvku	m.j.	množství	min./jed.	celkem
24Jx1,5	m	-7	15,00	-105,00
19Jx1,5	m	-6,5	15,00	-97,50
12Jx1,5	m	-4	15,00	-60,00
koax. Kabel VCCJE- R-75	m	-7	12,00	-84,00
výstražná folie š. 22cm červená	m	-2,5	4,00	-10,00
svorka SP	ks	-1	21,00	-21,00
celkem				-377,50 Kč






Stavba : CB.17 Nádražní - Průmyslová				
Investor : Statutární město České Budějovice				
Soupis prací : zemní práce				
Název prvku	m.j.	množství	cena/jedn.	celkem
vytýčení kabelového vedení	km	-0,003	41 200,00	-123,60
výkop rýhy 35/40 cm ručně, tř. 3	m	-1,5	103,00	-154,50
dtto 35/80 cm	m	-1,2	206,00	-247,20
přemístění zeminy do 50 m	m3	-0,33	206,00	-67,98
nakládání výkopku ručně	m3	-0,33	185,00	-61,05
odvoz do 10 km	m3	-0,33	412,00	-135,96
zához 35/40 cm ručně	m	-1,5	31,00	-46,50
dtto 35/80 cm	m	-1,2	52,00	-62,40
provizor. úprava rýh se zhutněním	m2	-1,4	36,00	-50,40
kabel. lože z písku do 65cm, 5cm	m	-0,2	26,00	-5,20
součet				
celkem				-954,79

Stavba: Cyklostezka - trasa "E" - etapa I	č. smlouvy objednatele:	2016002093
Kanalizační šachta DN 1000 + kan.roury DN 250	č. smlouvy zhotovitele:	16/3266
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	Ing. Iva Barabášová, IVBA spol.s r.o., Široká 430/7, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	Ing. Jiří Hovorka, BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	
Předmět změny: Požadavek správce sítě ČEVAK Ing.Němce - zápis ve SD.S ohledem na možnost budoucího čištění kanalizace bylo nutno sádit novou kanalizační šachtu DN 1000 u UV 2 a u UV 4.		
Návrh ocenění:		
	Cena celkem bez DPH	6 946,00 Kč
Podpis navrhovatele:		
	datum a podpis:	15.2.2017 
Vyjádření:		
		<small>Odtěpný seved otvorní a mechanizační</small> K-BUILDING CB <small>a.s.</small> <small>(3) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice</small>
Objednatel:		
	datum a podpis:	24.2.2017 
TDS:		
	datum a podpis:	IVBA spol. s r.o.  24.2.2017 Široká 430/7 370 01 České Budějovice IČ 260 70 184 DIČ CZ26070194 www.lvba.cz
Projektant:		
	datum a podpis:	BLAHOPROJEKT s.r.o. Čechova 727, České Budějovice IČ: 024513  24.2.2017 v Českých Budějovicích Kr. soudu v Českých Budějovicích IČ: 22325
Přílohy:	položkový rozpočet	





Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Kanalizační šachta DN 1000 + kan.roury DN 250							6 946,00
008: Trubní vedení							6 946,00
1.	59224306		Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,0	1 440,00	1 440,00
2.	59224168		Skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	1,0	2 180,00	2 180,00
3.	899311114		Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	1,0	502,00	502,00
4.	55243440		Poklop na vstupní šachtu litinový D600 C	kus	1,0	2 480,00	2 480,00
5.	877355211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,0	172,00	344,00

Stavba: Cyklostezka - trasa "E" - etapa I	č. smlouvy objednatele:	2016002093
Kanalizační šachta DN 400 PVC	č. smlouvy zhotovitele:	16/3266
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	Ing. Iva Barabášová, IVBA spol.s r.o., Široká 430/7, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	Ing. Jiří Hovorka, BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:	Požadavek správce sítě ČEVAK Ing.Němce - zápis ve SD. Nová šachty DN400 vybudována u UV4 a UV3 - pro budoucí možnost čištění stávající kanalizace; řeší i kolizi s teplovodem.	
Návrh ocenění:	Cena celkem bez DPH 5 601,00 Kč	
Podpis navrhovatele:	datum a podpis:	15.2.2017 
		Odšlépný závod stavební a mechanizační
Vyjádření:	 (3) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	
Objednatel:	datum a podpis:	24.2.2017 
TDS:	datum a podpis:	IVBA spol. s r.o. Široká 430/7 370 01 České Budějovice IČ 280 70 194 DIČ CZ280701 www.ivba.cz 24.2.2017 
Projektant:	datum a podpis:	BLAHOPROJEKT s.r.o. Čechova 727 IČ: 02451 v Českých Budějovicích Kř. soud: vl. 2232 24.2.2017 
Přílohy:	položkový rozpočet	




Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Kanalizační šachta DN 400 PVC				5 601,00
		008: Trubní vedení				5 601,00
1,	894811131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,0	5 601,00	5 601,00

Stavba: Cyklostezka - trasa "E" - etapa I		č. smlouvy objednatele:	2016002093
Ocelové držáky.		č. smlouvy zhotovitele:	16/3266
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	Ing. Iva Barabášová, IVBA spol.s r.o., Široká 430/7, 370 01 České Budějovice		
Projektant:	Ing. Jiří Hovorka, BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:			
Výroba a osazení PZ ocel.výložníků k DZ Svislé dopravní značení bylo dle PD osazeno na sloupky VO. Během stavby došlo na základě pokynu správce k úpravě polohy sloupů VO. Aby byly zachovány normou dané vzdálenosti DZ, bylo nutné upravit držáky těchto dopravních značek - atypický výrobek.			
Návrh ocenění:			
Cena celkem bez DPH		7 860,00 Kč	
Podpis navrhovatele:			
		datum a podpis:	15.2.2017 
Odstěpný závod stavební a mechanizace			
Vyjádření:			
 (3) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice			
Objednatel:			
		datum a podpis:	 24. 2. 2017
TDS:			
		datum a podpis:	IVBA spol. s r.o. Široká 430/7 370 01 České Budějovice IČ 280 70 194 DIČ CZ2807019 www.lvba.cz  24. 2. 2017
Projektant:			
		datum a podpis:	BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, České Budějovice IČ: 0245137 v Českých B...  24. 2. 2017 u Kr. soudu C, vl. 22325
Přílohy:	položkový rozpočet		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Ocelové držáky				7 860,00
		008: Trubní vedení				7 860,00
1.	93	Výroba a osazení PZ ocel.vyložníků k DZ	kus	3,0	2 620,00	7 860,00

Stavba: Cyklostezka - trasa "E" - etapa I		č. smlouvy objednatele:	2016002093
Výměna mříže ve vjezdu do areálu firmy Viscofan		č. smlouvy zhotovitele:	16/3266
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	Ing. Iva Barabášová, IVBA spol.s r.o., Široká 430/7, 370 01 České Budějovice		
Projektant:	Ing. Jiří Hovorka, BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:			
Při prohlídce stavby za účasti ODSH a Policie ČR vznikl nový požadavek na úpravu stávající mříže ve vjezdu do areálu firmy Viscofan. Stávající UV je umístěna na pozemku SM Č.Budějovice.			
Návrh ocenění:			
Cena celkem bez DPH		4 392,80 Kč	
Podpis navrhovatele:	datum a podpis:	15.2.2017	
		Odstěpný závod stavební a mechanizační	
		K-BUILDING CB a.s.	
		(9) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	
Vyjádření:			
Objednatel:	datum a podpis:		24.2.2014
TDS:	datum a podpis:	IVBA spol. s r.o. Široká 430/7 370 01 České Budějovice IČ 280 70 184 DIČ CZ28070184 www.ivba.cz	 24.2.2014
Projektant:	datum a podpis:	BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, České Budějovice IČ: 0245... v Českých	 24.2.2014
Přílohy:	položkový rozpočet		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výměna mříže UV ve vjezdu do areálu firmy Viscofan						4 392,80
001: Zemní práce						39,75
1.	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	0,75	53,00	39,75
004: Vodorovné konstrukce						302,00
2.	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,0	134,00	134,00
3.	59223864	Prstavec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q	kus	1,0	168,00	168,00
005: Komunikace						536,25
4.	566901171	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	0,75	487,00	365,25
5.	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	0,75	228,00	171,00
008: Trubní vedení						3 162,00
6.	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,0	405,00	405,00
7.	8992031111	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,0	689,00	689,00
8.	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem	kus	1,0	1 606,00	1 606,00
9.	28661816	Koš kalový pro silniční vpusť	kus	1,0	462,00	462,00
009: Ostatní konstrukce a práce						352,80
10.	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,1	2 970,00	297,00
11.	96504611	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	0,3	129,00	38,70
12.	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	0,3	57,00	17,10

Stavba: Cyklostezka - trasa "E" - etapa I	č. smlouvy objednatele:	2016002093
Komunikace - frézování.	č. smlouvy zhotovitele:	16/3266
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	Ing. Iva Barabášová, IVBA spol.s r.o., Široká 430/7, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	Ing. Jiří Hovorka, BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:		
Oproti předpokladu, dle obdobných komunikací, byla předpokládána vrstva živice 20 cm, v průběhu prací bylo zjištěno, že ve skutečnosti jde o vrstvu průměru 28 cm.		
Návrh ocenění:		
Cena celkem bez DPH		36 057,13 Kč
Podpis navrhovatele:		
datum a podpis:		15.2.2017
		 Odstěpný závod stavební a mechanizační
Vyjádření:		
		 (3) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice
Objednatel:		
datum a podpis: 24.2.2017		
TDS:		
datum a podpis: 24.2.2017		IVBA spol. s r.o. Široká 430/7 370 01 České Budějovice IČ 280 70 194 DIČ CZ28070 www.ivba.cz
Projektant:		
datum a podpis: 24.2.2017		BLAHOPROJEKT, s.r.o. České Budějovice Kř. soudu vl. 22325
Přílohy:	položkový rozpočet	

Stavba 14-037-2-1

Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa I

číslo a r 101

Komunikace - etapa I

číslo a r 101

Komunikace - etapa I

Zaříděč 42.11.2 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce							
8	113136	PRO	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku	M3	28,721	250,00	6 680,19
22	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odvoz k recyklaci	M3	90,391	325,00	29 377,14
1 Zemní práce							36 057,33
CELKEM							36 057,33