

**Dodatek č. 5  
ke smlouvě o dílo  
č. 2019/13/0849  
(dále jen „dodatek“)  
Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní  
dům seniorů objekt SO 02 - 04.**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOb Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.**  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková  
e-mail: hhrbkova@moporuba.cz  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504  
zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
na základě Plné moci ze dne 21.12.2020  
IČO: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 107-3674100247/0100  
telefon: +420 596 134 673–5, e-mail: info@morys.cz  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel  
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č.2 ze dne 20.05.2020, dodatku č.3 ze dne 15.07.2020 a dodatku č.4 ze dne 19.11.2020, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům seniorů objekt SO 02-04 (dále také jen „smlouva“).

## II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:
2. Z důvodu neúnosného podloží bude provedena sanace zpevněných ploch části asfaltové komunikace.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 328 702,10 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 28 497,78 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 005/1.**
3. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na změně řešení komunikací v atriu a podél kavárny z důvodů vyřešení výškových rozdílů při zachování sklonů, komunikací pro imobilní.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 26 394,55 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 4 946,47 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 005/2.**
4. Ve vjezdu do atria bude proveden podhled a namontována madla.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 11 193,30 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 005/3.**
5. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na změně povrchu tlumícího náraz (dopadové plochy) z důvodu vyšší životnosti a minimální údržby a následné péče. Dřevěná štěpka bude nahrazena kačírkem.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 52 875,36 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 38 020,90 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 005/4.**
6. Z důvodu neúnosného stávajícího podloží a po konzultaci se statikem bylo rozhodnuto o zpevnění základů pergoly železobetonovými pásy.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 79 295,98 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 31 586,18 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 005/5.**
7. Objednatel se dohodl se zhotovitelem, že z důvodu bezpečnosti a zajištění pořádku nebude realizována dodávka a montáž dřevěné konstrukce kolem kontejnerového stání, bude provedena pouze montáž zarážejících prahů kontejnerů.  
**Jedná se o vícepráce ve výši 1 940,92 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 36 880,88 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 005/6.**

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

### **Vyčíslení méně a víceprací:**

Celková hodnota víceprací činí 500 402,21 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 139 932,21 Kč bez DPH.

**Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 360 470 Kč bez DPH – viz rozpočet změnového listu – příloha č.1 tohoto dodatku.**

Cena díla celkem ze smlouvy: **33 723 128,74 Kč bez DPH**

Cena díla celkem ze smlouvy včetně dodatku č.1, 2, 3 a 4: **36 693 278,03 Kč bez DPH**

**Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 37 053 748,03 Kč bez DPH.**

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

### III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č. 2 ze dne 20.05.2020, dodatku č.3 ze dne 15.07.2020 a dodatku č.4 ze dne 19.11.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č.2 ze dne 20.05.2020, dodatku č.3 ze dne 15.07.2020 a dodatku č.4 ze dne 19.11.2020 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2030/RMOB1822/48 ze dne 12.02.2021

V Ostravě dne:

.....  
za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA,  
místostarostka

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
na základě plné moci