



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Revitalizace Mánesových sadů - PD“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené: PhDr. Petr Nedvědický, primátor
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Klára Uličná DiS., provozní technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Ing. arch. Jan Hrouda

zastoupená/ý: Ing. arch. Janem Hroudou
se sídlem: Bezručova 803/4, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 748 06 289
DIČ: CZ8507052136
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Pověřená osoba k jednání: Ing. arch. Jan Hrouda

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:



I. Preambule

1. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 09. 2020 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Revitalizace Mánesových sadů – PD“.
2. Z důvodu nedostatečné součinnosti se správcem veřejného osvětlení, která vznikla v důsledku změny správce osvětlení, neočekávanému přepracování výstupů projektu (přístupové cesty) a prodloužení doby vyjadřování jednotlivých orgánů veřejné správy a správců sítí, jež vznikly z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru, nestihne zhotovitel odevzdat PD s vyjádřeními a stanovisky ve sjednaném termínu do 10. 2. 2021 dle smlouvy o dílo.
3. Zároveň na základě odsouhlasené koncepce revitalizace sadů se zadavatelem bylo nezbytně nutné kompletně přepracovat výstupy projektu přecházející zpracované dokumentace přístupových cest, přičemž objednatel okolnosti vedoucí ke změnám nemohl předvídat. Tyto práce si vyžadují nejen prodloužení sjednaného termínu zpracování díla, ale i navýšení ceny díla, které je v souladu s právními předpisy.
4. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku

1. Čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo se na základě výše uvedeného mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude zhotoveno do 24. 3. 2021.

2. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se na základě výše uvedeného mění následovně:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH	372.800,00 Kč
DPH 21 %	0,00 Kč (neplátce DPH)

Cena celkem včetně DPH	372.800,00 Kč
------------------------	---------------

(slovy: „třístasedmdesátdvatisícsmset“)

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Platnost a účinnost dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.



2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne:.....

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:



	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Klára Uličná	provozní technik	ODM		
Vedoucí odboru dopravy a majetku	Ing. Dalibor Dařílek	vedoucí odboru	ODM		
Správce rozpočtu	Josef Holý	ekonom ODM			
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	právník	PO		
Vedoucí právního odboru	Mgr. Alena Nováková	vedoucí odboru	PO		
Projednáno	Ing. Pavel Tošovský	náměstek primátora			
Č. usnesení RM/ZM	Neschvaluje rada		dne	-	
Č. smlouvy v RS	-		dne	-	
Odkaz na profil zadavatele	-				
Poznámka	Dodatek č. 1 ke smlouvě na „Revitalizaci Mánesových sadů - PD“ – prodloužení termínu a navýšení ceny.				