

zařízení nebylo ze strany objednatele realizováno) a na prodloužení termínu realizace smlouvy do 4.4.2023 (z důvodu prodlužujících se termínů pro získání osvědčení poskytovatele služby ATS ve formě AFIS pro objednatele).

2.2 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se neuplatní sankce uvedené v odst. 9.2 smlouvy.

3. Předmět dodatku

3.1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se předmětná smlouva upravuje takto:

3.1.1 V článku II. **Předmět smlouvy, v odst. 2. 1. písm. b)** této smlouvy se na konci přidává nová věta v tomto znění:

„Z objektivních důvodů vzniklých na straně objednatele se část díla uvedená v čl. II, odst. 2.1 písm. b) této smlouvy ruší v plném rozsahu“.

3.1.2 V článku V. **Doba plnění a předání díla, v odst. 5.1. písm. d)** se přidává nová věta v tomto znění:

„Část díla dle článku II, odst. 2.1. písm. d) této smlouvy bude realizována vždy dle dílčí objednávky objednatele s uvedením požadavku objednatele na rozsah a termín plnění, přičemž tyto dílčí objednávky budou objednatelem zadány tak, aby mohly být realizovány nejpozději do 4 (čtyř) let ode dne účinnosti této smlouvy, tj. do 4.4.2023.“

3.1.3 V článku VII. **Cena** se s ohledem na zrušení části díla uvedené v čl. II., odst. 2.1 písm. b) smlouvy **ruší také ustanovení o ceně této části díla uvedené v čl. VII. odst. 7.1 písmena b) smlouvy.**

4. Závěrečná ustanovení dodatku

4.1 Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dva stejnopisy.

4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení objednatele, podpisy na dodatku.

V Jenči dne 18-02-2021

Řízení letové

✓ Českých Zdravotnických