



Dodatek č. 5 ke o dílo č. 148/OVZ/PJ/2019
ze dne 08. 07. 2019
(dále jen „Dodatek č. 5“)

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

[REDAKOVANÉ]

Technický dozor stavebníka (dále též jen TDS“): [REDAKOVANÉ]

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

číslo účtu: [REDAKOVANÉ]

(dále jen „Objednatel“)

a

ESOX, spol. s r.o.

IČO: 00 55 80 10

DIČ: CZ00558010

se sídlem: Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: Ing. Jan Polický, jednatel

Zástupce Zhotovitele [REDAKOVANÉ]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDAKOVANÉ]

[REDAKOVANÉ]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl: C,
vločka: 143

Bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 148/OVZ/PJ/2019 ze dne 08. 07. 2019, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 08. 07. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci“ (dále též jako „Stavba“).

2. Účelem tohoto Dodatku č. 5 je odstranění administrativních chyb uvedených v dodatku č. 4 ke Smlouvě ze dne 5.8.2020.

II.

1. Tímto Dodatkem č. 5 Smlouvy se mění text čl. II odst. 1 a odst. 2 dodatku č. 4 Smlouvy ze dne 5.8.2020 následovně:

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího prodloužení termínu plnění (dále jen „ZZVZ“) v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 7 – VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY a TLZ 9 - OPLÁŠTĚNÍ RECEPCE a dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 1 - OPRAVA ZDIVA - KOMÍNY, OTVORY, TLZ 2 - OPRAVA NADPRAŽÍ OKEN, TLZ 3 - STATIKA STROPU-OCEL. KCE M.Č. 2.47, 2.48, TLZ 4 - SANACE KLENEB- - BETONOVÁNÍ- 1 NP, TLZ 5 - STROPNÍ KCE - 4 .NP NAD SCHODY, TLZ 6 - STATIKA ZÁKLADŮ SO 02 - M.Č. 1.49 a TLZ 8 - NÁHRADA OMÍTEK ZA SDK, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Tímto Dodatkem č. 5 Smlouvy se dále nahrazuje „Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 4“, jehož nové a plné znění je přílohou tohoto Dodatku č. 5.



III.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 5 a účinnosti dnem jeho uveřejnění objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – „Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 4“

V Olomouci, dne ...22.02.2021.....

V Brně, dne ...19.02.2021.....

Univerzita Palackého v Olomouci

ESOX, spol. s r.o.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
ESOX, spol. s r.o.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ K DODATKU ČÍSLO 4

str.1/1

Název projektu: Stavební úpravy objektu Tř.svobody 26 pro FF UP v Olomouci

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 148/OVZ/PJ/2019 ze dne 8.7.2019

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 117 838 817,00

Cena díla dle SoD ve znění dod. 1, 2, -bez DPH, Kč- OPCE VÝTAH 119 832 491,15

Cena díla dle SoD ve znění dod. 1, 2, 3, -bez DPH, Kč - OPCE OKNA 131 777 686,89

Zhotovitel stavby: ESOX, spol. s.r.o., Libušina tř. 23, 623 00, Brno, IČ: 00558010

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Popis změny:





REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ZMĚN Z1 AŽ Z9

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		změna dle	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny	přípočet ceny			
Z1	OPRAVA ZDIVA - KOMÍNY, OTVORY	0,00	1 198 008,90	§222 odst.5	1 198 008,90	1 198 008,90
Z2	OPRAVA NADPRAŽÍ OKEN	0,00	764 960,04	§222 odst.5	764 960,04	764 960,04
Z3	STATIKA STROPU-OCEL. KCE M.Č. 2.47, 2.48	0,00	308 666,88	§222 odst.5	308 666,88	308 666,88
Z4	SANACE KLENEB- -BETONOVÁNÍ- 1.NP	0,00	163 790,20	§222 odst.5	163 790,20	163 790,20
Z5	STROPNÍ KCE - 4 .NP NAD SCHODY	0,00	170 877,54	§222 odst.5	170 877,54	170 877,54
Z6	STATIKA ZÁKLADŮ SO 02 - M.Č. 1.49	0,00	2 712 531,35	§222 odst.5	2 712 531,35	2 712 531,35
Z7	VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY	0,00	574 594,03	§222 odst.4	574 594,03	574 594,03
Z8	NÁHRADA OMÍTEK ZA SDK	178 653,76	489 386,88	§222 odst.5	310 733,12	668 040,64
Z9	OPLÁŠTĚNÍ RECEPCE	106 875,00	375 280,00	§222 odst.4	268 405,00	482 155,00
CELKEM		285 528,76	6 758 095,82		6 472 567,06	7 043 624,58

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
2.		nový termín dokončení díla :	30.11.2020
3.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	6 472 567,06
4.		snížení ceny díla:	0,00
5.		bez dopadu na cenu díla:	x
6.	celková hodnota změny díla dle §222, odst. 5, 6 - Kč bez DPH:		5 986 875,55
7.	Celková změna % - podle §222, odst. 5, 6		5,08
8.	celková hodnota změny díla dle §222, odst. 4 - Kč bez DPH:		1 056 749,03
9.	Celková změna % - podle §222, odst. 4		0,90
10.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		138 250 253,95

Za objednatele:	funkce	Podpis
		
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
		

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. Všechny ceny v Kč .