

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10070/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Název: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zastoupený:

ve věcech smluvních [REDAKCE]

ve věcech technických [REDAKCE]

IČ: 45797170

DIČ: CZ 45797170

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsán: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11622, datum zápisu 31. 7. 1992

dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2014 smlouvu o dílo č. 10070/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce ulice Budečská**“, včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“). Z důvodu nutnosti uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s vlastníkem pozemku, se prodlužuje doba na zhotovení projektové dokumentace.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se Smlouva o dílo mění a doplňuje:

1. Doba plnění sjednaná v článku IV. odst. 2 se mění následovně:

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření účastníků řízení a orgánů státní správy vč. podání žádosti **do 30. 9. 2014**.




III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10070/2014/OIMH je vyhotoven ve třech stejnopisech, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10070/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10070/2014/OIMH.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Ing Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 10.6.2014



Místo: OSTRAVA



Ing. Jiří  ozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Datum: 18-06-2014

Místo: PRAHA



Jednatel společnosti