



DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **E618-S-14014/2016/Pal**, číslo smlouvy Zhotovitele: **7062/MP**
ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017 (dále jen „smlouva“)

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek
Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-14014/2016/Pal**

ISPROFOND: 5323520022

a

společnost: „MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“ zastoupená

Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředseda představenstva

Společníkem 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva



Společníkem 3

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7062/MP

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je **změna Harmonogramu plnění Díla**.

Změna harmonogramu plnění díla se týká Dílčí etapy „**Dokončení díla**“, která spočívá v nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby, které je dle Dodatku č. 5 této smlouvy stanoveno do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (21.02.2021). Důvodem k posunu tohoto termínu je zásadní změna konceptu řešení v centrální části města Nýřany. Z rozhodnutí Objednatele zde došlo k zrušení podjezdu, tří mostních objektů, změně návrhu zabezpečovacího zařízení, změně řešení pozemních komunikací, změně přeložek inženýrských sítí a zrušení plánovaných demolic rodinných domů a zůstává zachován přejezd P604.

Důsledkem těchto změn a také v souvislosti s pandemií COVID 19 a stále rozsáhlejšími omezeními platnými v České republice, se zpozdilo projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy vlivem omezených úředních hodin a s vlastníky dotčených pozemků.

S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na posunu termínu Dokončení díla, o 4 měsíce, z původního termínu do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (21.02.2021) na termín nový, **do 7 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (21.06.2021)**.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

II.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-14014/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 takto:

1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *Ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění dodatku č. 1 – č. 5 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- [Příloha č. 1:](#) Specifikace Díla
- [Příloha č. 2:](#) Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16
- [Příloha č. 3:](#) Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16
 - c) Zvláštní technické podmínky
- [Příloha č. 4:](#) Rozpis Ceny Díla



- [Příloha č. 5:](#) Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
[Příloha č. 6:](#) Oprávněné osoby
[Příloha č. 7:](#) Seznam požadovaných pojištění
[Příloha č. 8:](#) Seznam subdodavatelů
[Příloha č. 9:](#) Související dokumenty

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-14014/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, č. 4 a dodatku č. 5, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:

[Příloha č. 1 \(Příloha č. 5 Smlouvy\):](#) Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne

V Praze dne

na základě plné moci za společnost
„MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“

Datum: 2021.02.11

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.02.11

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
Podepsáno elektronicky



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SOD	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS
2. dílčí etapa: Etapy 2a) i 2b)	Do 11 měsíců od podpisu SOD, nejpozději však do 30. 11. 2017	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH
3. dílčí etapa			
Etapa 3a)	do 10. 4. 2018	Dopracování konceptu k připomínkám dle dodatku č. 2	Protokol o provedení díla
Etapa 3b)	do 13. 7. 2018	Dodatečný geotechnický průzkum a Pedologický průzkum a práce dle dod. č. 3	Protokol o provedení díla
Etapa 3c)	do 30. 11. 2018	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čístopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě



4. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA vč. vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA v právní moci.	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
5. dílčí etapa	do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Čistopis DUR se zpracovanými připomínkami Objednatele a podmínek EIA k projednání s DOSS a správci sítí.	Protokol o provedení díla, čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech
6. dílčí etapa	do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR).	Protokol o provedení díla, kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě
Dokončení díla	do 7 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1368405

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 658dca3a-45bc-48e2-920a-5eada6f6be6b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.02.2021 16:25:01



6147dd2e-75e7-421e-ad0a-c6b0d0149c2e