



420/11310/dot 1

Dodatek č. 1

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav,

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Dagmar Zimová

se sídlem: Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO:70769559, DIČ: CZ 7462061123

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2005H1200010/2020 ze dne 30. 11. 2020 (dále jen jako „SoD“) a pod názvem „SZ Mníšek p.B. - PD pro opravu a obnovu venkovních objektů v areálu“ (dále jen jako „PD“) je změna doby plnění dílčího termínu odevzdání průzkumů a rozborů – I. etapa.

2. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám, kdy venkovní teplota je nižší než 0°C nelze provádět nezbytné průzkumy a rozbory, které jsou podkladem pro zpracování návrhové studie a DPS – II. etapa dle SoD. V době uzavírání SoD bylo uvažováno po zkušenostech z přechozími teplejšími průběhy zim, které vykazovaly kratší období mrazů a mírnější mrazy v dané lokalitě.
3. Současné klimatické podmínky znemožňují provedení geologického a hydrogeologického průzkumu skalního masivu, základového podloží a stability svahů dle čl. II. bodu. 2.1. Dále statický průzkum – vyhodnocení základových poměrů, excentricity zdí a trhlin dle čl. II. bodu 2.2. a stavebně-technický průzkum, sondy do souvrství nad klenbami mostní příjezdové rampy dle čl. II. bodu 2.3.
4. V důsledku těchto, v současné době nevyhovujících, klimatických podmínek se objednatel se zhotovitelem na základě čl. X. odst. 2. SoD dohodli na změně dílčího termínu plnění dle čl. III. odst.1., bodu 1.3. a v návaznosti na to je nutné změnit i termíny v bodech 1.5. a 1.7. tohoto odstavce a článku. Uvedené posuny termínů jsou nezbytné pro komplexní dokončení díla dle SoD.

II.

Doba plnění

Mění se body 1.3., 1.5. a 1.7. v odst.1., čl. III. SoD

1.3. Provedení nezbytných průzkumů a rozborů - I.etapa - nejpozději do 100 dnů od zahájení prací (od úvodní schůzky).

1.5. Vypracování a předání DPS – II.etapa (pro účely spojeného řízení pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení] - nejpozději do 15. července 2021,


1.7. Vypracování rozpočtů a výkazů výměr – II.etapa - nejpozději do 31. července 2021

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá se smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2005H1200010/2020 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.



V Praze dne *19. 2.*.....2021
zhotovitel

